



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

ОТЧЕТ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Кировской области» и
полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой»**

18.01.2021

№ 3

пгт Подосиновец

1. Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.6 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 19.12.2019 № 08.

2. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Администрация Демьяновского городского поселения,
- Администрация Подосиновского городского поселения.

3. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 13.01.2021 по 15.01.2021.

4. Анализируемый период: 2020 год.

5. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

Администрация Демьяновского городского поселения

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 18.12.2020 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программ «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 2022 годы» до 2024 года» внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» по включению Рыночной площади ул. Советская, пгт Демьяново в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Главой Администрации Демьяновского городского поселения утверждены локальные сметные расчеты:

- № 31/1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (бетонирование) на сумму 548752,00 руб.;

- № 31/2 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (благоустройство) на сумму 439941,00 руб.;

- № 1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 на сумму 586783,16 руб.;

- № 37 от 07.07.2020 на выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 177009,34 руб.;

- № 41 от 02.10.2020 на выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на сумму 459930,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320002080 на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 218412,00 руб., заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Авен-Север», срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2020 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура, платежные поручения на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.06.2020 № 1 на сумму 218412,00 руб. получены Заказчиком 14.08.2020, подписаны 17.08.2020.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 1 от 23.06.2020 платежным поручением № 644 от 07.09.2020 в сумме 10920,60 руб., № 719 от 17.09.2020 в сумме 207491,40 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 9 дней). Это могло повлечь за собой

возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

При сверке объемов и стоимости работ на основании локальной сметы с актом о приемке выполненных работ расхождений не установлено.

В нарушение п. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» несвоевременно размещен в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320003505 на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 на сумму 295211,60 руб., заключенному с публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиал «Кировэнерго», срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2020.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет, счет-фактура.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 07.09.2020 № 2 на сумму 295211,6 руб. получены Заказчиком 16.09.2020, подписаны 16.09.2020.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 012/0709/1610 от 07.09.2020 платежным поручением № 811 от 23.10.2020 в сумме 295211,59 руб., № 812 от 07.12.2020 в сумме 0,01 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 6 дней - несвоевременно оплачена сумма 295211,59 руб., 52 дня – 0,01 руб.). Это создает риски дополнительных (неэффективных) расходов местного бюджета на уплату штрафных санкции, в случае их предъявления подрядчиком. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-3 на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 459930,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 11.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 11.11.2020 на сумму 459930,00 руб. по счету № 11 от 11.11.2020 произведена оплата выполненных работ платежными поручениями № 923 от 23.11.2020 в сумме 22996,50 руб., № 969 от 07.12.2020 в сумме 436933,50 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 5 дней - несвоевременно оплачена сумма 436933,50 руб.). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-1 «на выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 02.10.2020 на сумму 586783,16 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 11.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 11.11.2020 на сумму 586783,16 руб. по счету № 12 от 11.11.2020 произведена оплата выполненных работ платежными поручениями № 974 от 10.12.2020 в сумме 586783,15 руб., № 1077 от 28.12.2020 в сумме 0,01 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 11 дней - несвоевременно оплачена сумма 586783,15 руб., 25 дней – 0,01 руб.). Это могло повлечь за собой

возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-4 «на выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района» от 02.10.2020 на сумму 177009,34 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 177009,34 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 13 от 15.11.2020 платежным поручением № 1074 от 28.12.2020 в сумме 177009,34 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/1 «на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 548752,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 548752,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 14 от 15.11.2020 платежным поручением № 1075 от 28.12.2020 в сумме 548752,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/2 «на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 439941,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 439941,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 15 от 15.11.2020 платежным поручением № 1076 от 28.12.2020 в сумме 439941,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году составило 2726,039 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2638,548 тыс. руб., областного бюджета – 26,652 тыс. руб., местного бюджета – 26,922 тыс. руб., внебюджетных источников - 33,917 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено благоустройство 2 дворовых территорий и 2 общественных территорий.

Администрация Подосиновского городского поселения

КОГП «Вятавтодор» направил в Администрацию Подосиновского городского поселения претензию от 19.11.2019 № 3743 по вопросу задолженности по муниципальным контрактам № 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12» от 05.05.2019, № 2 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22» от 04.05.2019. Пени предъявлены на общую сумму 10424,66 руб.

Рассмотрев претензию, Администрация Подосиновского городского поселения направила ответ на претензию от 23.12.2019 № 1332-02-19, в соответствии с которым общая сумма предъявляемых штрафов и пени по неисполнению Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактами, составляет 36434,39 руб.

Для взыскания предъявленных штрафов и пеней по неисполнению обязательств, предусмотренных контрактами, Подрядчик и Заказчик в Арбитражный суд не обращались.

Ответа на претензию, направленную Администрацией Подосиновского городского поселения от 02.06.2020 № 708-02-19 в ООО «Авен-Север» на дефекты покрытия футбольного поля (отклеивание искусственной травы), несоответствие разметки футбольного поля со стороны ворот игровым стандартам, отслаивание лакокрасочного покрытия скамеек по муниципальному контракту № 5 от 05.08.2019 «выполнение работ по благоустройству спортивной площадки по адресу: пгт Подосиновец, Парк», обнаруженные с 28.04.2020, не поступало. В соответствии с п. 6.2. гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных Работ и составляет 36 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 27.09.2019 подписан 22.12.2019. По информации Администрации поселения Подрядчику планируется повторное предъявление требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ.

Председатель
контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская