



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«___» _____ 20__ года

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Демьяновском городском поселении за 2023 год»

16.02.2024

№ 4

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2023 № 08.

2. Цели контрольного мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятия; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, иная документация.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Демьяновского городского поселения.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 23.01.2024 по 29.02.2024.

6. Проверяемый период деятельности:

2023 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий ФСГС

Решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2022 № 04/14 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2528,9 тыс. руб., в том числе:

КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2499,1 тыс. руб.,

КБК 989 05 03 01000U5550 244 – 29,8 тыс. руб.

На 2024 год КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2944,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году составило 2528,9 тыс. руб. (100,0 % плана).

За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории:

благоустройство дворовых территорий:

- ул. Советская, д. № 22а пгт Демьяново (виды работ из дополнительного перечня - ремонт забора по периметру дворовой территории (за исключением фасада здания со стороны подъездов));

- ул. Советская д. № 22 пгт Демьяново (виды работ из минимального перечня - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн);

- ул. Советская, д. № 20 пгт Демьяново (виды работ из минимального перечня - ремонт дворовых проездов, тротуаров; установка урн, установка скамеек);

благоустройство общественной территории:

- устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной.

Проверка выполнения условий предоставления субсидии

Администрацией Демьяновского городского поселения (далее - администрация поселения) с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от

27.01.2023 № 33632154-1-2023-001 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

Согласно п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

Объем бюджетных ассигнований	2023 год	2024 год	2025 год
Всего:	2499091,00	2943940,00	0,00
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	2474100,00	2914500,00	0,00

Согласно приложения № 3 к Соглашению субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественной территории.

Проверкой выполнения условий Соглашения в соответствии с п. 3.2. нарушений не установлено.

Заключение муниципальных контрактов

Размещение закупок на выполнение работ осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

По результатам торгов администрацией поселения заключены муниципальные контракты:

- № ГС-1 от 24.03.2023 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района» с ООО «ФОРТУНА» на сумму 530515,20 руб., на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.03.2023 № 0340200003323002362 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100220014299244),

- № ГС-2 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 20» с ООО «ФОРТУНА» на сумму 459144,00 руб. на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.03.2023 № 0340200003323002625 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100240014299244),

- № ГС-3 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 428034,00 руб., на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.03.2023 № 0340200003323002640 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100250014299244),

- № ГС-4 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 429519,60 руб. на основании протокола подведения итогов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.03.2023 № 0340200003323002645 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100230014299244).

Согласно соглашения от 09.10.2023 о расторжении муниципального контракта от 27.03.2023 № ГС-4 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» стороны, руководствуясь ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 11.2.1. контракта, расторгли муниципальный контракт с даты заключения соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон (взаимному согласию),

- № ГС-5 от 10.04.2023 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 595910,40 руб., на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.03.2023 № 0340200003323003692 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100210014299244).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрацией поселения заключены следующие муниципальные контракты:

- № ГС-6 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 85763,32 руб.,

- № ГС-4/1 от 20.10.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 429519,60 руб.

Всего заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2528886,52 руб.

Исполнение муниципальных контрактов

- № ГС-1 от 24.03.2023 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района» с ООО «ФОРТУНА»

Согласно п. 2.2. муниципального контракта цена контракта составляет 530 515,20 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3. в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе расходы на подлежащие уплате налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с

выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно). **В установленный срок работы не выполнены.**

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 5. контракта:

- по п. 5.2. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

- согласно п. 5.5. договора в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

- в соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке (акт выполненных работ № 63 от 04.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 04.11.2023, Заказчиком документ получен 04.11.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 06.11.2023. Акт выполненных работ № 63 от 04.11.2023 (Исправление № 1 от 07.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 07.11.2023, Заказчиком документ получен 07.11.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 10.11.2023. Акт выполненных работ № 63 от 04.11.2023 (Исправление № 2 от 01.12.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 02.12.2023, Заказчиком документ получен 02.12.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 08.12.2023. Акт выполненных работ № 63 от 04.11.2023 (Исправление № 3 от 08.12.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 08.12.2023, Заказчиком документ получен и подписан 08.12.2023.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчиком нарушен срок исполнения контракта на 84 дня.

В соответствии с п. 9.1. контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9.4. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 23767,08 руб. (ключевая ставка на дату составления расчета 16.02.2024 составляет 16,0 %):

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
530 515,20	16.09.2023	Новая задолженность на 530 515,20 руб.				
530 515,20	16.09.2023	08.12.2023	84	16	$530\,515,20 \times 84 \times 1/300 \times 16\%$	23 767,08 р.
Сумма основного долга: 530 515,20 руб.						
Сумма неустойки: 23 767,08 руб.						

В соответствии с п. 2.9. муниципального контракта в случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной контрактом, Заказчик производит оплату Работ Подрядчику в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов, пени).

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий контракта Заказчиком не приняты меры к взысканию с Подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Заказчиком не направлено требование об уплате неустойки в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнившего контрактные обязательства. В связи с тем, что пени за просрочку не предъявлены, Заказчик произвел оплату работ в полном объеме.

Предоставлены акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), платежное поручение на оплату:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 63 от 01.12.2023 на сумму 483488,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 63 от 01.12.2023 на сумму 483488,40 руб.,
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 63/1 от 01.12.2023 на сумму 47026,80 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 63/1 от 01.12.2023 на сумму 47026,80 руб.,
- платежное поручение № 929 от 19.12.2023 (списано 20.12.2023) в сумме 530515,20 руб.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в муниципальном контракте неверно указан срок оплаты. Срок оплаты должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 63 от 01.12.2023 на сумму 530515,20 руб. платежным поручением № 929 от 19.12.2023 (списано 20.12.2023) в сумме 530515,20 руб.

В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата произведена с нарушением сроков оплаты. Срок оплаты – 15.12.2023, просрочка составляет 5 календарных дней (срок оплаты заказчиком выполненной работы должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке). Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ. На момент проверки Подрядчик своим правом на взыскание неустойки за нарушение сроков оплаты, предусмотренным п. 9.3. муниципального контракта, не воспользовался.

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2023 к муниципальному контракту от 24.03.2023 № ГС-1 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района».

Согласно дополнительного соглашения п. 14.6. муниципального контракта излагается в новой редакции, в том числе: Приложение № 2: «Локальный сметный расчет № 41 на «Устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района», «Локальный сметный расчет № 41/1 на «Устройство

пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Траковой пгт Демьяново Подосиновского района (дополнительные работы)».

В соответствии с п. 1.2. муниципального контракта объемы и содержание Работ определяются Техническим заданием и Локальным сметным расчетом № 41 на «Устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Траковой пгт Демьяново Подосиновского района», утвержденный 14.02.2023 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой (Приложение № 2 к Контракту). **Отмечается несоответствие п. 1.2 и п. 14.6. муниципального контракта.**

Локальный сметный расчет № 41 на «Устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Траковой пгт Демьяново Подосиновского района», утвержденный 14.02.2023 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой, разбит на две локальные сметы, из которых исключена строка НДС 20 %, предусмотрена компенсация НДС к УСН и корректировка стоимости выполненных работ до контрактной твердой цены по результатам заключения контракта на коэффициент k .

Согласно локальному сметному расчету № 41 на «Устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Траковой пгт Демьяново Подосиновского района», утвержденному главой администрации поселения от 01.12.2023, стоимость выполняемых работ составляет 483488,40 руб. **Локальным сметным расчетом предусмотрена корректировка стоимости выполненных работ до контрактной твердой цены по результатам заключения контракта $k=1,047356374426648$.**

Согласно локальному сметному расчету № 41/1 на «Устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Траковой пгт Демьяново Подосиновского района (дополнительные работы)», утвержденному главой администрации поселения от 01.12.2023 стоимость выполняемых работ составляет 47026,80 руб. **Локальным сметным расчетом предусмотрена корректировка стоимости выполненных работ до контрактной твердой цены по результатам заключения контракта $k=1,045979056753174$.**

В соответствии с пунктом 1.3) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, а именно, при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

При этом в существенные условия муниципального контракта внесены изменения в части применения корректировки стоимости выполненных работ до контрактной твердой цены по результатам заключения контракта $k=1,045979056753174$, не предусмотренного документацией о закупке.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

С учетом приведенных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ любой участник закупки, в том числе тот, который освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость и применяет упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупке для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой данным участником системы налогообложения.

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, при проведении аукциона, а также при заключении контракта с таким участником размещения заказа не допускается, и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте.

Участие подрядчиков в аукционе свидетельствует о том, что ими были приняты все условия аукциона, в том числе условие о включении в цену контракта НДС.

При этом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не предусмотрена возможность изменения цены аукциона на сумму НДС в случае, если победитель аукциона применяет упрощенную систему налогообложения, следовательно, данное обстоятельство не является безусловным основанием для исключения суммы НДС из цены контракта без уменьшения при этом самой цены контракта.

Нарушение методики формирования стоимости выполненных работ повлекло необоснованное увеличение стоимости работ.

Согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 63 от 01.12.2023 на сумму 483488,40 руб., № 63/1 от 01.12.2023 на сумму 47026,80 руб., работы выполнены на общую сумму 530515,20 руб. **В цену контракта неправомерно включена корректировка стоимости выполненных работ до контрактной твердой цены по результатам заключения контракта k=1,045979056753174, в результате чего цена работ завышена на сумму 23928,20 руб.**

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на общую сумму 23928,20 руб., допущено неправомерное использование средств бюджета поселения.

- № ГС-2 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 20» с ООО «ФОРТУНА».

Согласно п. 2.2 муниципального контракта цена контракта составляет 459144,00 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе расходы на подлежащие уплате налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.2. муниципального контракта Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

Согласно п. 5.5. в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Для подтверждения расходов предоставлены документ о приемке, акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ № 51 от 14.08.2023 (документ о приемке, сформированный в ЕИС), Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 50 от 14.08.2023 на сумму 459144,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 51 от 14.08.2023 на сумму 459144,00 руб. подписаны Подрядчиком 14.08.2023 и направлены Заказчику. Заказчиком документ о приемке подписан 01.09.2023 (срок подписания соблюден).

Оплата выполненных произведена платежным поручением № 705 от 10.10.2023 (списано 10.10.2023) в сумме 459144,00 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 от 05.04.2013 № 44-ФЗ срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 12.09.2023, просрочка составляет 28 календарных дней, срок оплаты заказчиком выполненной работы должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 50 от 14.08.2023 работы выполнены на сумму 459144,00 руб. **В цену контракта неправомерно включен повышающий коэффициент $k=1,028045418$, в результате чего цена работ завышена на сумму 12525,60 руб.**

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на сумму 12525,60 руб.

- № ГС-3 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ»

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 23.11.2023 к муниципальному контракту от 27.03.2023 № ГС-3 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22».

Согласно дополнительного соглашения в раздел 15 муниципального контракта вносятся изменения по платежным реквизитам Подрядчика.

Согласно п. 2.2 муниципального контракта цена контракта составляет 428034,00 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе расходы на подлежащие уплате налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно). **В установленный срок работы не выполнены.**

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.2. муниципального контракта Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

Согласно п. 5.5. в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

По состоянию на 01.10.2023 документ о приемке № 17 от 18.08.2023 заказчиком не подписан, 15.09.2023 отказано при рассмотрении.

Документ о приемке (акт выполненных работ № 17 от 18.08.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 18.08.2023, Заказчиком документ

получен 18.08.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 15.09.2023. Акт выполненных работ № 17 от 18.08.2023 (Исправление № 1 от 04.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 04.11.2023, Заказчиком документ получен 04.11.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 06.11.2023. Акт выполненных работ № 17 от 18.08.2023 (Исправление № 2 от 07.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 07.11.2023, Заказчиком документ получен 07.11.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 23.11.2023. Акт выполненных работ № 17 от 18.08.2023 (Исправление № 3 от 27.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 27.11.2023, Заказчиком документ получен 27.11.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 27.11.2023. Акт выполненных работ № 17 от 18.08.2023 (Исправление № 4 от 27.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 27.11.2023, Заказчиком документ получен и подписан 27.11.2023.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчиком нарушен срок исполнения контракта на 73 дня.

В соответствии с п. 9.1. контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9.4. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 16664,79 руб. (ключевая ставка на дату составления расчета 16.02.2024 составляет 16,0 %):

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
428 034,00	16.09.2023	Новая задолженность на 428 034,00 руб.				
428 034,00	16.09.2023	27.11.2023	73	16	$428\ 034,00 \times 73 \times 1/300 \times 16\%$	16 664,79 р.
Сумма основного долга: 428 034,00 руб.						
Сумма неустойки: 16 664,79 руб.						

В соответствии с п. 2.9. муниципального контракта в случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной контрактом, Заказчик производит

оплату Работ Подрядчику в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов, пени).

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий контракта Заказчиком не приняты меры к взысканию с Подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Заказчиком не направлено требование об уплате неустойки в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнившего контрактные обязательства. В связи с тем, что пени за просрочку не предъявлены, Заказчик произвел оплату работ в полном объеме.

Предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), платежное поручение на оплату:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 17 от 13.11.2023 на сумму 428034,00 руб.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 17 от 13.11.2023 на сумму 428034,00 руб.,
- платежное поручение № 867 от 04.12.2023 (списано 05.12.2023) в сумме 428034,00 руб.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в муниципальном контракте неверно указан срок оплаты. Срок оплаты должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Оплата произведена на основании счета на оплату № СТС-000017 от 13.11.2023 на сумму 428034,00 руб. платежным поручением № 867 от 04.12.2023 (списано 05.12.2023) в сумме 530515,20 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 17 от 13.11.2023 работы выполнены на сумму 428034,00 руб. **В цену контракта неправомерно включен повышающий коэффициент $k=1,028313862$, в результате чего цена работ завышена на сумму 11785,60 руб.**

В результате в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на сумму 11785,60 руб.

- № ГС-4 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт

Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 429519,60 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно). Подрядчик к выполнению работ не приступал.

Согласно соглашения от 03.10.2023 о расторжении муниципального контракта от 27.03.2023 № ГС-4 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» стороны, руководствуясь ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 11.2.1. контракта, расторгли муниципальный контракт с даты заключения соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон (взаимному согласию).

Руководствуясь п. 9.4. муниципального контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, Заказчиком направлено требование (претензия) об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренным контрактом от 17.11.2023 № 1643-03-18. Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 3650,92 руб. (пени оплачены в сумме 3650,92 руб.).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта "е" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила) в реестр не включена информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том числе требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное соответственно поставщику (подрядчику, исполнителю), а также размер начисленной, списанной, уплаченной неустойки (штрафа, пени) (в ЕИС не размещены требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание

такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты). В нарушение подпункта "а" пункта 15 Правил отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС: соглашение о расторжении контракта размещено в ЕИС 09.10.2023 (срок размещения – 06.10.2023, документ подлежит включению в реестр, не позднее 3-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания соглашения).

- № ГС-5 от 10.04.2023 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22а» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ»

Согласно п. 2.2 муниципального контракта цена контракта составляет 595910,40 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе расходы на подлежащие уплате налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно).

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.2. муниципального контракта Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

Согласно п. 5.5. в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Для подтверждения расходов предоставлены документ о приемке, акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ б/н от 02.05.2023 (документ о приемке, сформированный в ЕИС), Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 02.05.2023 № 10, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 02.05.2023 №10 на сумму 595910,40 руб. подписаны Подрядчиком 02.05.2023 и направлены Заказчику. Заказчиком документ о приемке подписан 30.05.2023 (срок подписания соблюден).

Оплата произведена на основании счета на оплату № СТС-000010 от 02.05.2023 платежными поручениями № 338 от 13.06.2023 в сумме 29795,52 руб., № 408 от 23.06.2023 (списано 26.06.2023) в сумме 566114,88 руб. **(отмечается ошибочное указание в поле «Назначение платежа» платежных поручений реквизитов акта выполненных работ)**. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 08.06.2023, просрочка составляет 18 календарных дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 02.05.2023 работы выполнены на сумму 595910,40 руб. **В цену контракта неправомерно включен повышающий коэффициент $k=1,0542746472$, в результате чего цена работ завышена на сумму 30677,80 руб.**

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на сумму 30677,80 руб.

- № ГС-6 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область,

Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ»

Согласно п. 2.2 муниципального контракта цена контракта составляет 85763,32 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2023 года (включительно). **В установленный срок работы не выполнены.**

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчиком нарушен срок исполнения контракта, просрочка составляет 38 дней.

В соответствии с п. 9.1. контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9.4. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 1738,14 руб. (ключевая ставка на дату составления расчета 16.02.2024 составляет 16,0 %):

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
85 763,32	16.09.2023	Новая задолженность на 85 763,32 руб.				
85 763,32	16.09.2023	23.10.2023	38	16	$85\,763,32 \times 38 \times 1/300 \times 16\%$	1 738,14 р.
Сумма основного долга: 85 763,32 руб.						
Сумма неустойки: 1 738,14 руб.						

В соответствии с п. 2.9. муниципального контракта в случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной контрактом, Заказчик производит оплату Работ Подрядчику в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов, пени).

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий контракта Заказчиком не приняты меры к взысканию с Подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Заказчиком не направлено требование об уплате неустойки в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнившего контрактные обязательства. В связи с тем, что пени за просрочку не предъявлены, Заказчик произвел оплату работ в полном объеме.

В связи с тем, что муниципальный контракт заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в нарушение требований, установленных статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в муниципальном контракте неверно прописан порядок сдачи-приемки результата выполненных работ (п. 5.2., п. 5.4.-5.7 муниципального контракта).

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 23.10.2023 № 26, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.10.2023 № 26 на сумму 85763,32 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № СТС-000026 от 23.10.2023 платежным поручением № 829 от 22.11.2023 в сумме 85763,32 руб. (списано 23.11.2023). Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 01.11.2023, просрочка составляет 22 календарных дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 26 от 23.10.2023 работы выполнены на сумму 85763,22 руб. В цену контракта неправомерно включен повышающий коэффициент $k=1,04451080641979$, в результате чего цена работ завышена на сумму 3654,72 руб.

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на сумму 3654,72 руб.

- № ГС-4/1 от 20.10.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» с ООО «СНАБТОРГСТРОЙ» на сумму 429519,60 руб.

Согласно п. 2.2 муниципального контракта цена контракта составляет 429519,60 руб. НДС не предусмотрено, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта в общую цену Контракта включаются все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сборы и другие обязательные платежи и расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Согласно п. 2.4. муниципального контракта цена Контракта является твердой и установлена на весь срок действия Контракта.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 01.11.2023 года (включительно). В установленный срок работы выполнены.

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 № 29, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.11.2023 № 29 на сумму 429519,60 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № СТС-000029 от 01.11.2023 платежным поручением № 824 от 21.11.2023 в сумме 429519,60 руб. (списано 22.11.2023). Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 13.11.2023, просрочка составляет 9 календарных дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 29 от 01.11.2023 работы выполнены на сумму 429519,60 руб. **В цену контракта неправомерно включен повышающий коэффициент $k=1,021897831058376$, в результате чего цена работ завышена на сумму 9204,00 руб.**

В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ подрядчику произведена оплата завышенной стоимости выполненных работ на сумму 9204,00 руб.

8. Выводы:

8.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году составило 2528,9 тыс. руб. (100,0 % плана). За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории.

8.2. В нарушение пункта 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов Заказчиком не приняты меры к взысканию с Подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Заказчиком не направлены требования об уплате неустойки в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнившего контрактные обязательства, по муниципальным контрактам:

8.2.1. № ГС-1 от 24.03.2023 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района» (далее – муниципальный контракт № ГС-1) в сумме 23767,08 руб.,

8.2.2. № ГС-3 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» (далее – муниципальный контракт № ГС-3) в сумме 16664,79 руб.,

8.2.3. № ГС-6 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» (далее – муниципальный контракт № ГС-6) в сумме 1738,14 руб.

8.3. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, неверно указан срок оплаты в муниципальных контрактах № ГС-1, № ГС-3.

8.4. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата произведена с нарушением сроков оплаты по пяти муниципальным контрактам. Просрочка составляет от 9 до 28 календарных дней.

Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

8.5. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, требований, установленных статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в муниципальном контракте № ГС-6 неверно прописан порядок сдачи-приемки результата выполненных работ (п. 5.2., п. 5.4.-5.7 муниципального контракта).

8.6. В нарушение пункта 1 статьи 72, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 34 и статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ неправомерно приняты актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 затраты в виде коэффициента к муниципальным контрактам, не предусмотренные документацией о закупке, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на общую сумму 91775,92 руб.

8.7. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта "е" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила) в реестр не включена информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта, в том числе требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное соответственно подрядчику, а также размер начисленной, списанной, уплаченной неустойки (штрафа, пени) (в ЕИС не размещены требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты). В нарушение подпункта "а" пункта 15 Правил отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС: соглашение о расторжении контракта размещено в ЕИС 09.10.2023 (срок размещения – 06.10.2023).

9. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, прокурору Подосиновского района.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская