



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»
за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 01.10.2022)**

14.12.2022

№ 67

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2021 № 02, председателем контрольно-счетной комиссии района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 01.10.2022.

1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района

По состоянию на 01.10.2022 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 17.12.2021 № 06/23 «О бюджете Подосиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 5486,5 тыс. руб., на 2023 год – 447,6 тыс. руб., на 2024 год - 363,6 тыс. руб., фактически исполнено 5486,5 тыс. руб. (100,0 %), в том числе по направлениям:

- реализация мероприятий национального проекта «Образование» (Федеральный проект «Современная школа»): реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» КБК 903 07 02 010E115460 244 – 300,0 тыс. руб., софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста» КБК 903 07 02 010E1S5460 244 – 3,1 тыс. руб., исполнение – 303,1 тыс. руб. (100,0 %);

- реализация мероприятий национального проекта «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда») (государственная поддержка отрасли культуры) по КБК 936 07 03 020A155190 244 в 2022 году – 5183,4 тыс. руб., в 2023 году – 447,6 тыс. руб., в 2024 году – 363,6 тыс. руб., исполнение – 5183,4 тыс. руб. (100,0 %).

В рамках соглашения о предоставлении бюджету Подосиновского района из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 28 января 2022 года № 17-ТР по состоянию на 01.07.2022 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области заключено без проведения конкурсных процедур (в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и исполнено 5 муниципальных контрактов, договоров на сумму 303100,00 руб.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26 января 2022 года №33632000-1-2022-001 на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств) муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детская музыкальная школа пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области заключено у единственного поставщика в соответствии с п. 5 и п. 17 ч.1 статьи 93 44-ФЗ и исполнено 9 муниципальных контрактов, договоров на сумму 5183445,00 руб.

По итогам 9 месяцев 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены договора, контракты) составили 5486,5 тыс. руб., или 100,0 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2022 года составили 5486,5 тыс. руб., или 100,0 % от общей суммы.

2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения

По состоянию на 01.10.2022 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2021 № 60/227 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств

федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 18379,9 тыс. руб., на 2023 год – 2745,9 тыс. руб., на 2024 год – 3082,4 тыс. руб., фактически исполнено 4443,1 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды в 2022 году – 2730,8 тыс. руб., в том числе КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2713,8 тыс. руб., КБК 989 05 03 01000L5550 244 – 7,7 тыс. руб., в 2023 году – 2745,9 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), в 2024 году – 3082,4 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), исполнение – 0,0 тыс. руб.,

- строительство учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области 3360,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A115650 244), софинансирование строительства учреждений культурно-досугового типа на территориях городов и поселков городского типа Кировской области – 34,0 тыс. руб. (КБК 989 08 01 010A1S5650 244), исполнение составило 0,0 тыс. руб.,

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12141,7 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F367483 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 110,4 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F367484 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета к долевному финансированию – 12,3 тыс. руб. (КБК 989 05 01 010F36748S 412), исполнение – 4443,1 тыс. руб. (36,2 %).

В соответствии с п. 2.1., 2.2. Соглашения от 28.01.2022 № 33632154-1-2022-001 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету, заключенного Администрацией поселения с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

Объем бюджетных ассигнований	2022 год	2023 год	2024 год
Всего:	2713839,00	2745859,00	3082324,00
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	2686700,00	2718400,00	3051500,00

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественной территории.

По состоянию на 01.10.2022 заключенные муниципальные контракты на сумму 2721546,05 руб. не исполнены.

- № ГС-1 от 04.01.2021 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда

дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 515018,59 руб.

Заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № ГС-1 от 14.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д.30» от 28.09.2022.

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 Решение о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта (заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий муниципального контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 № 80 Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года» п. 3.1 муниципального контракта изложен в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно)».

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 515018,59 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

- № ГС-2 от 18.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 154141,00 руб.

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №ГС-2 от 18.02.2022 «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок

выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 154141,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

- № ГС-3 от 19.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5 на сумму 868303,46 руб.

В соответствии с п.3.1.срок выполнения Работ Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

- № ГС-4 от 24.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7 на сумму 576534,36 руб.

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №ГС-4 от 24.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 576534,36 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

- № ГС-5 от 28.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ГОРКИ» на выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново на сумму 507450,00 руб.

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 12.08.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 12.08.2022 №01 на сумму 507450,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 28.09.2022.

Акт приемки в эксплуатацию объекта в рамках муниципального контракта № ГС-5 «Выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново» от 12.08.2022 подписан Председателем приемочной комиссии 09.09.2022.

- № ГС-6 от 30.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис» на выполнение работ по реконструкции (ремонт) игрового и спортивного оборудования в парке Победу пгт Демьяново на сумму 100098,64 руб.

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2022 №3 на сумму 100098,64 руб. получены и подписаны Заказчиком 14.10.2022.

В соответствии с заключенным с министерством культуры Кировской области соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Демьяновского городского поселения на строительство учреждений культурно-досугового типа на территории городов и поселков городского типа Кировской области от 31 января 2022 года № 23:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 3394,00 тыс. руб.

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более в 2022 году 3360,00 тыс. руб.

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области Администрацией поселения с Обществом с ограниченной ответственностью «ОНИКС» заключен муниципальный контракт № ДК-1 от 19.03.2022 на сумму 3394000,00 руб. (далее – муниципальный контракт). В соответствии с п. 3.3. муниципального контракта срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 Решение о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта (заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий муниципального контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 № 80 Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года» стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № ДК-1 от

19.03.2022 «выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения муниципального контракта до 30.11.2022 года (с предоставлением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации).

В соответствии с заключенным с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области администрацией поселения заключено соглашением о предоставлении бюджету Демьяновского городского поселения субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 25 января 2022 года № 17-2022/А:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 12264,36 тыс. руб.,

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, составляет не более в 2022 году 12252,10 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2022 заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 6558570,00 руб., в том числе:

- муниципальный контракт № 1-П от 11.05.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 1076490,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гражданина Российской Федерации Долгополова Романа Александровича, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 19.04.2022 № 0340200003322003645 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100360016810412);

- муниципальный контракт № 2-П от 02.06.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 1112940,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гр. Российской Федерации Момотовой Светланы Анатольевны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) от 23.05.2022 № 0340200003322004921 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100370016810412);

- муниципальный контракт № 3-П от 10.06.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 556470,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гр. Российской Федерации Лавровой Валентины Степановны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 31.05.2022 № 0340200003322005600 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100410016810412);

- муниципальный контракт № 4-П от 22.07.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 583200,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гр. Российской Федерации Азаровой Екатерины Александровны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.07.2022 № 0340200003322007722 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100390016810412);

- муниципальный контракт № 5-П от 25.07.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 1112940,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гр. Российской Федерации Клюшова Романа Владимировича, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 14.07.2022 № 0340200003322007907 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100420016810412);

- муниципальный контракт № 6-П от 12.09.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 546750,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» от имени и в интересах гр. Российской Федерации Хлыбовой Арины Васильевны, на основании Протокола

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 31.08.2022 № 0340200003322009836 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100440016810412);

- муниципальный контракт № 7-П от 13.09.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 1018170,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах гр. Российской Федерации Агафоновой Елены Николаевны, Агафоновой Ольги Владимировны, Агафонов Виталия Николаевича, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 01.09.2022 № 0340200003322009837 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100400016810412);

- муниципальный контракт № 8-П от 23.09.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» на территории пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 551610,00 руб. между Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» от имени и в интересах гр. Российской Федерации Бобровой Светланы Сергеевны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.09.2022 № 0340200003322010433 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100380016810412).

По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение составляет 4443,1 тыс. руб. (36,2 %), в том числе:

КБК 989 05 01 010F367483 412 – 4397,6 тыс. руб.,

КБК 989 05 01 010F367484 412 – 40,0 тыс. руб.,

КБК 989 05 01 010F36748S 412 – 5,5 тыс. руб.

Оплата произведена по следующим муниципальным контрактам:

- № 1-П от 11.05.2022 на сумму 1076490,00 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 24.05.2022, документе о приемке (счет-фактура б/н от 25.05.2022) денежные средства в общей сумме 1076490,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 453 от 01.06.2022 на сумму 1076,11 руб.,

- № 524 от 17.06.2022 на сумму 1065723,66 руб.,

- № 525 от 17.06.2022 на сумму 9690,23 руб.

В нарушение п. 2.3. муниципального контракта № 1-П от 11.05.2022, в соответствии с которым Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приёма-передачи жилого

помещения (квартиры) Покупателю, а также документов, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение (квартиру), **Покупателем не соблюден срок оплаты контракта (срок оплаты – 07.06.2022, просрочка составляет 7 рабочих дней)**. Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате неустойки (пени, штрафа) со стороны Продавца. Требование не предъявлялось.

- № 2-П от 02.06.2022 на сумму 1112940,00 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 15.06.2022 денежные средства в общей сумме 1112940,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 547 от 05.07.2022 на сумму 1112,55 руб.,
- № 621 от 18.07.2022 на сумму 1101809,11 руб.,
- № 622 от 18.07.2022 на сумму 10018,34 руб.

В соответствии с выпиской из ЕГРН государственная регистрация права собственности зарегистрирована 29.06.2022. Согласно п. 2.6. датой оплаты считается дата проведения банком Покупателя операции по перечислению денежных средств Продавцу.

В нарушение п. 2.3. муниципального контракта № 2-П от 02.06.2022, в соответствии с которым Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру), Покупателем не соблюден срок оплаты контракта (срок оплаты – 13.06.2022). Нарушение сроков оплаты составляет 3 рабочих дня. Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным расходам бюджета. Требование по выплате неустойки (пени, штрафа) со стороны Продавца не предъявлялось.

- № 3-П от 10.06.2022 на сумму 556470,00 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 17.06.2022 денежные средства в общей сумме 556470,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 548 от 05.07.2022 на сумму 556,27 руб.,
- № 623 от 18.07.2022 на сумму 550904,56 руб.,
- № 624 от 18.07.2022 на сумму 5009,17 руб.

В соответствии с выпиской из ЕГРН государственная регистрация права собственности зарегистрирована 27.06.2022. Согласно п. 2.6. датой оплаты считается дата проведения банком Покупателя операции по перечислению денежных средств Продавцу.

В нарушение п. 2.3. муниципального контракта № 3-П от 10.06.2022, в соответствии с которым Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру), Покупателем не соблюден срок оплаты контракта (срок оплаты – 11.06.2022). Нарушение сроков оплаты составляет 5 рабочих дней. Требование по выплате неустойки (пени, штрафа) со стороны Продавца не выставлялось.

- № 4-П от 22.07.2022 на сумму 583200,00 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 25.07.2022 денежные средства в общей сумме 583200,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 700 от 17.08.2022 на сумму 582,99 руб.,
- № 721 от 29.08.2022 на сумму 577367,22 руб.,
- № 722 от 29.08.2022 на сумму 5249,79 руб.

В соответствии с выпиской из ЕГРН государственная регистрация права собственности зарегистрирована 04.08.2022. Согласно п. 2.6. датой оплаты считается дата проведения банком Покупателя операции по перечислению денежных средств Продавцу.

В нарушение п. 2.3. муниципального контракта № 4-П от 22.07.2022, в соответствии с которым Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру), Покупателем не соблюден срок оплаты контракта (срок оплаты – 18.08.2022). Нарушение сроков оплаты составляет 7 рабочих дней. Требование по выплате неустойки (пени, штрафа) со стороны Продавца не выставлялось.

- № 5-П от 25.07.2022 на сумму 1112940,00 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 28.07.2022 денежные средства в общей сумме 1112940,00 руб. перечислены платежными поручениями:

- № 701 от 17.08.2022 на сумму 1112,55 руб.,
- № 723 от 29.08.2022 на сумму 10018,34 руб.,
- № 724 от 29.08.2022 на сумму 1101809,11 руб.

В соответствии с выпиской из ЕГРН государственная регистрация права собственности зарегистрирована 05.08.2022. Согласно п. 2.6. датой оплаты считается дата проведения банком Покупателя операции по перечислению денежных средств Продавцу.

В нарушение п. 2.3. муниципального контракта № 5-П от 25.07.2022, в соответствии с которым Покупатель оплачивает цену Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру), Покупателем не соблюден срок оплаты контракта (срок оплаты – 19.08.2022). Нарушение сроков оплаты составляет 6 рабочих дней. Требование по выплате неустойки (пени, штрафа) со стороны Продавца не выставлялось.

- № 7-П от 12.09.2022 на сумму 1017,81 руб.

На основании акта приема передачи жилого помещения (квартиры) от 14.09.2022 денежные средства в 1017,81 руб. перечислены платежным поручением № 851 от 30.09.2022.

По состоянию на 01.10.2022 по муниципальным контрактам № 6-П от 12.09.2022 на сумму 546750,00 руб., № 8-П от 12.09.2022 на сумму 551610,00 руб. подписаны акты приема передачи жилого помещения (квартиры) от 28.09.2022.

По итогам 9 месяцев 2022 года принятые бюджетные обязательства на реализацию национальных проектов составили 12674,1 тыс. руб., или 69,0 %.

Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2022 года составили 4443,1 тыс. руб. (24,2 %).

3. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского городского поселения

По состоянию на 01.10.2022 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской поселковой Думы от 10.12.2021 № 65/210 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 1390,19 тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., на 2024 год – 0,0 тыс. руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (КБК 988 0501 020F367483 412) – 1376,30 тыс. руб., обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 12,50 тыс. руб. (КБК 988 0501 020F367484 412), обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета к долевному финансированию – 1,39 тыс. руб. (КБК 988 0501 020F36748S 412).

В соответствии с заключенными с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области администрацией поселения соглашениями о предоставлении бюджету Подосиновского городского поселения субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 25 января 2022 года № 18-2022/А, дополнительным соглашением от 25 мая 2022 года № 18/1-2022/А:

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 1390190,00 руб.,

общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского городского поселения, составляет не более в 2022 году 1388800,00 руб.

По состоянию на 01.10.2022 заключен муниципальный контракт № 1-П от 15.09.2022 Приобретение жилого помещения (квартиры) на вторичном рынке, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на территории пгт Подосиновец Подосиновского района Кировской области на сумму 913680,00 руб. между Администрацией Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и Индивидуальным предпринимателем Цепелевой Ольгой Геннадьевной от имени и в интересах

гражданина Российской Федерации Поповой Ларисы Анатольевны, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 05.09.2022 № 0340200003322009938 (идентификационный код закупки 223432600806643260100100480016810412).

В соответствии с п. 1.2. муниципального контракта жилое помещение (квартира) передается Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта по акту приема-передачи жилого помещения (квартиры). Согласно п. 1.3. датой передачи жилого помещения (квартиры) считается дата подписания акта о приёме-передаче жилого помещения (квартиры).

К проверке представлены акт приема передачи жилого помещения (квартиры) от 28.09.2022, документ о приемке (счет-фактура б/н от 28.09.2022).

По итогам 9 месяцев 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 913,68 тыс. руб., или 65,7 %.

Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2022 года составили 0,0 тыс. руб.

4. Реализация национальных проектов на территории Пинюгского городского поселения

По состоянию на 01.10.2022 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Пинюгской поселковой Думы от 10.12.2021 № 55/216 «О бюджете Пинюгского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 1803,3 тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., на 2024 год - 0,0 тыс. руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды в 2022 году (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»):

КБК 980 05 03 010F255550 244 – 1720,8 тыс. руб. (средства областного бюджета);

КБК 980 05 03 01000U5550 244 – 82,5 тыс. руб. (средства местного бюджета по формированию современной городской среды).

В соответствии с п. 2.1., 2.2. Соглашения от 31.01.2022 № 33632157-1-2022-002 о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету, заключенным Администрацией поселения с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

Объем бюджетных ассигнований	2022 год
Всего:	1720809,00
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	1703600,00

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 1 общественной территории.

Размещение закупки на благоустройство парка пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок». Закупка размещена 29.10.2021 (извещение о проведении электронного аукциона от 29.10.2021 №0340200003321012490).

Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) НМЦК - 1776663,18 руб.

Локальный сметный расчет № 1 «Благоустройство парка пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области» на сумму 1776663,18 руб. утвержден главой Пинюгского городского поселения 12.10.2021, проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», получен положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 22.11.2021 № 0340200003321012490-1 заключен муниципальный контракт №0340200003321012490 «Благоустройство парка пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области» с Обществом с ограниченной ответственностью «Русские горки» на сумму 1776663,18 руб.

В соответствии с п. 3.1. срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 года (включительно). **В нарушение п. 3.1. контракта работы в установленные сроки не выполнены.**

Фактически работы выполнены 23.09.2022 в соответствии с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 23.09.2022 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.09.2022 № 1 на сумму 1776663,18 руб.

По итогам 9 месяцев 2022 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 1803,3 тыс. руб., или 100,0 %.

Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2022 года составили 0,0 тыс. руб.

Предложения

1. Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2022 года направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу.

Председатель контрольно-
счетной комиссии района

О.В. Клепиковская