



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«__» _____ 20__ года

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

«Проверка законности и эффективности использования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года»

16.10.2023

№ 74

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 3.3 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20.

2. Цель контрольного мероприятия: Проверка законности и эффективности использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; оценка достижения целей, задач и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в рамках темы контрольного мероприятия.

3. Предмет контрольного мероприятия:

нормативные правовые и ведомственные акты, а также иные правовые и организационно-распорядительные документы, регламентирующие проверяемую сферу деятельности;

средства, предусмотренные на финансовое обеспечение вышеуказанных мероприятий;

первичные учетные документы, бюджетная (финансовая), статистическая и иная отчетность объектов контрольного мероприятия.

4. Объекты контрольного мероприятия:

Администрация Подосиновского городского поселения.

5. Проверяемый период деятельности:
2021-2022 годы и истекший период 2023 года.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:
с 5 октября по 16 октября 2023 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

Объем бюджетных средств, выделенных из областного бюджета Подосиновскому городскому поселению на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в анализируемом периоде составил 5805,26 тыс. руб., с учетом проекта Правительства Кировской области 6222,08 тыс. руб., в том числе в 2021 году – 2921,94 тыс. руб., в 2022 году – 1859,40 тыс. руб., в 2023 году – 1023,92 тыс. руб., с учетом проекта Правительства Кировской области – 1440,74 тыс. руб.

Администрацией Подосиновского городского поселения освоено выделенных средств на сумму 4821,48 тыс. руб. или 83,05 %, в том числе в 2021 году – 2694,85 тыс. руб. или 92,2 %, в 2022 году – 1469,71 тыс. руб. или 79,04%, за 9 месяцев 2023 года – 656,92 тыс. руб. или 64,16 %.

Нормативный правовой акт	Объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период		
	план, тыс. руб.	факт, тыс. руб.	%
2021 год			
Закон Кировской области от 17.12.2020 № 434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2921,94	2694,85	92,2
2022 год			
Закон Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	1859,40	1469,71	79,04
9 месяцев 2023 года			
Закон Кировской области от 19.12.2022 № 149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	1023,92	656,92	64,16
на 02.10.2023			
Проект Постановления Правительства Кировской области № 2652/2023 (1035/2023) «О внесении изменений в распределение объемов субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2023 год»	1440,74	656,92	45,60
ИТОГО	5805,26	4821,48	83,05
ИТОГО с учетом проекта Правительства Кировской области	6222,08	4821,48	77,49

В анализируемом периоде расходы на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, осуществлены в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления», утвержденной постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 26.10.2021 № 82.1, по разделу 05 подразделу 02 «Коммунальное хозяйство», в том числе:

Наименование расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	% выполнения
2021 год			
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	2921,94	2694,85	92,2
Софинансирование местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	153,80	141,84	92,2
ИТОГО	3075,74	2836,69	92,2
2022 год			
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	1859,40	1469,71	79,04
Софинансирование местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	77,36	77,36	100,0
ИТОГО	1936,76	1547,07	79,88
9 месяцев 2023 года			
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	1023,92	656,92	64,16
Софинансирование местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	53,97	34,57	64,06
ИТОГО	1077,89	691,49	64,15
на 02.10.2023			
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	1440,74	656,92	45,60
Софинансирование местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	75,83	34,57	45,59
ИТОГО	1516,57	691,49	45,60
ВСЕГО, в том числе:	6090,39	5075,25	83,33
средства областного бюджета	5805,26	4821,48	83,05
средства местного бюджета	285,13	253,77	89,00
ВСЕГО с учетом проекта Правительства Кировской области, в том числе:	6529,07	5075,25	77,73
средства областного бюджета	6222,08	4821,48	77,49
средства местного бюджета	306,99	253,77	82,66

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в 2021 году запланированы в сумме 3075,74 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2921,94 тыс. руб. или 95,0 % расходов, за счет средств местного бюджета 153,80 тыс. руб. или 5,0 %.

Кассовый расход в 2022 году составил 2836,69 тыс. руб. или 92,2 % планового значения, в том числе средства областного бюджета израсходованы в сумме 2694,85 тыс. руб. или 92,2 %, средства местного бюджета израсходованы в сумме 141,84 тыс. руб. или 92,2 % от плана.

Неосвоение бюджетных средств в 2021 году составило 239,05 тыс. руб. (в том числе областных средств 227,09 тыс. руб., средств местного бюджета 11,96 тыс. руб.).

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в 2022 году запланированы в сумме 1936,76 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1859,40 тыс. руб. или 96,0 % расходов, за счет средств местного бюджета 96,01 тыс. руб. или 3,99 %.

Кассовый расход в 2022 году составил 1547,07 тыс. руб. или 79,88 % планового значения, в том числе средства областного бюджета израсходованы в сумме 1469,71 тыс. руб. или 79,04 %, средства местного бюджета израсходованы в сумме 77,36 тыс. руб. или 100,0 % плана.

В 2022 году не освоено 389,69 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в 2023 году запланированы в сумме 1077,89 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1023,92 тыс. руб. или 94,99 % расходов, за счет средств местного бюджета 53,97 тыс. руб. или 5,01 %.

Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года составил 691,49 тыс. руб. или 64,15 % планового значения, в том числе средства областного бюджета израсходованы в сумме 656,92 тыс. руб. или 64,16 %, средства местного бюджета израсходованы в сумме 34,57 тыс. руб. или 64,06 % от плана.

7.2. Выполнение показателей результативности предоставления субсидий и условий их предоставления, установленных в соглашениях

2021 год

В рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П, между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Подосиновского городского поселения заключено трехстороннее соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2021 год № 9-ОЗП от 24.03.2021 (далее – Соглашение). Заключены дополнительные соглашения к Соглашению: от 21 июля 2021 года №1, от 26.11.2021 № 2.

Предметом Соглашения (п. 1.1. Соглашения) является предоставление из областного бюджета в 2021 году бюджету муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (далее – субсидия) для бюджета муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 758 05 02 12100 15490 521 251 в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П.

Субсидия предоставляется на мероприятия в соответствии с приложением №1 к соглашению.

Согласно Приложения № 1 в перечень мероприятий, проводимых в целях достижения показателей результативности в 2021 году, входит ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренного в местном бюджете, составляет сумму 3075730,00 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета - 2921940,00 руб., средства местного бюджета – 153790,00 руб.

В соответствии с п. 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2021 году **3075730,00** руб.

Согласно п. 2.2. Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, для бюджета муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области в соответствии с Соглашением составляет в 2021 году не более 2921940,00 руб.

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 № 434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году Подосиновскому городскому поселению предусмотрен объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в сумме 2921,94 тыс. руб. (согласно Приложению 116 к Закону Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2021 год»).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 28.12.2020 № 50/160 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.03.2021 № 54/167) на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 2021 год предусмотрены средства в общей сумме **3075,74** тыс. руб.:

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 2921,94 тыс. руб.,
КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 153,80 тыс. руб. (софинансирование к областным средствам из местного бюджета).

Отмечается расхождение в общем объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия. В соответствии с п. 2.1. Соглашения общий объем составляет 3075730,00 руб., согласно решения Подосиновской поселковой Думы от 28.12.2020 № 50/160 (с изменениями) – 3075740,00 руб.

В 2021 году бюджетные средства освоены в сумме 2836,69 тыс. руб. (92,2%):

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 2694,85 тыс. руб.,
КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 141,84 тыс. руб.

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению установлены значения показателей результативности использования субсидии в 2021 году:

Наименование мероприятий (объектов)	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности
ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а	Протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	0,514 км

Показатели результативности предоставления субсидии в 2021 году выполнены.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.

2022 год

Между министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Подосиновского городского поселения заключено соглашение о предоставлении бюджету Подосиновского городского поселения из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период № 33-ОЗП от 28.07.2022, предметом которого (п. 1.1. соглашения) является предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету Подосиновского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (далее – субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 758 05 02 12100 15490 521 251 в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П.

Субсидия предоставляется на мероприятия в соответствии с приложением №1 к соглашению.

Согласно Приложения № 1 в перечень мероприятий, проводимых в целях достижения показателей результативности, входит капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 – т/камера 4). Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренного в местном бюджете на 2022 год, составляет сумму 1957270,00 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета - 18594000,00 руб., средства местного бюджета – 97870,00 руб.

В соответствии с п. 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 1957270,00 руб.

Согласно п. 2.2. Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более в 2022 году 1859400,00 руб.

В соответствии с Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году Подосиновскому городскому поселению выделена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в сумме 1859,40 тыс. руб. (согласно приложения 34 к Закону Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» таблица 19 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2022 год»).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 10.12.2021 № 65/210 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 08.07.2022 № 73/243) на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 2022 год предусмотрены средства в общей сумме 1936,76 тыс. руб.:

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 1859,40 тыс. руб.,

КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 77,36 тыс. руб. (софинансирование к областным средствам из местного бюджета).

В 2022 году бюджетные средства освоены в сумме 1547,07 тыс. руб. (79,88%):

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 1469,71 тыс. руб.,

КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 77,36 тыс. руб.

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению установлены значения показателей результативности использования субсидии:

Наименование мероприятий (объектов, проектов), адреса объектов	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности
Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 – т/камера 4)	Протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	0,22 км

Показатели результативности предоставления субсидии в 2022 году выполнены.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.

2023 год

Между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Подосиновского городского поселения заключено соглашение о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период № 13-ОЗП от 14.02.2023, предметом которого (п. 1.1. соглашения) является предоставление из областного бюджета в 2023 году бюджету муниципального образования «Подосиновское городское поселение» субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (далее – субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 758 05 02 12100 15490 521 254 в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

Заключены дополнительные соглашения к Соглашению от 14 февраля 2023 года № 13-ОЗП о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета: № 1 от 21.03.2023 и № 1 от 28.07.2023.

Субсидия предоставляется на мероприятия в соответствии с приложением №1 к соглашению. Согласно Приложения № 1 в перечень мероприятий, проводимых в целях достижения показателей результатов использования субсидии, входит:

- приобретение водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия в соответствии с соглашением на 2023 год составляет сумму 691500,00 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета – 656920,00 руб., средства местного бюджета – 34580,00 руб.;

- ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия составляет сумму 386400,00 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета – 367000,00 руб., средства местного бюджета – 19400,00 руб.

Итого объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия в соответствии с соглашением на 2023 год составляет сумму 1077900,00 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета – 1023920,00 руб., средства местного бюджета – 53980,00 руб.

В соответствии с п. 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 1000000,00 руб., в 2024 году 0,00 руб., в 2025 году 0,00 руб.

Согласно п. 2.2. Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более в 2023 году 950000,00 руб., в 2024 году 0,00 руб., в 2025 году 0,00 руб.

Установлено, что дополнительным соглашением к Соглашению от 14 февраля 2023 года № 13-ОЗП о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета № 1 от 28.07.2023 не внесены изменения в п. 2. «Финансовое обеспечению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия». Суммы п. 2.1, п.2.2. Соглашения противоречат Приложению № 1 Соглашения.

В соответствии с Законом Кировской области от 19.12.2022 № 149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году Подосиновскому городскому поселению выделена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в сумме 1023,92 тыс. руб. (согласно приложения 34 к Закону Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» таблица 28 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2023 год»).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 19.12.2022 № 05/22 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 2023 год предусмотрены средства в общей сумме 1077,89 тыс. руб.:

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 1023,92 тыс. руб.,

КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 53,97 тыс. руб. (софинансирование к областным средствам из местного бюджета).

С учетом проекта Постановления Правительства Кировской области №2652/2023 (1035/2023) «О внесении изменений в распределение объемов субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на 2023 год» решением Подосиновской поселковой Думы от 19.12.2022 № 05/22 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» (с изменениями от 02.10.2023 № 15/50) на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 2023 год предусмотрены средства в общей сумме 1516,57 тыс. руб.:

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 1440,74 тыс. руб.,

КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 75,83 тыс. руб. (софинансирование к областным средствам из местного бюджета).

За 9 месяцев 2023 года бюджетные средства освоены в сумме 691,49 тыс. руб. (67,53 %):

КБК 988 0502 0200015490 240 в сумме 656,92 тыс. руб.,

КБК 988 0502 02000S5490 240 в сумме 34,57 тыс. руб.

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению установлены значения результатов использования субсидии:

Наименование мероприятий (объектов, проектов), адреса объектов	Наименование результатов использования субсидии	Значение результатов использования субсидии
Приобретение водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а	Количество основного котельного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированного на источниках тепловой энергии и (или) системах водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	1 штука
Ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75	Протяженность тепловых сетей, текущий и капитальный ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлены в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	0,06 км

7.3. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

2021 год

Экспертиза сметной стоимости объекта «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба» проведена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на основании договора на проведение достоверности определения сметной стоимости №см-1160 от 29.06.2020 года.

Получено положительное заключение экспертизы № 43-1-0232-20 от 12.08.2020. Сметная стоимость объекта «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба» определена достоверно. В результате проведения экспертизы сметная стоимость объекта составляет 3075725,00 руб.

В рамках реализации мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, размещение закупок на выполнение работ по ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

Электронный аукцион, размещенный 07.04.2021, в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 20.04.2021 №0340200003321003786-4 признан несостоявшимся.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.05.2021 года № 0340200003321004855 (идентификационный код закупки 213432600806643260100100210024322244) заключен муниципальный контракт №

0340200003321004855 от 31.05.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба» между Администрацией Подосиновского городского поселения и «Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел» (далее – Подрядчик) на сумму 3075725,00 руб.

Срок выполнения Работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.07.2021 года (п. 3.1. муниципального контракта).

В соответствии с письмом Подрядчика № 143 от 27.08.2021 (поступило 02.09.2021) на основании п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 19 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 11.7. муниципального контракта Подрядчиком принято решение от 27.08.2021 об одностороннем отказе подрядчика от исполнения муниципального контракта от 31 мая 2021 года №0340200003321004855 по ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба. В связи со сложившимся на финансовом рынке положением с резким ростом цен на металл, более чем на 250 %, сделало невозможным исполнение муниципального контракта со стороны Подрядчика. Решение вступает в силу, и муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Датой уведомления будет считаться дата получения заказчиком настоящего решения.

В соответствии с п. 9.1. муниципального контракта в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчиком направлено Подрядчику требование (претензия) об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных контрактом, № 1073-02-19 от 13.09.2021 в сумме 29321,91 руб. в срок до 30.09.2021. Пени уплачены платежным поручением № 143 от 15.09.2021 (поступили 17.09.2021) в сумме 29321,91 руб.

В рамках реализации мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией Подосиновского городского поселения заключено 8 муниципальных контрактов с Обществом с ограниченной ответственностью «Система» на общую сумму 2836683,60 руб., в том числе:

- *муниципальный контракт № 90 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (Котельная - т/камера 1)» на сумму 259707,60 руб.*

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.11.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 1, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 15.11.2021 № 150 создан и утвержден состав приемочной комиссии для осуществления приемки ремонта тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 90 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (Котельная - т/камера 1) подписан 19.11.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 19.11.2021 № 1 на сумму 259707,60 руб. подписаны Заказчиком 25.11.2021.

Оплата произведена на основании счета № 13 от 25.11.2021 платежными поручениями № 1206 от 03.12.2021 в сумме 12985,40 руб., № 1394 от 30.12.2021 в сумме 246722,20 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к контракту) или акта сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта (Приложение № 5 к контракту).

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением установленных сроков оплаты (акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта подписан 19.11.2021, срок оплаты – 03.12.2021, оплата произведена 30.12.2021, просрочка составляет 27 дней). В соответствии с п. 9.11. муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1 на сумму 259707,60 руб. соответствует локальному сметному расчету № 1 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (Котельная - т/камера 1)» на сумму 259707,60 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой.

- муниципальный контракт № 91 от 16.09.2021 на «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (т/камера 4 – детский сад) на сумму 268998,00 руб. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 91 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (т/камера 4 – детский сад)» от 30.12.2021, в соответствии с которым на основании локального сметного расчета № 8 цена контракта составляет 244833,60 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 11.12.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов,

указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 8, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 91 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – детский сад) подписан 17.12.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от **28.11.2021** № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от **11.12.2021** № 1 на сумму 244833,60 руб. подписаны Заказчиком 17.12.2021.

Отмечается расхождение дат в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.11.2021 № 1 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.12.2021 № 1.

Оплата произведена на основании счета № 22 от 17.12.2021 платежными поручениями № 1324 от 21.12.2021 в сумме 12241,68 руб., № 1329 от 30.12.2021 в сумме 232591,92 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2.

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ соблюден.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.11.2021 № 1 на сумму 244833,60 руб. соответствует локальным сметным расчетам:

- № 8 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – детский сад)» на сумму 268998,00 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- № 8 (минусовая) «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – детский сад)» на сумму - 24164,40 руб., утвержденному 30.12.2021 заместителем главы Администрации Подосиновского городского поселения С.Д. Толстухиной.

- муниципальный контракт № 92 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД) на сумму 220167,60 руб.

Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта №92 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД)» от 30.12.2021, в соответствии с которым:

- стороны решили расторгнуть муниципальный контракт № 92 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД) по соглашению сторон в связи с неполным выполнением Подрядчиком всего объема работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 4 от 16.09.2021.

- выполненные по контракту работы на сумму 119228,40 руб. приняты по акту приемки выполненных работ от 11.12.2021 № 1 формы №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 11.12.2021 № 1 формы №КС-3. Обязательства в оставшейся части на сумму 100939,20 руб. стороны прекращают.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 11.12.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества

требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 4, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 92 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД) подписан 17.12.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.12.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.12.2021 № 1 на сумму 119228,4 руб. подписаны Заказчиком 17.12.2021.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 21 от 17.12.2021 платежными поручениями № 1326 от 21.12.2021 в сумме 5961,42 руб., № 1330 от 30.12.2021 в сумме 113266,98 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2.

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ соблюден.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 11.12.2021 № 1 на сумму 119228,40 руб. соответствует локальным сметным расчетам:

- № 4 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД)» на сумму 220167,60 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- № 4 (минусовая) «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – здание МВД)» на сумму - 100939,2 руб., утвержденному 30.12.2021 заместителем главы Администрации Подосиновского городского поселения С.Д. Толстухиной.

- *муниципальный контракт № 93 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Боровая 17)» на сумму 437752,00 руб.* Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 93 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.

ба (т/камера 4 – Боровая 17)» от 30.12.2021, в соответствии с которым на основании локального сметного расчета № 5 цена контракта составляет 421066,80 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 11.12.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 5, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 93 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (т/камера 4 – Боровая 17) подписан 17.12.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.12.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 11.12.2021 № 1 на сумму 421066,80 руб. подписаны Заказчиком 17.12.2021.

Оплата произведена на основании счета № 23 от 17.12.2021 платежными поручениями № 1325 от 21.12.2021 в сумме 21053,34 руб., № 1353 от 27.12.2021 в сумме 3,47 руб., № 1331 от 30.12.2021 в сумме 400009,99 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта о приемки выполненных работ формы КС-2.

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ соблюден.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.12.2021 № 1 на сумму 421066,80 руб. соответствует локальным сметным расчетам:

- № 5 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Боровая 17)» на сумму 437752,00 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- № 5 (минусовая) «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Боровая 17)» на сумму -16685,20 руб., утвержденному 30.12.2021 заместителем главы Администрации Подосиновского городского поселения С.Д. Толстухиной.

- муниципальный контракт № 94 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 – т/камера 2, т/камера 2 – ж/д ул. Рабочая 1)» на сумму 482492,40 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.11.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества

требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 6, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 94 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 – т/камера 2, т/камера 2 – ж/д ул. Рабочая 1) подписан 19.11.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 19.11.2021 № 1 на сумму 482492,40 руб. подписаны Заказчиком 25.11.2021.

Оплата произведена на основании счета № 14 от 25.11.2021 платежными поручениями № 1204 от 02.12.2021 (списано 03.12.2021) в сумме 24124,60 руб., № 1393 от 30.12.2021 в сумме 458367,80 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к контракту) или акта сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта (Приложение № 5 к контракту).

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением установленных сроков оплаты (акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта подписан 19.11.2021, срок оплаты – 03.12.2021, оплата произведена 30.12.2021, просрочка составляет 27 дней). В соответствии с п. 9.11. муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1 на сумму 482492,40 руб. соответствует локальному сметному расчету № 6 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 – т/камера 2, т/камера 2 – ж/д ул. Рабочая 1)» на сумму 482492,40 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой.

- муниципальный контракт № 95 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 2 – т/камера 3, т/камера 3 – ж/д ул. Рабочая 1а)» на сумму 499654,80 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.11.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 7, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 95 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 2 – т/камера 3, т/камера 3 – ж/д ул. Рабочая 1а) подписан 19.11.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 19.11.2021 № 1 на сумму 499654,80 руб. подписаны Заказчиком 25.11.2021.

Оплата произведена на основании счета № 16 от 29.11.2021 платежными поручениями № 1211 от 03.12.2021 в сумме 24982,80 руб., № 1392 от 30.12.2021 в сумме 474672,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к контракту) или акта сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта (Приложение № 5 к контракту).

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением установленных сроков оплаты (акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта подписан 19.11.2021, срок оплаты – 03.12.2021, оплата произведена 30.12.2021, просрочка составляет 27 дней). В соответствии с п. 9.11. муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1 на сумму 499654,80 руб. соответствует локальному сметному расчету № 7 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 2 – т/камера3, т/камера 3 – ж/д ул. Рабочая 1а)» на сумму 499654,80 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой.

- муниципальный контракт № 96 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (котельная – помещение № 3)» на сумму 482931,60 руб.

Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта № 96 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (котельная – помещение № 3)» от 30.12.2021, в соответствии с которым:

- стороны решили расторгнуть муниципальный контракт № 96 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (котельная – помещение № 3)» по соглашению сторон в связи с неполным выполнением Подрядчиком всего объема работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 3 от 16.09.2021.

- выполненные по контракту работы на сумму 385674,00 руб. приняты по акту приемки выполненных работ от 25.11.2021 № 1 формы №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2021 № 1 формы №КС-3. Обязательства в оставшейся части на сумму 97257,60 руб. стороны прекращают.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 11.12.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 3, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 93 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Боровая 17) подписан 17.12.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.11.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 25.11.2021 № 1 на сумму 385674,00 руб. подписаны Заказчиком 17.12.2021.

Оплата произведена на основании счета № 17 от 17.12.2021 платежными поручениями № 1327 от 21.12.2021 в сумме 19283,70 руб., № 1328 от 30.12.2021 в сумме 366390,30 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к контракту) или акта сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта (Приложение № 5 к контракту).

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ соблюден.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 25.11.2021 № 1 на сумму 385674,00 руб. соответствует локальным сметам:

- локальный сметный расчет № 3 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (котельная – помещение № 3)» на сумму 482931,60 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- локальный сметный расчет № 3 (минусовая) «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (котельная – помещение № 3)» на сумму -97257,60 руб., утвержденному 30.12.2021 заместителем главы Администрации Подосиновского городского поселения С.Д. Толстухиной.

- *муниципальный контракт № 97 от 16.09.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Механизаторская 2) на сумму 424026,00 руб.*

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25.11.2021 года.

Сдача и приемка результата выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.5. муниципального контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. муниципального контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт сдачи-приемки работ, а также предоставления счета, счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан назначить экспертизу результатов произведенных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта, с оформлением заключения по итогам экспертизы.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо привлеченными специалистами.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1) и Локальном сметном расчете № 9, утвержденным главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой от 16.09.2021 (Приложение № 2 к Контракту).

По п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. муниципального контракта.

Акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта по муниципальному контракту от 16.09.2021 № 97 ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Механизаторская 2) подписан 19.11.2021.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 19.11.2021 № 1 на сумму 424026,00 руб. подписаны Заказчиком 25.11.2021.

Оплата произведена на основании счета № 15 от 25.11.2021 платежными поручениями № 1209 от 02.12.2021 (списано 03.12.2021) в сумме 21201,00 руб., № 1391 от 30.12.2021 в сумме 402825,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. муниципального контракта оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к контракту) или акта сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта (Приложение № 5 к контракту).

Согласно п. 2.7. муниципального контракта датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением установленных сроков оплаты (акт сдачи-приемки выполненных работ законченного Объекта подписан 19.11.2021, срок оплаты – 03.12.2021, оплата произведена 30.12.2021, просрочка составляет 27 дней). В соответствии с п. 9.11. муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.11.2021 № 1 на сумму 424026,00 руб. соответствует локальному сметному расчету № 9 «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 4 – Механизаторская 2)» на сумму 424026,00 руб., утвержденному 16.09.2021 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой.

Общая сумма исполненных муниципальных контрактов, заключенных с ООО «Система» - 2836683,60 руб.

Все 8 контрактов заключены Администрацией Подосиновского городского поселения без проведения конкурсных процедур с единственным

поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (ООО «Система») с тождественным предметом муниципальных контрактов и от одной даты (16.09.2021), что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика.

По информации Администрации Подосиновского городского поселения после расторжения муниципального контракта № 0340200003321004855 от 31.05.2021 на «ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба», заключенного с «Полное Товарищество «Аспект» и компания с порученным ведением дел» на сумму 3075725,00 руб. было принято решение о проведении ремонта теплосетей участками заключением прямых контрактов, так как с существующими теплосетями было бы не пройти отопительный сезон 2021-2022 годов.

В целях освоения субсидии и ремонта самых проблемных участков теплосетей от котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, ба были внесены изменения в соглашение по уменьшению показателя в Приложении 2 к Соглашению 0,734 км тепловых сетей до 0,514 км.

На осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба заключено соглашение по осуществлению строительного контроля № 80 от 02.06.2021 с КОГКУ «УКС» на безвозмездной основе.

2022 год

Размещение закупок на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.ба (т/камера 1 - т/камера 4) осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

Сметная стоимость на локальный сметный расчет № 06-01-01 на «Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.ба (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму 1940870,00 руб. утверждена 23.03.2022 года КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». Экспертиза сметной стоимости проведена на основании договора на проведение достоверности определения сметной стоимости № см-0035 от 24.01.2022 года.

По результатам торгов Администрацией Подосиновского городского поселения заключен муниципальный контракт № 1-ТС от 29.08.2022 на «капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.ба (т/камера 1 - т/камера 4)» с Индивидуальным предпринимателем Никифоров Василий Игоревич на сумму 1911756,95 руб., на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 18.08.2022 № 0340200003322009316 (идентификационный код закупки 223432600806643260100100470014221244). На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Экономия от проведения электронного аукциона составила 29113,05 руб. (1,5 %).

Заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 29.08.2022 № 1-ТС на «капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной

по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» от 07.11.2022, в соответствии с которым:

- стороны пришли к соглашению расторгнуть муниципальный контракт от 29.08.2022 № 1-ТС на «капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» в части невыполненных объемов работ. Стоимость выполненных работ равняется 1547070,58 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения Работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. контракта.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 1 на сумму 1285243,34 руб., от 30.09.2022 № 2 на сумму 261827,24 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 № 1 на сумму 1547070,58 руб. получены и подписаны Заказчиком 09.11.2022.

Документ о приемке № 1 от 02.10.2022 (исправление № 1 от 11.11.2022) подписан Заказчиком 11.11.2022.

Оплата произведена на основании счета № 5 от 01.11.2022 платежными поручениями № 1249 от 16.11.2022 в сумме 77358,67 руб., № 1250 от 08.12.2022 в сумме 1469711,91 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 1 на сумму 1285243,34 руб., от 30.09.2022 № 2 на сумму 261827,24 руб., соответствуют локальным сметным расчетам:

- № 3 **«Капитальный ремонт** тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму 1911756,95 руб., утвержденному 29.08.2022 главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- № 3/1 (минусовая) **«Ремонт** тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. ба (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму - 626513,61 руб., утвержденному без даты главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой;

- № 4 **«Дополнительные работы по ремонту** тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму 261827,24 руб. руб., утвержденному без даты главой Администрации Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумовой.

В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок оплаты заказчиком выполненных работ по контракту должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Условиями контракта согласно п. 2.6. предусмотрено, что оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры. В нарушение федерального законодательства формулировка сроков оплаты работ в муниципальном контракте использована неверно.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением сроков оплаты (документ о приемке № 1 от 02.10.2022 (исправление № 1 от 11.11.2022) подписан Заказчиком 11.11.2022, срок оплаты – 22.11.2022, оплата произведена 08.12.2022, просрочка составляет 16 дней). В соответствии с п. 9.2. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС:

- не размещены локальные сметные расчеты на фактически выполненный объем работ на сумму 1547070,58 руб. (№ 3 «Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму 1911756,95 руб., № 3/1 (минусовая) «Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму -626513,61 руб., № 4 «Дополнительные работы по ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)» на сумму 261827,24 руб. руб.);

- не размещена информация и документы об оплате выполненных работ по муниципальному контракту.

За выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д.6а (т/камера 1 - т/камера 4)

осуществлялся строительный контроль КОГКУ «УКС» на безвозмездной основе (соглашение на оказание услуг строительного контроля № 247 от 29.08.2022).

2023 год

Размещение закупки на выполнение работ по приобретению водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

По результатам торгов Администрацией Подосиновского городского поселения заключен муниципальный контракт № КВр-116 от 10.04.2023 на «приобретение водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а» с Обществом с ограниченной ответственностью «Вятская Теплоэнергетическая Компания» на сумму 691491,56 руб., на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 30.03.2023 № 0340200003323003320 (идентификационный код закупки 233432600806643260100100210014221243). На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Экономия от проведения электронного аукциона составила 126841,77 руб. (15,5 %).

В соответствии с п. 4.1. муниципального контракта сроки поставки Товара: до 31 мая 2023 года.

Распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 28.04.2023 № 68 создан и утвержден состав приемочной комиссии для осуществления приемки водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а.

Приемка товара осуществлялась в соответствии с п. 5. муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.3. муниципального контракта приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, паспорта на приобретаемое оборудование, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанных со стороны Поставщика товарных накладных или универсальных передаточных документов и актов приема-передачи товара, проверки целостности упаковки, вскрытия упаковки (в случае если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара.

Предоставлены следующие документы:

- универсальный передаточный документ № 21 от 11.04.2022,
- счет на оплату № 16 от 11.04.2022,
- паспорт и руководство по эксплуатации на котел КВр-1,16а,
- акт приема-передачи товара от 28.04.2023.

Согласно п. 5.3.1. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщик, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

В соответствии с п. 5.9. муниципального контракта в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Товара, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает товарные накладные или универсальные передаточные документы и акты приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке – счет-фактура № 1 от 12.04.2023 подписана Поставщиком 12.04.2023, Заказчиком – 03.05.2023.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 1 от 12.04.2023 платежными поручениями № 414 от 04.05.202 в сумме 34574,58 руб., № 488 от 26.05.2023 в сумме 656916,98 руб. Расчеты с Поставщиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 3.4. муниципального контракта оплата товара осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке Товара.

В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден, оплата произведена Заказчиком с нарушением установленных сроков оплаты (документ о приемке товара подписан Заказчиком 03.05.2023, срок оплаты – 13.05.2022, оплата произведена 26.05.2022, просрочка составляет 13 дней).

Согласно с п. 8.3. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате пеней Поставщиком не предъявлялось.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС:

- не размещена информация и документы об оплате выполненных работ по муниципальному контракту (не размещено платежное поручение № 488 от 26.05.2023 в сумме 656916,98 руб.).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией Подосиновского городского поселения заключено 2 муниципальных контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис пгт Демьяново» на общую сумму 85076,80 руб., в том числе:

- муниципальный контракт № 128 от 05.10.2023 на «подготовительные работы по **капитальному ремонту** теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» на сумму 257799,60 руб.

Локальный сметный расчет № 1 на «подготовительные работы по капитальному ремонту теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» утвержден главой Администрации Подосиновского городского поселения Крутоумовой М.В. 07.08.2023.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.10.2023 (включительно).

- муниципальный контракт № 129 от 05.10.2023 на «**капитальный ремонт** теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» на сумму 567277,20 руб.

Локальный сметный расчет № 2 на «капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» утвержден главой Администрации Подосиновского городского поселения Крутоумовой М.В. 07.08.2023.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.10.2023 (включительно).

Согласно Приложения № 1 в перечень мероприятий, проводимых в целях достижения показателей результатов использования субсидии, входит **ремонт теплосети** от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75.

Капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75 **Соглашением не предусмотрен.**

Муниципальные контракты № 128 от 05.10.2023 на «подготовительные работы по капитальному ремонту теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» и **№ 129 от 05.10.2023** на «капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75» **заключены Администрацией Подосиновского городского поселения без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис пгт Демьяново), с единой целью (капитальный ремонт**

теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75), временной интервал, в течение которого заключены муниципальные контракты (от одной даты 05.10.2023), что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика.

8. Выводы:

8.1. Отмечаются недостатки при заключении соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (расхождение объемов бюджетных ассигнований; несоответствие выполняемых работ перечню мероприятий, проводимых в целях достижения показателей результатов использования субсидии, согласно Приложению № 1 к Соглашению).

8.2. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) установлено нарушение сроков оплаты по шести муниципальным контрактам (просрочка составляет от 13 до 27 дней).

Нарушение сроков оплаты выполненных работ могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.3. Установлено наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика:

- восемь муниципальных контрактов заключены Администрацией Подосиновского городского поселения с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (ООО «Система»), с тождественным предметом муниципальных контрактов (ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а) и от одной даты (16.09.2021);

- два муниципальных контракта заключены до 600,00 тыс. руб. с одним и тем Подрядчиком (Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис пгт Демьяново), наличие единой цели (капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75), от одной даты (05.10.2023).

8.4. В нарушение требований, установленных ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, формулировка сроков оплаты работ в муниципальном контракте № 1-ТС от 29.08.2022 использована неверно. Срок оплаты заказчиком выполненных работ по контракту должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

8.5. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС.

9. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, в прокуратуру Подосиновского района.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская