



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района
_____ О. В. Клепиковская

«___» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»

30.11.2023

№ 92

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 2.10. раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты Кировской области на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области от 05.12.2022 № 33; пункт 3.4 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20.

2. Цели контрольного мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонт областных и муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках государственных (муниципальных) программ и проектов Кировской области.

Оценить состояние зданий (помещений) и потребность в осуществлении текущих и капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях Кировской области.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Деятельность министерства образования Кировской области (органов местного самоуправления) по планированию и использованию бюджетных

средств на осуществление ремонтов в областных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Нормативные правовые акты в сфере образования, в том числе стратегические и программные документы в указанной сфере, документы, регламентирующие операции с бюджетными средствами.

Документы, обосновывающие выделение и подтверждающие использование бюджетных средств, платежные и иные первичные документы.

Документы, содержащие отчетные данные о деятельности министерства образования Кировской области (органов местного самоуправления), бюджетная и иная отчетность, информация о реализации государственных программ Кировской области «Развитие образования», «Модернизация школьных систем образования» (муниципальных программ), а также иных программ и проектов в сфере образования.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области (далее - МКОУ НОШ с. Яхреньга);

- Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Демьяново Подосиновского района» (далее - КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района).

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 10.11.2023 по 30.11.2023.

6. Проверяемый период деятельности:

2022 год и истекший период 2023 года, при необходимости – иные периоды.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Анализ плановых и фактических объемов бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограмм (муниципальных программ) в части осуществления ремонтов в общеобразовательных организациях, в том числе в рамках национальных (федеральных, региональных) проектов

КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

На приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние предусмотрено 12613350,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 7476421,03 руб. (59,3% от плана), в том числе на:

- установку периметрального ограждения – 974780,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 974779,24 руб. (100,0 % от плана);

- капитальный ремонт системы отопления (школа) – 7311440,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 3440605,00 руб. (47,1 % от плана);

- капитальный ремонт системы отопления (теплоизоляция)– 2527130,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 1261036,79 руб. (49,9 % от плана);

- замену оконных блоков – 1800000,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 1800000,00 руб. (100,0 % от плана).

МКОУ НОШ с. Яхреньга

В соответствии с Законом Кировской области от 19.12.2022 № 149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году Подосиновскому муниципальному району выделена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях в сумме 495,6 тыс. руб. (распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях на 2023 год согласно приложению 34 к Закону Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» таблица 10).

Решением Подосиновской районной Думы от 16.12.2022 № 17/77 «О бюджете Подосиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях предусмотрены средства в сумме 500,7 тыс. руб., в том числе:

- КБК 903 0702 0100015480 240 в сумме 495,6 тыс. руб. (средства областного бюджета),

- КБК 903 0702 01000S5480 240 в сумме 5,1 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета).

Фактическое исполнение составило 500,7 тыс. руб.

В соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Кировской области об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 19.12.2022 № 256 необходимо обеспечить:

- покрытие потолка и стен в заготовочном цехе,
- наличие отдельных ванн для мытья кухонной и столовой посуды,
- состояние оконных блоков на пищеблоке,
- согласно минимального перечня оборудования наличие моечной ванны (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов).

7.2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонты в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций

7.2.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий общеобразовательным организациям, анализ достижения целей и результатов, предусмотренных условиями соглашений о предоставлении субсидии

КОГ ОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

Между Министерством образования Кировской области (далее – Министерство) и Учреждением заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на иные цели № 56-ИЦ от 27.12.2022.

Заключены дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на иные цели № 56-ИЦ от 27.12.2022:

- № 56/1-ИЦ от 22.02.2023,
- № 56/2-ИЦ от 16.05.2023,
- № 56/3-ИЦ от 06.06.2023,
- № 56/4-ИЦ от 05.07.2023,
- № 56/5-ИЦ от 21.08.2023,
- № 56/6-ИЦ от 06.09.2023,
- № 56/7-ИЦ от 20.09.2023.

В соответствии с п. 1.1. Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели (далее – Субсидия) в соответствии с мероприятиями согласно приложению № 1 в 2023 году в размере 17369560 руб. и плановом периоде 2024-2025 годов в размере 8074200 руб. согласно приложению № 2.

В соответствии с приложением № 1 к соглашению от 27.12.2022 № 56-ИЦ средства областного бюджета в объеме 17369560,00 руб. предусмотрены на следующие цели:

- мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии – 588870,00 рублей, кассовые расходы на 01.11.2023 составили 588866,00 руб. (100,0 % от плана),

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в областных государственных организациях – 40060,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 40059,00 руб. (100,0 % от плана),

- расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения коррекционно-развивающей работы при инклюзивном образовании – 40000,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 40000,00 руб. (100,0 % от плана),

- обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных государственных образовательных организациях – 1000000,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 533878,83 руб. (53,4 % от плана),

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим – 2525300,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 1690935,86 руб. (66,96% от плана),

- ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на

дому – 24100,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 10397,30 руб. (43,1% от плана),

- выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 45180,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 34700,00 руб. (76,8 % от плана),

- предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях – 110800,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 41483,50 руб. (37,4 % от плана),

- предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся – 148000,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 91830,50 руб. (62,0 % от плана),

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учеб время – 233900,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 232783,97 руб. (99,5 % от плана),

- приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние 12613350,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 7476421,03 руб. (59,3% от плана), в том числе на:

1) Установка периметрального ограждения (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5) – 974780,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 974779,24 руб. (100,0 % от плана);

2) Капитальный ремонт системы отопления (**школа**) (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5) – 7311440,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 3440605,00 руб. (47,1 % от плана);

3) Капитальный ремонт системы отопления (**теплоизоляция**) (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5) – 2527130,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 1261036,79 руб. (49,9 % от плана);

4) Замена оконных блоков (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5) – 1800000,00 руб., кассовые расходы на 01.11.2023 составили 1800000,00 руб. (100,0 % от плана).

МКОУ НОШ с. Яхреньга

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией Подосиновского района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях от 20.07.2023 № 35-ПНО.

В соответствии с п. 1.1. Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2023 году/2024 и 2025 годах бюджету Подосиновского района субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие образования».

Согласно п. 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 500 700 (пятьсот тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 2.2. Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2023 году 495 600 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек,

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Условия предоставления субсидии в соответствии с п. 3.2 Соглашения выполнены.

Соглашением предусмотрено, что результат использования Субсидии «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации» должен быть достигнут в срок 31.12.2023 в количестве 1 единица.

В результате в установленный срок значение результата использования Субсидии достигнуто.

7.2.2. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. на предмет фактического выполнения работ, наличия невыполненных или некачественно выполненных работ. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок

КОГ ОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

В проверяемом периоде деятельность Учреждения в сфере закупок регулировалась нормами Федерального закона № 44-ФЗ.

Приказом директора Учреждения от 13.01.2020 № 1/10 с 09.01.2020 контрактным управляющим назначена Кузнецова О.В.

В целях приведения зданий, сооружений в нормативное техническое состояние в 2023 году Учреждением заключено 7 контрактов (договоров) с исполнителями (подрядчиками) на общую сумму 11604313,42 руб.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) между Учреждением и ИП Баженов Дмитрий Вячеславович на выполнение работ по текущему ремонту оконных проемов в здании школы КОГ ОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района, расположенного по адресу: 613911,

Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, заключены договора на общую сумму 1800000,00 руб.:

- договор № 2023.354264 на выполнение работ от 23.03.2023 на сумму 600000,00 руб.

Сроки выполнения работ по договору:

подрядчик приступает к выполнению работ с 23 марта 2023 года – работы должны быть закончены в срок не позднее 31.03.2023.

Работы Подрядчиком выполнены 29.03.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного договором.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 29.03.2023 на сумму 600000,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 29.03.2023 на сумму 600000,00 руб., счет № 30 от 29.03.2023 на сумму 600000,00 руб.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 294 от 12.04.2023 (списано 14.04.2023) на сумму 600000,00 руб.

- договор № 2023.360632 на выполнение работ от 24.03.2023 на сумму 600,00 тыс. руб.

Сроки выполнения работ по договору:

подрядчик приступает к выполнению работ с 24 марта 2023 года – работы должны быть закончены в срок не позднее 03 апреля 2023 года.

Работы Подрядчиком выполнены 30.03.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного договором.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.03.2023 на сумму 600000,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.03.2023 на сумму 600000,00 руб., счет № 31 от 30.03.2023 на сумму 600000,00 руб.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 312 от 18.04.2023 (списано 20.04.2023) на сумму 600000,00 руб.

- договор № 2023.375131 на выполнение работ от 27.03.2023 на сумму 600,00 тыс. руб.

Сроки выполнения работ по договору:

подрядчик приступает к выполнению работ с 27 марта 2023 года – работы должны быть закончены в срок не позднее 07 апреля 2023 года.

Работы Подрядчиком выполнены 31.03.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного договором.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.03.2023 на сумму 600000,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.03.2023 на сумму 600000,00 руб., счет № 32 от 31.03.2023 на сумму 600000,00 руб.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме платежным поручением № 313 от 18.04.2023 (списано 20.04.2023) на сумму 600000,00 руб.

Согласно п. 2.5. договоров № 2023.354264 от 23.03.2023, № 2023.360632 от 24.03.2023, № 2023.375131 от 27.03.2023 расчет за выполненные работы осуществляется в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком

акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2).

В соответствии с п. 6.2. договоров № 2023.354264 от 23.03.2023, № 2023.360632 от 24.03.2023, № 2023.375131 от 27.03.2023 сдача объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки всех подрядных работ, выполненных подрядчиком в соответствии с условиями договора, и оформляется актом о приемке выполненных работ с подписанием его Сторонами.

В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.5., п. 6.2. договоров № 2023.354264 от 23.03.2023, № 2023.360632 от 24.03.2023, № 2023.375131 от 27.03.2023 приемка выполненных работ не оформлена документами о приемке, которые подписываются заказчиком.

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в договорах № 2023.354264 от 23.03.2023, № 2023.360632 от 24.03.2023, № 2023.375131 от 27.03.2023 неверно указан срок оплаты - расчет за выполненные работы осуществляется в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2). Срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Договора № 2023.354264 от 23.03.2023, № 2023.360632 от 24.03.2023, № 2023.375131 от 27.03.2023 заключены КОГОбУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (ИП Баженов Дмитрий Вячеславович) с тождественным предметом муниципальных контрактов (выполнение работ по текущему ремонту оконных проемов в здании школы КОГОбУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района, расположенного по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5) и с небольшим промежутком времени (23.04.2023, 24.03.2023, 27.03.2023), что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика.

Локальный сметный расчет № 1 «Замена окон в здании Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Демьяново Подосиновского района», 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, на сумму 600000,00 руб. утвержден директором Учреждения 25.01.2023.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключено 2 муниципальных контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Партнер» на общую сумму 974779,24 руб., в том числе:

- договор подряда № 40-1/23 от 18.05.2023 на выполнение по заданию Заказчика комплекса работ по устройству буронабивных свай и установку столбов диаметром 500-600 мм по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, на сумму 521456,98 руб.

В соответствии с п. 1.3 договора сроки работ: начало работ 23 мая 2023 года, окончание работ 31 июля 2023 года.

Согласно п. 3.2. договора заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п. 3.1. договора, что составляет – 260728,49 руб. в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.

Оплата авансового платежа произведена с нарушением срока оплаты на основании счета № 1020 от 31.05.2023 на сумму 260728,49 руб. платежным поручением № 472 от 15.06.2023 (списано 21.06.2023) в сумме 260728,49 руб. **Просрочка составляет 25 дней.** Согласно с п. 5.6. договора в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Требование об уплате пеней не предъявлялось.

В соответствии с п. 1.4. договора работа считается выполненной после подписания Акта приема работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Согласно п. 3.3. договора оставшиеся денежные средства Заказчик оплачивает после сдачи-приемки всех выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.4., п. 3.3. договора приемка выполненных работ не оформлена документом о приемке, который подписывается заказчиком.

Работы Подрядчиком выполнены 31.07.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного договором.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.07.2023 на сумму 521456,98 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.07.2023 на сумму 521456,98 руб., **счет № 1702 от 31.08.2023 на сумму 260728,49 руб.**

В соответствии с п. 3.5. договора оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, КС-3.

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 753 от 06.09.2023 (списано 08.09.2023) на сумму 260728,49 руб. **Оплата произведена с нарушением срока оплаты. Просрочка составляет 30 дней.** Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Локальная смета № 1 «Устройство буронабивных свай и установка столбов в КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района» на сумму 521456,98 руб. утверждена директором Учреждения 19.05.2023.

- договор подряда № 40-2/23 от 18.05.2023 на выполнение по заданию Заказчика комплекса работ по установке ограждения из материала Grand Line высотой 2,03 м по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, на сумму 453322,26 руб.

В соответствии с п. 1.3 договора сроки работ: начало работ 23 мая 2023 года, окончание работ 31 июля 2023 года.

Согласно п. 3.2. договора заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п. 3.1. договора, что составляет – 226661,13 руб. в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.

Оплата авансового платежа произведена с нарушением срока оплаты на основании счета № 1021 от 31.05.2023 на сумму 226661,13 руб. платежным поручением № 518 от 15.06.2023 (списано 21.06.2023) в сумме 226661,13 руб. **Просрочка составляет 25 дней.** Согласно с п. 5.6. договора в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Требование об уплате пеней Поставщиком не предъявлялось.

В соответствии с п. 1.4. договора работа считается выполненной после подписания Акта приема работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Согласно п. 3.3. договора оставшиеся денежные средства Заказчик оплачивает после сдачи-приемки всех выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.4., п. 3.3. договора приемка выполненных работ не оформлена документом о приемке, который подписывается заказчиком.

Работы Подрядчиком выполнены 31.07.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного договором.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.07.2023 на сумму 453322,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.07.2023 на сумму 453322,26 руб., **счет № 1703 от 31.08.2023 на сумму 226661,13 руб.**

В соответствии с п. 3.5. договора оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, КС-3.

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 752 от 06.09.2023 (списано 12.09.2023) на сумму 226661,13 руб. **Оплата произведена с нарушением срока оплаты. Просрочка составляет 30 дней.** Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Локальная смета № 1 «Устройство ограждения в КОГОбУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района» на сумму 453322,26 руб. утверждена директором Учреждения 19.05.2023.

Договор подряда № 40-1/23 от 18.05.2023 на выполнение по заданию Заказчика комплекса работ по устройству буронабивных свай и установку столбов диаметром 500-600 мм по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, на сумму 521456,98 руб. и договор подряда № 40-2/23 от 18.05.2023 на выполнение по заданию Заказчика комплекса работ по установке ограждения из материала Grand Line высотой 2,03 м по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5, на сумму 453322,26 руб. заключены КОГОбУ СШ пгт

Демьяново Подосиновского района без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Партнер»), с единой целью (установка периметрального ограждения), временной интервал, в течение которого заключены договора (от одной даты 18.05.2023), что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика.

Размещение закупки на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Школьная дом 5 осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОбУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 05.06.2023 директором Учреждения на сумму 7180957,08 руб.

Запрос котировок в электронной форме №0340200003323009384, размещенный 27.06.2023, признан несостоявшимся на основании п.3 ч.1 ст.52 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие.

Повторно извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и проект контракта были размещены 18.07.2023. Согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 26.07.2023 № 233432600274843260100100080014322243 (идентификационный код закупки) по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся. По результатам электронной процедуры контракт заключается с участником с идентификационным номером заявки – 8, с предложением о цене контракта /суммы цен единиц товара, работы, услуги 6 895 000,00 руб.

Заключен контракт № КРСО-2/2023 от 01.08.2023 на «капитальный ремонт КОГОбУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» с ООО «АТЛАНТ» на сумму 6895000,00 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОбУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 01.08.2023 директором Учреждения на сумму 6895000,00 руб.

Заключены дополнительные соглашения к контракту № КРСО-2/2023 от 01.08.2023 на «капитальный ремонт КОГОбУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул.Школьная, д. 5»:

- № б/н от 08.08.2023 об уменьшении суммы аванса на 13790,00 руб., фактический размер аванса составит 3440605,00 руб.,

- № 1 от 10.11.2023 об уменьшении цены контракта на 592593,66 руб., фактическая цена контракта – 6302406,34 руб. (уменьшение составляет 8,6 %).

В результате общая экономия от проведения запроса котировок и фактического исполнения работ составила 878550,74 руб. (12,2 %).

Согласно п. 2.5. контракта аванс перечисляется в течение 7 рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком счета на оплату аванса.

Оплата авансового платежа произведена на основании счета № 10 от 03.08.2023 на сумму 3440605,00 руб. платежным поручением № 685 от 10.08.2023 (списано 10.08.2023) в сумме 3440605,00 руб.

В соответствии с п. 3.1. контракта срок выполнения Работ по Контракту:
Начало: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта.
Окончание: 15.10.2023 года.

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 5. контракта:

- по п. 5.2. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

- согласно п. 5.5. договора в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

- в соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке (счет-фактура № 1 от 16.11.2023) подписан Подрядчиком 16.11.2023, Заказчиком документ подписан 27.11.2023. В установленный срок работы не выполнены.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчиком нарушен срок исполнения контракта на 32 дня.

В соответствии с п. 9.1. контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9.4. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии п. 9.21. контракта все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 дней. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями контракта Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

В нарушение п. 9.21. контракта Заказчиком не направлено Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 94956,26 руб.:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
6 302 406,34	16.10.2023	Новая задолженность на 6 302 406,34 руб.				
6 302 406,34	16.10.2023	29.10.2023	14	13	$6\,302\,406,34 \times 14 \times 1/300 \times 13\%$	38 234,60 р.
6 302 406,34	30.10.2023	16.11.2023	18	15	$6\,302\,406,34 \times 18 \times 1/300 \times 15\%$	56 721,66 р.
Сумма основного долга: 6 302 406,34 руб.						
Сумма неустойки: 94 956,26 руб.						

К проверке предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 07.11.2023 на сумму 4939456,45 руб., акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 07.11.2023 на сумму 1362949,89 руб., справка о стоимости

выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 07.11.2023 на сумму 6302406,34 руб.

В соответствии с п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно п. 2.6. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета) **(в контракте двойная нумерация п. 2.6.). В нарушение п. 2.6. контракта произведена оплата выполненных работ без подписания Заказчиком документа о приемке.** Оплата произведена на основании счета № 15 от 07.11.2023 платежным поручением № 988 от 10.11.2023 (списано 17.11.2023) в сумме 2861801,34 руб. Расчеты с Подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01искл на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ (система отопления (исключаемые объемы)) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 01.09.2023 директором Учреждения на сумму 1955543,55 руб. со знаком «минус».

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01добавл на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ (система отопления (добавляемые объемы)) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 01.09.2023 директором Учреждения на сумму 1362949,89 руб.

Размещение закупки на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Школьная дом 5 осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и проект контракта были размещены 18.07.2023 (на сумму 2807919,82 руб.).

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 05.06.2023 директором Учреждения на сумму 1698787,38 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 05.06.2023 директором Учреждения на сумму 1109132,44 руб.

Заключен контракт № КРСО-1/2023 от 31.07.2023 на «капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» с ООО «КОНТИНЕНТ ГРУПП» на сумму 2527127,84 руб. на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 26.07.2023 № 233432600274843260100100080014322243 (идентификационный код закупки).

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-

он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 09.08.2023 директором Учреждения на сумму 1528908,65 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01 на «Капитальный ремонт КОГОВУ СШ (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» утвержден 05.06.2023 директором Учреждения на сумму 998219,20 руб.

Общая сумма по локальным сметным расчетам 2527127,85 руб., по контракту 2527127,84 руб.

Экономия при проведении запроса котировок составила 280791,98 руб. (10,0%).

Заключено дополнительное соглашение к контракту № КРСО-1/2023 от 31.07.2023 на «капитальный ремонт КОГОВУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул.Школьная, д. 5»:

- № б/н от 08.08.2023 об уменьшении суммы аванса на 5054,25 руб., фактический размер аванса составит 1261036,79 руб.

Согласно п. 2.5. контракта аванс перечисляется в течение 7 рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком счета на оплату аванса.

Оплата авансового платежа произведена на основании счета № 28 от 09.08.2023 на сумму 1261036,79 руб. платежным поручением № 703 от 15.08.2023 (списано 15.08.2023) в сумме 1261036,79 руб.

В соответствии с п. 3.1. контракта срок выполнения Работ по Контракту: Начало: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта. Окончание: 15.10.2023 года.

Сдача-приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 5. контракта.

Согласно п. 5.2. контракта Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

В соответствии с п. 5.7. датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке (счет-фактура № 1 от 20.10.2023) подписан Подрядчиком 20.10.2023, Заказчиком документ получен и подписан 20.10.2023. В установленный срок работы не выполнены.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчиком нарушен срок исполнения контракта на 5 дней.

В соответствии с п. 9.1. контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9.4. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии п. 9.21. контракта все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 дней. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями контракта Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

В нарушение п. 9.21 контракта Заказчиком не направлено Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки.

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 5475,44 руб.:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
2 527 127,84	16.10.2023	Новая задолженность на 2 527 127,84 руб.				
2 527 127,84	16.10.2023	20.10.2023	5	13	$2\,527\,127,84 \times 5 \times 1/300 \times 13\%$	5 475,44 р.
Сумма основного долга: 2 527 127,84 руб.						
Сумма неустойки: 5 475,44 руб.						

К проверке предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 13.10.2023 на сумму 1528908,65 руб., акт о приемке выполненных работ

по форме КС-2 № 2 от 13.10.2023 на сумму 998219,20 руб. (на общую сумму **2527127,85 руб.**), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 13.10.2023 на сумму 2527127,84 руб. (**разница на 0,01 руб.**). **Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не подписаны строительным контролем.**

Согласно протокола № 1 от 10.10.2023 технического совещания по вопросу выполнения работ по капитальному ремонту системы отопления в здании КОГОБУ СШ пгт Демьяново рассмотрен вопрос о замене материалов необходимых для производства работ, принято решение о корректировке сметной документации и приемке выполненных работ в соответствии с откорректированной документацией. **На момент проверки документация не откорректирована, документы не представлены** (представленные КС-2, КС-3 были подписаны 13.10.2023).

В соответствии с п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Согласно п. 2.6. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета) (**в контракте двойная нумерация п. 2.6.**).

В нарушение п. 2.6. в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке оплата не произведена (документ о приемке подписан 20.10.2023, срок оплаты – 31.10.2023). На 30.11.2023 просрочка составляет 30 дней.

Согласно Приложения № 1 к Соглашению в перечень мероприятий входит:

- Капитальный ремонт системы отопления (**школа**) (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5),
- Капитальный ремонт системы отопления (**теплоизоляция**) (Подосиновский район, пгт Демьяново, Школьная ул., д. 5).

Контракты заключены на «капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5».

В соответствии с заключенными контрактами есть расхождения в наименованиях мероприятий.

Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту КОГОБУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5 осуществлялся КОГКУ «УКС» на безвозмездной основе (соглашение на оказание услуг строительного контроля № 228 от 01.08.2023).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», **отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС.**

В ходе анализа информации, размещенной на официальном портале закупок zakupki.gov.ru по заключенным контрактам, установлено следующее:

- по контракту № КРСО-2/2023 от 01.08.2023 на «капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» с ООО «АТЛАНТ» на сумму 6895000,00 руб. **не размещена информация и документы об оплате выполненных работ по контракту (не размещены платежные поручения), не размещены локальные сметные расчеты на сумму контракта 6895000,00 руб., на сумму 1955543,55 руб. со знаком «минус» (исключаемые объемы),**

- по контракту № КРСО-1/2023 от 31.07.2023 на «капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново (система отопления) по адресу: Кировская обл. Подосиновский р-он, пгт Демьяново, ул. Школьная, д. 5» с ООО «КОНТИНЕНТ ГРУПП» на сумму 2527127,84 руб. **не размещена информация и документ об оплате выполненных работ по контракту (не размещено платежное поручение об оплате аванса), не размещен локальный сметный расчет на сумму контракта 2527127,84 руб.; локальный сметный расчет, откорректированный по итогам технического совещания от 10.10.2023 (под фактически выполненные работы).**

В ходе проверки произведен контрольный осмотр (акт обследования от 27.11.2023 с фото прилагается к акту проверки).

МКОУ НОШ с. Яхреньга

Без применения конкурентных процедур в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в целях выполнения предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе с. Яхреньга Подосиновского района, между Учреждением и ООО «МегаСнаб» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 29.06.2023 № 1/РПЯ ремонт пищеблока в МКОУ НОШ с. Яхреньга по адресу: 613934, Кировская область, Подосиновский район, с. Яхреньга, ул. Мира, д. 29 на сумму 500601,35 руб.

Локальная смета № 01-01-01 «Ремонт пищеблока в МКОУ НОШ с. Яхреньга по адресу: 613934, Кировская область, Подосиновский район, с. Яхреньга, ул. Мира, д. 29» утверждена директором Учреждения 26.06.2023.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания контракта.

Окончание выполнения работ – 20 августа (включительно) 2023 года.

Работы Подрядчиком выполнены 18.08.2023 в полном объеме без нарушения срока, установленного муниципальным контрактом. В пищеблоке отремонтированы стены и потолок, произведена замена окон.

К проверке предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 18.08.2023 на сумму 500601,35 руб., справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на сумму 500601,35 руб., счет № 48 от 20.07.2023 на сумму 200240,54 руб., счет № 62 от 18.08.2023 на сумму 300360,81 руб.

Проведена проверка соответствия акта выполненных работ разделам локального сметного расчета по видам работ. Расхождений не выявлено.

Оплата выполненных работ произведена своевременно и в полном объеме платежными поручениями:

- от 21.07.2023 № 355 на сумму 5099,00 руб.,
- от 27.07.2023 № 366 на сумму 195141,54 руб.,
- от 24.08.2023 № 398 на сумму 300360,81 руб.

В ходе осмотра нарушений не установлено. Акт обследования от 14.11.2023 с фото к настоящему акту прилагается.

7.2. Проверка эффективности использования государственного (муниципального) имущества, материальных запасов и оборудования.

Выборочной проверкой эффективности использования государственного имущества, материальных запасов и оборудования установлено следующее:

КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

Информация о наличии и движении основных средств и материальных запасов

Наименование показателя	тыс. руб.		
	01.01.2022	01.01.2023	01.09.2023
1. Балансовая стоимость основных средств, в т.ч.:	31740,5	32710,3	33652,1
недвижимое имущество	16635,1	16635,1	16635,1
особо ценное движимое имущество	2727,9	2945,4	3584,6
Остаточная стоимость ОС	2383,1	2363,4	2862,3
недвижимое имущество	346,6	297,66	265,0
особо ценное движимое имущество	1029,9	933,5	1367,9
2. Балансовая стоимость нематериальных активов, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0
Остаточная стоимость нематериальных активов	0,0	0,0	0,0
3. Материальные запасы	297,8	330,3	401,0

В течение 2022-2023 годов балансовая стоимость имущества выросла на 1911,6 тыс. руб. или на 6,0 %. Увеличение балансовой стоимости произошло в основном за счет приобретения оргтехники, средств обучения, оборудования, мебели и др.

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.09.2023 составила 16635,1 тыс. руб., остаточная стоимость 265,0 тыс. руб. В составе недвижимого имущества числятся следующие объекты:

- здание школы балансовой стоимостью 14 677,8 тыс. руб.;
- здание лыжной базы «Снежинка» балансовой стоимостью 1957,3 тыс. руб.

МКОУ НОШ с. Яхреньга

Информация о наличии и движении основных средств и материальных запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	01.01.2022	01.01.2023	01.09.2023
1. Балансовая стоимость основных средств, в т.ч.:	10840,9	10880,0	10960,5
недвижимое имущество	10362,1	10362,1	10362,1
особо ценное движимое имущество	0,0	0,0	0,0
Остаточная стоимость ОС	0,0	0,0	42,5
недвижимое имущество	0,0	0,0	0,0
особо ценное движимое имущество	0,0	0,0	0,0
2. Балансовая стоимость нематериальных активов, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0
Остаточная стоимость нематериальных активов	0,0	0,0	0,0
3. Материальные запасы	118,7	123,4	214,3
Остаточная стоимость нематериальных активов	0,0	0,0	0,0
3. Материальные запасы	118,7	123,4	214,3

В течение 2022-2023 годов балансовая стоимость имущества выросла на 119,6 тыс. руб. или 1,1 %. Увеличение балансовой стоимости произошло в основном за счет приобретения оборудования, средств обучения.

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.10.2023 составила 10362,1 тыс. руб., остаточная стоимость 0,0 тыс. руб. В составе недвижимого имущества числятся следующие объекты:

- здание школы (1321,3 кв.м.) балансовой стоимостью 10154,8 тыс. руб.;
- здание котельной (30,8 кв.м.) балансовой стоимостью 207,3 тыс. руб.

7.3. Осмотр и оценка состояния (износа) зданий и помещений общеобразовательных организаций на предмет необходимости проведения ремонтных работ, необходимых для организации учебного процесса в целях достижения целей и задач, определенных государственными программами. Оценка состава и видов необходимых работ, наличие неустраненных предписаний надзорных органов.

КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

На основании технического осмотра отдельных конструкций здания КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района 02.02.2023 необходимо выполнение работ по капитальному ремонту здания с целью создания комфортных и безопасных условий для получения качественного образования детьми, а также приведения осмотренных конструкций и инженерных сетей в работоспособное состояние.

Для приведения отдельных конструкций здания в работоспособное состояние в 2023 году разработана проектно-сметная документация, составлен локальный сметный расчет, проведена проверка сметной стоимости.

За разработку проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района» по договору № 14/П/2023 ИКЗ от 31.01.2023, заключенному с ООО «Кировпромбезопасность», на основании счета № 32 от 04.04.2023 произведена оплата платежным поручением № 270 от 14.04.2023 на сумму 264,0 тыс. руб.

Экспертиза сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района» проведена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на основании договора на проведение проверки сметной стоимости № см-0082 от 17.04.2023. За

проведение проверки сметной стоимости по счету № см-0082 от 17.04.2023 произведен авансовый платеж в сумме 100,0 тыс. руб.

Получено положительное заключение экспертизы № 43-1-0087-23 от 14.07.2023. Сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района» определена достоверно. В результате проведения экспертизы сметная стоимость объекта составляет 60 668 632,6 руб.

В соответствии с объявленным Министерством просвещения Российской Федерации отбором заявок субъектов Российской Федерации для участия в программе «Модернизации школьных систем образования» на 2024-2026 годы необходимо было в срок до 19.06.2023 направить в адрес министерства образования Кировской области следующие документы:

- заявка на участие в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования;
- положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;
- сведения о сметной стоимости работ, заполненные КОГАУ «Управление госэкспертизы».

Учреждение планировало принять участие и направить вышеперечисленные документы, но в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 14.07.2023, документы были не поданы.

По предписанию Управления Роспотребнадзора Кировской области № 21 от 04.04.2022 об устранении выявленных нарушений санитарных правил в Учреждении имеются неустраненные пункты:

- обеспечить на рабочих места, обучающихся с компьютером, местное освещение сбоку от экрана,
- обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы во всех учебных кабинетах (классах),
- обеспечить отсутствие в учебных кабинетах №№ 31,29,22,23,37,36 дефектов покрытия столов и стульев и повреждений.

Согласно решения по результатам рассмотрения вопросов с исполнением решения принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 17.11.2022 предоставлена отсрочка исполнения решения (предписания) в части неисполненных пунктов сроком исполнения 01.09.2023. На момент проверки нарушения не устранены, направлено ходатайство о продлении срока исполнения.

МКОУ НОШ с. Яхреньга

С целью оценки состояния (износа) здания и помещений Учреждения в ходе контрольного мероприятия проведено обследование (осмотр) здания и помещений школы, в результате которого установлено следующее.

Выявлено повреждение шифера на крыше. На потолке и стенах внутри здания имеются следы протечки. Необходим ремонт крыши.

Ввиду отсутствия проектно-сметной документации оценить потребность в финансовых средствах на осуществление ремонтных работ не представляется возможным.

Неустраненных предписаний надзорных органов у Учреждения нет.

8. Выводы:

В результате реализации мероприятий, направленных на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

в КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района

работы, направленные на приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние, выполнены (установлено периметральное ограждение, произведен капитальный ремонт системы отопления, произведена замена оконных блоков в количестве 45 штук);

в МКОУ НОШ с. Яхреньга

работы, направленные на выполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Кировской области об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 19.12.2022 № 256, выполнены (обеспечено покрытие потолка и стен в заготовочном цехе, наличие отдельных ванн для мытья кухонной и столовой посуды, произведена замена оконных блоков на пищеблоке, согласно минимального перечня оборудования наличие моечной ванны (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов).

9. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу, в прокуратуру Подосиновского района.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская