



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»
за 9 месяцев 2024 года (по состоянию на 01.10.2024)

27.12.2024

№ 82

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2023 № 08, председателем Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 9 месяцев 2024 года по состоянию на 01.10.2024.

1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района

1.1. По состоянию на 01.10.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 20.12.2023 № 33/129 «О бюджете Подосиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования в 2024 году по 3 направлениям в объеме 1858,6 тыс. руб., в 2025 году по 1 направлению в объеме 762,5 тыс. руб., в 2026 году по 1 направлению в объеме 968,3 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	План 2024 года	План 2025 года	План 2026 года
Национальный проект «Образование»	1368,7	762,5	968,3
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	762,5	762,5	968,3
Федеральный проект «Современная школа»	606,2	0,0	0,0
Национальный проект «Культура»	489,9	0,0	0,0
Федеральный проект «Культурная среда»	489,9	0,0	0,0
ВСЕГО	1858,6	762,5	968,3

По состоянию на 01.10.2024 фактически исполнено 1636,8 тыс. руб. (88,1%).

- национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 762,5 тыс. руб., фактически исполнено 540,8 тыс. руб. (70,9 %), в том числе:

2024 год

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 585,7 тыс. руб., исполнено 415,8 тыс. руб. (71,0 %),

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 176,8 тыс. руб., исполнено 125,1 тыс. руб. (70,8 %).

Федеральный проект «Современная школа»

реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

2024 год

КБК 903 07 02 010Е115460 244 – 600,0 тыс. руб., исполнено 600,0 тыс. руб. (100,0 %)

софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

2024 год

КБК 903 07 02 010Е1S5460 244 – 6,2 тыс. руб., исполнено 6,2 тыс. руб. (100,0 %).

- национальный проект «Культура»

Федеральный проект «Культурная среда»:

техническое оснащение музеев

2024 год

КБК 936 08 01 020А155000 200 – 489,9 тыс. руб., исполнено 489,8 тыс. руб. (100,0 %).

1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Подосиновского муниципального района Кировской области № 33632000-1-2024-003 от 23 января 2024 года.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 762500 рубля 00 копеек,

в 2025 году 762500 рубля 00 копеек,

в 2026 году 968300 рубля 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Кировской области бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:

уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 754900 рублей 00 копеек,

уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2025 году не более 754900 рублей 00 копеек,

уровня софинансирования, равного 93,00 %, составляет в 2026 году не более 900600 рублей 00 копеек.

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 415,8 тыс. руб.,

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 125,1 тыс. руб.

1.3. Администрацией Подосиновского района с министерством образования Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 31 января 2024 года № 18-ТР.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Подосиновского района субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 697-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 606 200 (шестьсот шесть тысяч двести) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

По состоянию на 01.10.2024 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа п. Пушма Подосиновского района Кировской области заключено и исполнено 4 договора (контракта) на сумму 303100,00 руб.:

- договор № 26 от 21.02.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 202800,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно товарной накладной № 35 от 03.04.2024 на сумму 202800,00 руб. товар поставлен 03.04.2024. В соответствии со счетом на оплату № 26 от 03.04.2024 произведена оплата платежным поручением № 182 от 18.04.2024 на сумму 202800,00 руб. **(просрочка составляет 1 день)**.

- договор поставки № 13 от 21.02.2024 на сумму 16868,00 руб. с ИП Калинин Н.Н.

Согласно товарной накладной № 194 от 19.03.2024 на сумму 16868,00 руб. товар поставлен 19.03.2024. Оплата произведена по счету № 152 от 19.03.2024 платежным поручением № 138 от 27.03.2024 на сумму 16868,00 руб.

- контракт № 1-24 от 07.03.2024 на поставку товаров для ремонта кабинетов «Точка роста» на сумму 3100,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии со счетом-фактурой № 398 от 07.03.2024 произведена оплата платежным поручением № 116 от 14.03.2024 на сумму 3100,00 руб.

- контракт № 2-24 от 21.03.2024 на поставку товаров для ремонта кабинетов «Точка роста» на сумму 80332,00 руб. с ООО «Исток».

Согласно УПД № 371 от 22.03.2024 товар получен 22.03.2024. Оплата произведена платежным поручением № 153 от 05.04.2024 на сумму 80332,00 руб.

По состоянию на 01.10.2024 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ленинская основная общеобразовательная школа с. Заречье Подосиновского района Кировской области заключено и исполнено 6 договоров (контрактов) на сумму 303100,00 руб.:

- договор поставки № 6 от 22.02.2024 на сумму 7356,00 руб. с ИП Калинин Н.Н. (дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2024 к договору № 6 от 22.02.2024).

Согласно товарной накладной № 216 от 22.03.2024 на сумму 7356,00 руб. товар поставлен 22.03.2024. В соответствии со счетом на оплату № 117 от 22.03.2024 на сумму 7356,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 162 от 05.04.2024 на сумму 7356,00 руб.

- договор поставки № 544 от 11.03.2024 на сумму 20443,00 руб. с ИП Метелева О.Д.

Согласно товарной накладной № 1116 от 26.03.2024 на сумму 20443,00 руб. товар поставлен 26.03.2024. В соответствии со счетом на оплату № 544 от

26.03.2024 на сумму 20443,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 163 от 05.04.2024 на сумму 20443,00 руб.

- договор № 22 от 16.02.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 188000,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно товарной накладной № 34 от 03.04.2024 на сумму 188000,00 руб. товар поставлен 03.04.2024. В соответствии со счетом на оплату № 22 от 03.04.2024 на сумму 188000,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 191 от 12.04.2024 на сумму 188000,00 руб.

- контракт № 1 от 07.03.2024 на поставку товара на сумму 44091,00 руб. с ООО «Исток».

Согласно УПД № 385 от 07.03.2024 товар поставлен 07.03.2024. Оплата произведена платежным поручением № 161 от 05.04.2024 на сумму 44091,00 руб., **просрочка составляет 16 дней.**

- контракт № 4 от 21.03.2024 на поставку товара на сумму 3100,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии с УПД № 446 от 21.03.2024 произведена оплата платежным поручением № 133 от 25.03.2024 на сумму 3100,00 руб.

- договор № 57 от 04.04.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 40110,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно товарной накладной № 60 от 27.05.2024 на сумму 40110,00 руб. товар поставлен 27.05.2024. В соответствии со счетом на оплату № 57 от 27.05.2024 на сумму 44110,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 297 от 06.06.2024 на сумму 40110,00 руб.

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 903 07 02 010E115460 244 – 600,0 тыс. руб.,

КБК 903 07 02 010E1S5460 244 – 6,2 тыс. руб.

1.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между министерством культуры Кировской области и администрацией Подосиновского района Кировской области № 33632000-1-2024-004 от 5 февраля 2024 года.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году бюджету Подосиновского района субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев... в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») в целях достижения результатов регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие культуры».

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2024 году 489800 рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования

которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 484900 рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2024 муниципальным казенным учреждением культуры «Подосиновский краеведческий музей» заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму 489800,00 руб.:

- № 21 поставки товара от 12.03.2024 на сумму 245200,00 руб. с ИП Вальконин И.К.

Согласно УПД № 7 от 19.03.2024 товар поставлен 11.04.2024. В соответствии со счетом на оплату № 11 от 19.03.2024 на сумму 245200,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 1355 от 17.04.2024 (списано 18.04.2024) на сумму 245200,00 руб.

- № 22 поставки товара от 12.03.2024 на сумму 244600,00 руб. с ООО «АУРА ХОУМ».

Согласно УПД № 9 от 04.04.2024 товар поставлен 12.04.2024. В соответствии со счетом на оплату № 16 от 04.04.2024 на сумму 244600,00 руб., товарно-транспортная накладная № 9 от 04.04.2024 на сумму 244600,00 руб. произведена оплата платежным поручением № 1354 от 22.04.2024 (списано 23.04.2024) на сумму 244600,00 руб.

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 936 08 01 020A155000 200 – 489,8 тыс. руб.

2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения

2.1. По состоянию на 01.10.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2023 № 13/58 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год – 2909,7 тыс. руб., фактически исполнено 2226,1 тыс. руб. (76,5 %), в том числе по направлениям:

национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

- мероприятия по формированию современной городской среды – 2312,3 тыс. руб., исполнено 1930,7 тыс. руб. (83,5 %), в том числе:

КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2257,3 тыс. руб., исполнено 1878,1 тыс. руб. (83,2 %),

КБК 989 05 03 01000U5550 244 – 55,0 тыс. руб., исполнено 52,6 тыс. руб. (95,6 %);

- реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 597,4 тыс. руб., исполнено 295,4 тыс. руб. (49,4 %), в том числе:

КБК 989 05 03 010F2S5370 244 – 298,7 тыс. руб., исполнено 147,7 тыс. руб. (49,4 %),

КБК 989 05 03 010F215370 244 – 298,7 тыс. руб., исполнено 147,7 тыс. руб. (49,4 %).

2.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 № 33632154-1-2023-001. Заключены дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 № 33632154-1-2023-001: от 18.07.2023 № 33632154-1-2023-001/1, от 24.01.2024 № 33632154-1-2023-001/2, от 25.01.2024 № 33632154-1-2023-001/3.

Согласно п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, на 2024 год составил 2257273,00 руб., из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99,0 %) в сумме 2234700,00 руб.

Согласно приложению № 3 к Соглашению (в редакции дополнительного соглашения от 24.01.2024) субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий: в 2024 году - благоустройство 1 дворовой территории, благоустройство 1 общественной территории.

По состоянию на 01.10.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2275123,52 руб., исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 1930737,57 руб.:

- № ГС-1/1 от 16.02.2024 на «ремонт настила пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново» с ИП Соколов С.В. на сумму 583359,20 руб.

Заключены дополнительные соглашения к муниципальному контракту от 16.02.2024 № ГС-1/1 на «ремонт настила пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново»:

- № 1 от 06.06.2024, пункт 2.2 муниципального контракта изложен новой редакцией: цена контракта составляет 550269,00 руб.,

- № 2 от 10.06.2024, пункт 2.2 муниципального контракта изложен новой редакцией: цена контракта составляет 547022,20 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 10.06.2024 на сумму 547022,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 10.06.2024 на сумму 547022,20 руб., счет на оплату № 3 от 10.06.2024.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 3 от 10.06.2024 платежным поручением № 515 от 16.07.2024 в сумме 547022,20 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком допущена несвоевременная оплата по договору. Просрочка составляет 26 дней. Срок оплаты – 20.06.2024. Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- № ГС-1/2 от 16.02.2024 на «ремонт перильного ограждения пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново» с ИП Соколов С.В. на сумму 331906,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 07.05.2024 на сумму 331906,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 07.05.2024 на сумму 331906,00 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 2 от 29.05.2024 платежным поручением № 411 от 10.06.2024 в сумме 331906,00 руб. (списано 11.06.2024). Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 20.05.2024, просрочка составляет 22 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- № ГС-2/1 от 22.02.2024 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3» с ИП Соколов С.В. на сумму 312444,98 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.09.2024 на сумму 312444,98 руб. (с отметкой инженера строительного

контроля ООО «Кировская строительная организация» от 17.10.2024), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 15.09.2024 на сумму 312444,98 руб.

По состоянию на 01.10.2024 счет на оплату Подрядчиком не предоставлен, оплата выполненных работ не производилась.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

- № ГС-2/2 от 22.02.2024 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории, устройство ограждения по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3» с ИП Соколов С.В. на сумму 597885,28 руб.

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 06.08.2024 к муниципальному контракту от 22.02.2024 № ГС-2/2 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории, устройство ограждения по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3». Согласно п. 1 дополнительного соглашения цена контракта составляет 565944,31 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 06.08.2024 на сумму 565944,31 руб. (с отметкой инженера строительного контроля ООО «Кировская строительная организация»), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 06.08.2024 на сумму 565944,31 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 10 от 12.08.2024 платежными поручениями № 594 от 22.08.2024 в сумме 28297,22 руб., № 660 от 06.09.2024 (списано 09.09.2024) в сумме 537647,09 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 21.08.2024, просрочка составляет 19 дней). Это

могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- № ГС-2/3 от 25.03.2024 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории, установка малых архитектурных форм по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д.3» с ИП Соколов С.В. на сумму 485865,06 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 28.05.2024 на сумму 485865,06 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 28.05.2024 на сумму 485865,06 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 3 от 29.05.2024 платежными поручениями № 412 от 10.06.2024 в сумме 24293,26 руб., № 433 от 18.06.2024 (списано 19.06.2024) в сумме 461571,80 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 07.06.2024, просрочка составляет 12 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- № ГС-2/2-1 от 13.08.2024 на «выполнение работ по демонтажу ограждения по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3» с ИП Соколов С.В. на сумму 31940,97 руб.

В соответствии с п. 1.7. муниципального контракта дата начала выполнения работ по **договору**: с момента заключения по 15.08.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 4 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.08.2024 на сумму 31940,97 руб. (с отметкой инженера строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» от 25.09.2024), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 15.08.2024 на сумму 31940,97 руб.

Подрядчиком предъявлен счет на оплату № 13 от 25.09.2024 на сумму 31940,97 руб. По состоянию на 01.10.2024 оплата выполненных работ не производилась (срок оплаты 04.10.2024).

Согласно п. 3.2. муниципального контракта оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В нарушение положений статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статей 24, 44 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) установлено наличие признаков дробления закупок с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

Муниципальные контракты № ГС-1/1 от 16.02.2024 и № ГС-1/2 от 16.02.2024 заключены администрацией поселения без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (ИП Соколов С.В.) с единой целью (ремонт пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново), временной интервал, в течение которого заключены муниципальные контракты от одной даты 16.02.2024, что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика;

Принимая во внимание тождественность предмета муниципальных контрактов № ГС-2/1 от 22.02.2024, № ГС-2/2 от 22.02.2024, № ГС-2/3 от 25.03.2024 (ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д.3), временной интервал, в течение которого заключены муниципальные контракты (22.02.2024 и 25.03.2024), действия администрации поселения свидетельствуют о наличии факта дробления контракта на сумму до 600,00 тыс. руб. в целях их заключения с единственным подрядчиком.

2.3. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 02.02.2024 № 42-УО 2024.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 597400 (пятьсот девяносто семь тысяч четыреста) рублей 00

копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 298700 (двести девяносто восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.10.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 597400,00 руб.:

- № 431050878 на выполнение работ по устройству уличного освещения в д. Нижнее Маялово Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области от 26.04.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 302089,20 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ;

- № ГС-3 «устройство уличного освещения в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» от 17.05.2024 с ООО «КЛЕВЕР-ЛАН» на сумму 295310,80 руб. Согласно п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024.

К проверке представлены локальные сметные расчеты:

- локальный сметный расчет № 1 от 29.03.2024 (локальная смета) «Выполнение работ по устройству уличного освещения в д. Нижнее Маялово» на сумму 302089,20 руб.,

- локальный сметный расчет № 02-01-01 «Устройство освещения в Демьяново», утвержденный 15.05.2024 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой на сумму 295310,80 руб.

Согласно п. 4.3. муниципального контракта № 431050878 от 26.04.2024 Акт приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их предоставления Заказчику, либо направляется мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи выполненных работ в письменной форме.

В соответствии с п. 4.4. муниципального контракта датой исполнения Подрядчиком обязательств считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2024 на сумму 302089,20 руб. с отметкой инженера строительного контроля **ООО «Кировская строительная организация»** от **25.09.2024**, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2024 на сумму 302089,20 руб.

Согласно п. 2.2. муниципального контракта оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2 и Справки выполненных работ и затрат формы № КС-3.

По состоянию на 01.10.2024 оплата выполненных работ не производилась.

Порядок сдачи-приемки результата выполненных работ по муниципальному контракту № ГС-3 от 17.05.2024 производился согласно п. 5. муниципального контракта.

Согласно п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 20 рабочих дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта.

Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, акты КС-2, КС-3, счета и (или) счета-фактуры.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.07.2024 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.07.2024 №1 на сумму 295310,80 руб. с отметкой инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт».

Оплата произведена на основании счета на оплату № 28 от 30.07.2024 платежными поручениями № 674 от 16.09.2022 в сумме 147655,40 руб., № 721 от 30.09.2024 в сумме 147655,40 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме. **Оплата произведена с нарушением срока, пени не предъявлялись.**

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 989 05 03 010F2S5370 244 – 147,7 тыс. руб.,

КБК 989 05 03 010F2I5370 244 – 147,7 тыс. руб.

Договор № 0508-3 оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен 05.08.2024 с ООО «Электрум Эксперт» на сумму 9000,00 руб. при выполнении работ по «Устройству уличного освещения д. Нижнее Маялово» (в рамках МК № 431050878 от 26.04.2024, сети Кировэнерго).

В Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 имеется отметка инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт» от 25.09.2024.

Согласно п. 3.2. договора расчет за оказанные услуги по осуществлению функций строительного контроля производится между Заказчиком и Исполнителем путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере 100 % согласно завершению видов услуг (этапов работ), указанных в Приложении № 1 к договору, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг.

По состоянию на 01.10.2024 акт и счет Подрядчиком не представлен, оплата не производилась.

Договор № 0508-4 оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен 05.08.2024 с ООО «Электрум Эксперт» на сумму 9000,00 руб. при выполнении работ по «Устройству уличного освещения в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (в рамках МК № ГС-3 от 17.05.2024, сети Коммунэнерго).

Согласно п. 3.2. договора расчет за оказанные услуги по осуществлению функций строительного контроля производится между Заказчиком и Исполнителем путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере 100 % согласно завершению видов услуг (этапов работ), указанных в Приложении № 1 к договору, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг.

По состоянию на 01.10.2024 оплата не производилась.

3. Реализация национальных проектов на территории Пинюгского городского поселения

3.1. По состоянию на 01.10.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Пинюгской поселковой Думы от 22.12.2023 № 19/61 «О бюджете Пинюгского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 591,0 тыс. руб., фактически исполнено 590,02 тыс. руб. (99,8 %), в том числе по направлениям:

- национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 591,0 тыс. руб., исполнено 590,02 тыс. руб. (99,8 %), в том числе:

КБК 980 05 03 010F2S5370 244 – 295,5 тыс. руб., исполнено 295,01 тыс. руб. (99,8 %),

КБК 980 05 03 010F215370 244 – 295,5 тыс. руб., исполнено 295,01 тыс. руб. (99,8 %).

3.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 12.02.2024 № 43-УО 2024. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 12 февраля 2024 года № 43-УО 2024 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 29 июля 2024 года

№ 43-УО 2024/1.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Пинюгского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Пинюгского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 591000 (пятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Пинюгского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 295500 (двести девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.10.2024 заключен и исполнен муниципальный контракт № 431049956 на выполнение работ по устройству (модернизации) уличного освещения в пгт Пинюг ул. Коммунальная, Набережная, Фестивальная, Чапаева, Лесная, Свободы Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области от 15.03.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 590022,81 руб.

К проверке представлен локальный сметный расчет № 76 от 14.02.2024 «На работы по устройству (модернизации) уличного освещения пгт Пинюг ул. Коммунальная, Набережная, Фестивальная, Чапаева, Лесная, Свободы».

Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ.

Согласно п. 4.3. муниципального контракта Акт приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их предоставления Заказчику, либо направляется мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи выполненных работ в письменной форме.

В соответствии с п. 4.4. муниципального контракта датой исполнения Подрядчиком обязательств считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2024 на сумму 590022,81 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2024 на сумму 590022,81 руб. с отметкой инженера строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» от 06.09.2024.

Согласно п. 2.2. муниципального контракта оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2 и Справки выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 038/3008/1600 от 30.08.2024 платежными поручениями № 400 от 06.09.2024 в сумме 295011,41 руб., № 407 от 18.09.2024 в сумме 295011,40 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 980 05 03 010F2S5370 244 – 295,01 тыс. руб.,

КБК 980 05 03 010F2I5370 244 – 295,01 тыс. руб.

Договор № 112/24 на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен 18.07.2024 с ООО «Кировская Строительная Организация» на сумму 12000,00 руб. при выполнении работ: «Работы по устройству (модернизации) уличного освещения в пгт Пинюг ул. Коммунальная, Набережная, Фестивальная, Чапаева, Лесная, Свободы Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области».

Согласно п. 3.2. договора расчет за оказанные услуги (часть услуг) по осуществлению функций строительного контроля производится между Заказчиком и Исполнителем путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере стоимости услуг (части услуг) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг (части услуг) (документа о приемке), при наличии счета на оплату (счета-фактуры).

Оплата выполненных работ по оказанию услуг по осуществлению функций строительного контроля произведена на основании акта № 491 от 10.09.2024, счета на оплату № 494 от 10.09.2024 платежным поручением № 401 от 11.09.2024 в сумме 12000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

4. Реализация национальных проектов на территории Утмановского сельского поселения

4.1. По состоянию на 01.10.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Утмановской сельской Думы от 18.12.2023 № 12/40 «О бюджете Утмановского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 771,8 тыс. руб., фактически исполнено 771,8 тыс. руб. (100,0 %), в том числе по направлениям:

- национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 771,8 тыс. руб., исполнено 771,8 тыс. руб. (100,0 %), в том числе:

КБК 983 05 03 010F2S5370 244 – 385,9 тыс. руб., исполнено 385,9 тыс. руб. (100,0 %),

КБК 983 05 03 010F215370 244 – 385,9 тыс. руб., исполнено 385,9 тыс. руб. (100,0 %).

4.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 09.02.2024 № 44-УО 2024.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Утмановского сельского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Утмановского сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 771800 (семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Утмановского сельского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 385900 (триста восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.10.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на общую сумму 771800,00 руб.:

- № 431050214 на выполнение работ по организации участка линии уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района Кировской области от 21.03.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 319846,21 руб.;

- № 431050880 на выполнение работ по устройству уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района

Кировской области от 23.04.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 291413,57 руб.;

- № 401052161 на выполнение работ по устройству уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района Кировской области от 18.06.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 160540,22 руб.

В нарушение положений статьи 72 БК РФ, статей 24, 44 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ установлено наличие признаков дробления закупок с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

Муниципальные контракты № 431050214 от 21.03.2024, № 431050880 от 23.04.2024, № 401052161 от 18.06.2024 заключены администрацией поселения без проведения конкурсных процедур с единственным подрядчиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) в контрактах один и тот же Подрядчик (ПАО «Россети Центр и Приволжье»), с единой целью (реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения), временной интервал, в течение которого заключены договора (между контрактами небольшие промежутки времени 21.03.2024, 23.04.2024, 18.06.2024), что указывает на наличие разделения закупки и передаче их единственному подрядчику.

К проверке представлены локальные сметные расчеты:

- локальный сметный расчет № 01 от 29.02.2024 (локальная смета) «Организации участка линии уличного освещения в с. Утманово» на сумму 319846,21 руб.,

- локальный сметный расчет № 01 от 29.03.2024 (локальная смета) «Выполнение работ по устройству уличного освещения с. Утманово» на сумму 291413,57 руб.,

- локальный сметный расчет № 2 от 05.06.2024 (локальная смета) «Выполнение работ по устройству уличного освещения с. Утманово» на сумму 160540,22 руб.

Согласно п. 1.3. муниципальных контрактов период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ.

Согласно п. 4.3. муниципальных контрактов Акт приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их предоставления Заказчику, либо направляется мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи выполненных работ в письменной форме.

В соответствии с п. 4.4. муниципальных контрактов датой исполнения Подрядчиком обязательств считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Предоставлены:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2024 на сумму 319846,21 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2024 на сумму 319846,21 руб. с отметкой инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт» от 06.09.2024;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2024 на сумму 291413,57 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2024 на сумму 291413,57 руб. с отметкой инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт» от 06.09.2024;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2024 на сумму 160540,22 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2024 на сумму 160540,22 руб. с отметкой инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт» от 06.09.2024.

Согласно п. 2.2. муниципальных контрактов оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ формы № КС-2 и Справки выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам:

- № 431050214 от 21.03.2024 на основании счета-фактуры № 039/3008/1600 от 30.08.2024 платежными поручениями № 317 от 09.09.2024 в сумме 159923,11 руб., № 345 от 19.09.2024 в сумме 159923,10 руб.,

- № 431050880 от 23.04.2024 на основании счета-фактуры № 040/3008/1600 от 30.08.2024 платежными поручениями № 318 от 09.09.2024 в сумме 145706,79 руб., № 349 от 19.09.2024 в сумме 145706,78 руб.,

- № 401052161 от 18.06.2024 на основании счета-фактуры № 041/3008/1600 от 30.08.2024 платежными поручениями № 319 от 09.09.2024 в сумме 80270,10 руб., № 347 от 19.09.2024 в сумме 80270,12 руб.,

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Исполнение на 01.10.2024:

КБК 983 05 03 010F2S5370 244 – 385,9 тыс. руб.,

КБК 983 05 03 010F215370 244 – 385,9 тыс. руб.

В нарушение части 1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», согласно которым строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, строительный контроль в процессе выполнения работ осуществлялся без договора. Фактически договор на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен после завершения работ. Договор № 2205-1 оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен 10.09.2024 с ООО «Электрум Эксперт» на сумму 15000,00 руб. при выполнении работ

следующих объектов: «Устройство уличного освещения с. Утманово», «Организации участка линии уличного освещения в с. Утманово», «Устройство уличного освещения с. Утманово». В Актах приема-передачи выполненных работ формы № КС-2 и Справках выполненных работ и затрат формы № КС-3 имеется отметка инженера строительного контроля ООО «Электрум Эксперт» от **06.09.2024**.

Согласно п. 3.2. договора расчет за оказанные услуги по осуществлению функций строительного контроля производится между Заказчиком и Исполнителем путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере 100 (сто) % стоимости услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов оказанных услуг.

Оплата выполненных работ по оказанию услуг по осуществлению функций строительного контроля произведена на основании акта № 130 от **11.09.2024**, счета № 130 от 11.09.2024 платежным поручением № 403 от **24.10.2024** в сумме 15000,00 руб. за счет средств местного бюджета. **Оплата произведена с нарушением срока договора, просрочка составляет 29 дней (срок оплаты 25.09.2024).**

В соответствии с п. 4.3. договора Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени), в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. Пени не предъявлялись.

5. Предложения

Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2024 года направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская