



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Демьяновском городском поселении за 2020 год»

18.01.2021

№ 2

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 21.12.2020 № 09.

2. Цели контрольного мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятия; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, иная документация.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Демьяновского городского поселения.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 13.01.2021 по 15.12.2021.

6. Проверяемый период деятельности:

2020 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету № 336321154-1-2020-001 от 22.01.2020 (далее - Соглашение), заключено Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области (далее - Администрация Демьяновского городского поселения), предметом которого является предоставление из областного бюджета Кировской области в 2020-2022 годах бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на поддержку формирования современной городской среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Предоставление Субсидии осуществляется в целях достижения результата регионального проекта по Муниципалитету согласно с приложениями, утвержденными постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 29.12.2018 № 128 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области».

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 году – 2 692 122,0 рублей.

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 2 дворовых территорий, благоустройство 2 общественных территорий.

Установлено нарушение п.п. в) п. 4.3.9. Соглашения:

- не соблюден срок предоставления в министерство положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости до 1 февраля текущего года.

В соответствии с протоколом № 3 от 27.11.2019 заседания общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и утверждения дизайн - проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2020 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы рассмотрены предложения по наиболее посещаемым муниципальным территориям общего пользования (общественным пространствам) для включения в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы для реализации данных работ в 2020 году.

По наиболее посещаемым муниципальным территориям общего пользования (общественным пространствам) пгт Демьяново на 2020 год вынесено 2 предложения по включению в адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году: Рыночная площадь (второй этап), Парк Победы ул. Комсомольская.

Решение комиссии – включить перечень Предложений по благоустройству общественных территорий, утвердить представленные дизайн-проекты.

На основании п. 7 Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы (далее – порядок утверждения дизайн-проектов), утвержденного Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 15.12.2017 № 129, дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. Срок для подготовки и утверждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в Программу с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц до 01 ноября году предшествующему реализации мероприятий Программы.

Постановлениями Администрации Демьяновского городского поселения от 28.11.2019 № 105, от 14.07.2020 № 64/1 утверждены дизайн-проекты муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 год» на 2020 год (**в соответствии с п. 7 порядка утверждения дизайн-проектов срок подготовки и утверждения дизайн-проектов нарушен**).

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 18.12.2020 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программ «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 2022 годы» до 2024 года» внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» по включению Рыночной площади ул. Советская, пгт Демьяново в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Разработаны локальные сметные расчеты:

- на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» на сумму 300808,00 руб. в январе 2020 года;

- на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» на сумму 241345,00 руб. в январе 2020 года;

- на «выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» на сумму 660841,00 руб. в январе 2020 года;
 - на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» на сумму 459930,00 руб. в марте 2020 года;
 - на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» на сумму 988693,00 руб. в марте 2020 года;
 - на «выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района» по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, рыночная площадь на сумму 179925,6 руб. в июле 2020 года.
- Сметы проверены в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», получен положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости.

В ходе реализации мероприятий ФСГС-2020 Администрацией Демьяновского городского поселения проведены процедуры закупок конкурсным способом. Размещение закупок осуществлялось уполномоченным учреждением Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

На выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области электронный аукцион объявлялся два раза. По окончании срока подачи заявок по аукциону, размещенному 06.03.2020 не подано ни одной заявки. В результате проведения второго аукциона от 30.03.2020 в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 09.04.2020 №0340200003320003505-0 заключен муниципальный контракт №0340200003320003505 на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 на сумму 295211,60 руб. с публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиал «Кировэнерго».

На выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 электронный аукцион объявлен 06.03.2020, по результатам которого в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2020 № 0340200003320002080-2-1 (два участника) заключен муниципальный контракт № 0340200003320002080 на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 218412,00 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Авен-Север».

На выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 электронный аукцион объявлен 06.03.2020, по результатам которого в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2020 № 0340200003320002081-2-1 (два участника) заключен муниципальный контракт № 0340200003320002081 на «выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 586783,16 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Смета».

В соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта от 30.09.2020, руководствуясь пунктом 11.2.1., стороны расторгли контракт по соглашению Сторон.

На выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" электронный аукцион объявлялся три раза.

По окончании срока подачи заявок по аукционам, размещенным 30.03.2020, 16.04.2020, не подано ни одной заявки. В результате проведения третьего аукциона от 28.04.2020 в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.05.2020 №0340200003320005182-0 заключен муниципальный контракт № 0340200003320005182 на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020 на сумму 459930,00 руб.

В соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта от 30.09.2020, руководствуясь пунктом 11.2.1., стороны расторгли контракт по соглашению Сторон.

На выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" электронный аукцион объявлялся четыре раза.

По окончании срока подачи заявок по аукционам, размещенным 06.03.2020, 30.03.2020, 16.04.2020, не подано ни одной заявки. В результате проведения третьего аукциона от 28.04.2020 в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.05.2020 № 0340200003320005184-0 заключен муниципальный контракт №0340200003320005184 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020 на сумму 988693,00 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Смета».

В соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта от 30.09.2020, руководствуясь пунктом 11.2.1., стороны расторгли контракт по соглашению Сторон.

На «выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района» заключен муниципальный

контракт от 31.07.2020 на сумму 177009,34 руб. с единственным поставщиком с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Смета».

В соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта от 30.09.2020, руководствуясь пунктом 11.2.1., стороны расторгли контракт по соглашению Сторон.

В связи с расторжением контрактов Администрацией поселения принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

На выполнение работ 02.10.2010 заключены муниципальные контракты с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на общую сумму 2212415,5 руб.:

- № ГС-3 по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на сумму 459930,00 руб.;

- № ГС-1 по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 на сумму 586783,16 руб.;

- № ГС-4 по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 177009,34 руб.;

- № ГС-2/1 по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на сумму 548752,00 руб.;

- № ГС-2/2 по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на сумму 439941,00 руб.

В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании этого пункта, превышает два миллиона рублей и десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

Главой Администрации Демьяновского городского поселения утверждены локальные сметные расчеты:

- № 31/1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (бетонирование) на сумму 548752,00 руб.;

- № 31/2 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" (благоустройство) на сумму 439941,00 руб.;

- № 1 от 02.10.2020 на выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 на сумму 586783,16 руб.;

- № 37 от 07.07.2020 на выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму

177009,34 руб.;

- № 41 от 02.10.2020 на выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" на сумму 459930,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320002080 на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 218412,00 руб., заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Авен-Север», срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2020 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура, платежные поручения на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.06.2020 № 1 на сумму 218412,00 руб. получены Заказчиком 14.08.2020, подписаны 17.08.2020.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 1 от 23.06.2020 платежным поручением № 644 от 07.09.2020 в сумме 10920,60 руб., № 719 от 17.09.2020 в сумме 207491,40 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 9 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

При сверке объемов и стоимости работ на основании локальной сметы с актом о приемке выполненных работ расхождений не установлено.

В нарушение п. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестре контрактов не размещен документ о приемке выполненных работ. В ходе проведения проверки акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 размещены в реестре контрактов.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № 0340200003320003505 на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 на сумму 295211,60 руб., заключенному с публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиал

«Кировэнерго», срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2020.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта. Работы выполнены своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет, счет-фактура.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 07.09.2020 № 2 на сумму 295211,6 руб. получены Заказчиком 16.09.2020, подписаны 16.09.2020.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 012/0709/1610 от 07.09.2020 платежным поручением № 811 от 23.10.2020 в сумме 295211,59 руб., № 812 от 07.12.2020 в сумме 0,01 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 6 дней - несвоевременно оплачена сумма 295211,59 руб., 52 дня – 0,01 руб.). Это создает риски дополнительных (неэффективных) расходов местного бюджета на уплату штрафных санкции, в случае их предъявления подрядчиком. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-3 на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 459930,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 11.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 11.11.2020 на сумму 459930,00 руб. по счету № 11 от 11.11.2020 произведена оплата выполненных работ платежными поручениями № 923 от 23.11.2020 в сумме 22996,50 руб., № 969 от 07.12.2020 в сумме 436933,50 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 5 дней - несвоевременно оплачена сумма 436933,50 руб.). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-1 «на выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 02.10.2020 на сумму 586783,16 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 11.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

На основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 11.11.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 11.11.2020 на сумму 586783,16 руб. по счету № 12 от 11.11.2020 произведена оплата выполненных работ платежными поручениями № 974 от 10.12.2020 в сумме 586783,15 руб., № 1077 от 28.12.2020 в сумме 0,01 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 11 дней - несвоевременно оплачена сумма 586783,15 руб., 25 дней – 0,01 руб.). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-4 «на выполнение работ по устройству пешеходного мостика на рыночной площади в пгт Демьяново Подосиновского района» от 02.10.2020 на сумму 177009,34 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 177009,34 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 13 от 15.11.2020 платежным поручением № 1074 от 28.12.2020 в сумме 177009,34 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/1 «на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 548752,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 548752,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 14 от 15.11.2020 платежным поручением № 1075 от 28.12.2020 в сумме 548752,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта № ГС-2/2 «на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 02.10.2020 на сумму 439941,00 руб., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович, срок выполнения работ: с

момента заключения муниципального контракта до 15.11.2020 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Работы выполнены 15.11.2020, своевременно.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для проверки предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 15.11.2020 на сумму 439941,00 руб. получены и подписаны 03.12.2020.

Оплата выполненных работ произведена на основании счета № 15 от 15.11.2020 платежным поручением № 1076 от 28.12.2020 в сумме 439941,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (просрочка составляет 3 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Выводы:

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году составило 2726,039 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2638,548 тыс. руб., областного бюджета – 26,652 тыс. руб., местного бюджета – 26,922 тыс. руб., внебюджетных источников - 33,917 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено благоустройство 2 дворовых территорий и 2 общественных территорий.

Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, прокурору Подосиновского района.

Председатель
контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская