



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН  
Председатель  
Контрольно-счетной комиссии  
Подосиновского района  
\_\_\_\_\_ О. В. Клепиковская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

## **ОТЧЕТ**

### **о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года»

15.11.2024

№ 66

пгт Подосиновец

### **1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

п. 2.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Кировской области на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области от 04.12.2023 № 21;

план совместных мероприятий с участием Контрольно-счетной палаты Кировской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований на 2024 год;

пункт 3.4 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2023 № 08.

### **2. Цель контрольного мероприятия:**

Оценить законность и эффективность использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии).

### **3. Предмет контрольного мероприятия:**

Нормативные правовые акты и документы, подтверждающие предоставление и использование субсидий, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, приобретение товаров, выполнение работ (услуг), бюджетная и иная отчетность и документация.

Расходы муниципальных образований, осуществляемые за счет субсидий.

### **4. Объекты контрольного мероприятия:**

- Администрация Подосиновского городского поселения,
- Администрация Демьяновского городского поселения.

### **5. Проверяемый период: 2023 год и истекший период 2024 года.**

**6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11.10.2024 по 15.11.2024.**

### **7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**7.1. Проверка отбора объектов для проведения за счет субсидий капитального ремонта, ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройства защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – проведение работ).**

**7.1.1. Проверка наличия муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА), регулирующих порядок проведения опроса – голосования в целях отбора объектов для проведения работ. Оценка соответствия НПА законодательству о дорожной деятельности. Краткое описание установленной процедуры отбора объектов.**

В соответствии с п. 4.7. Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году (Приложение № 6-6 к Государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П), в 2024 году (Приложение № 7 к Государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П), субсидия предоставляется при проведении муниципальным образованием опроса-голосования в целях отбора объектов.

В соответствии с ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 17 Устава Подосиновского района опрос граждан проводится по инициативе:

1) районной Думы или главы Подосиновского района по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти области для учета мнения граждан об изменении целевого назначения земель Подосиновского района для объектов регионального и межрегионального значения.

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным лицом соответствующего акта.

3) жителей Подосиновского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Устава Подосиновского района опрос граждан назначается районной Думой не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения.

Согласно ч. 4 ст. 17 Устава Подосиновского района Решение районной Думы о назначении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней с момента его принятия. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Администрации Подосиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Решение районной Думы о назначении опроса-голосования не принималось.**

Опрос-голосование в целях отбора объектов проходил на платформе обратной связи в сети «Интернет» на сайте Госуслуг. **Уставом Подосиновского района не определено проведение опроса-голосования в случае его проведения с использованием сайта Госуслуг.**

Постановлением Администрации Подосиновского района от 16.01.2023 № 08 создана комиссия по выбору объектов ремонта автомобильных дорог, выбранных населением, утвержден ее состав.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 16.08.2022 № 80.1 утверждена комиссия по проведению отбора объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог в 2023-2025 годах на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области.

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 10.08.2022 № 73/1 утвержден состав комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования для проведения их капитального ремонта и ремонта в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение.

**7.1.2. Перечень и характеристика объектов для проведения отбора (кем сформирован перечень объектов для голосования, техническое состояние объектов, назначение дороги, основные пользователи и т.д.).**

В соответствии с п. 4 Положения (методических рекомендаций) о порядке формирования перечня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих ремонту, направленных муниципальным образованиям области согласно письма министерства транспорта Кировской области от 27.07.2022 № 1956-48-05-04 для использования в работе (далее – Положение о порядке формирования перечня автомобильных дорог), предварительный перечень объектов формируется на 3-х летний период комиссией по отбору автодорог для ремонта, утвержденной постановлением администрации, с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый период. **Предварительный перечень объектов на 3-х летний период не сформирован.**

**В нарушение п. 5 Положения о порядке формирования перечня автомобильных дорог отсутствуют документы, подтверждающие критерии оценки отбора объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

К проверке представлена копия решения Подосиновского районного суда от 19.10.2022, согласно которому принято решение: обязать муниципальное образование «Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» в лице администрации Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области в срок до 15.08.2023 организовать приведение участка проезжей части ул. Строительная пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на всем протяжении дороги в соответствии с требованиями п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.4, 6.9 ГОСТ Р 50597-2017.

К проверке представлены акты осмотра автомобильных дорог (улиц) **(выбранных в результате опроса-голосования)** по форме согласно приложению № 2 к Положению о порядке формирования перечня автомобильных дорог, ведомости дефектов, в которых указаны виды и объемы планируемых работ.

В соответствии с актами осмотра автомобильных дорог (улиц) ул. Свободы пгт Подосиновец, ул. Советская пгт Подосиновец, ул. Набережная пгт Подосиновец, ул. Свободы пгт Демьяново, ул. Энергетиков пгт Демьяново, ул. Строительная пгт Демьяново комиссиями произведен визуальный осмотр участков автомобильных дорог.

Комиссиями установлено, что состояние дорожного покрытия не соответствует нормативным требованиям, его ровность и сцепные качества снизились до предельно допустимых значений. На элементах дороги накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию невозможно или экономически нецелесообразно.

Для приведения в нормативное состояние участков автомобильных дорог (улиц), восстановления транспортно-эксплуатационного состояния до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований, организации и обеспечения безопасности движения, необходимо предусмотреть выполнение работ по их ремонту.

В перечень дорог, подлежащих ремонту в 2023 году, на опрос-голосование было вынесено:

*по пгт Подосиновец 4 объекта:*

- улица Советская,

- улица Набережная,
- улица Садовая,
- улица Свободы;
- по пгт Демьяново 4 объекта:*
- улица Боровая,
- улица Свободы,
- улица Строительная,
- улица Энергетиков.

В опрос-голосование по ремонту дорог в первую очередь в 2024 году были вынесены следующие объекты:

*пгт Подосиновец*

- ул. Набережная (1,2 км - участок от Памятника «Неизвестному солдату» - до Автостанции),
- ул. Советская (0,2 км - участок от перекрестка с ул. Школьная - до Памятника «Неизвестному солдату»),
- ул. Победы (0,48 км).

*пгт Демьяново*

- ул. Строительная,
- ул. Энергетиков.

**Акты осмотра представлены не на весь перечень дорог, включенных в опрос-голосование на 2023 и 2024 годы.**

**7.1.3. Оценка соблюдения требований законодательства к планированию дорожной деятельности при проведении отбора объектов для проведения работ.**

Согласно ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) планирование дорожной деятельности осуществляется органами местного самоуправления на основании документации по организации дорожного движения, документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 28.12.2022 № 133 установлены нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского городского поселения, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог других технических категорий, в размере 20,325 тыс. руб./км – содержание; утверждены Правила расчета финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского городского поселения согласно приложению. **Фактически расчеты финансовых затрат на содержание автомобильных дорог не производятся.**

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2022 № 138 утверждены Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, согласно приложению 1 (далее – Положение об оценке технического состояния дорог), Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, согласно приложению 2 (далее - Положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог).

**В нарушение пунктов Положения о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог:**

- п. 5 - не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог комиссией (должна проводиться не реже одного раза в год);
- п. 9 – не оформлены акты оценки технического состояния автомобильных дорог согласно приложению 3 к Положению,
- п. 10 – не оформлены акты обследования автобусного маршрута.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 28.12.2022 № 134 утвержден порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского городского поселения, их участков и сооружений на них (далее – Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог).

**В нарушение п. 2 Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог не разрабатываются годовые планы (перечни) работ.**

Согласно п. 2.3. Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог основным документам, разрабатываемым при планировании дорожных работ, является муниципальная программа «Развитие муниципального управления» за счет средств дорожного фонда.

**В нарушение Федерального закона № 257-ФЗ Администрацией Демьяновского городского поселения:**

- ст. 14 не разрабатываются годовые планы дорожных работ;
- п. 11 ч. 1 ст. 13 не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
- ч. 2 ст. 17 и ч. 2 ст. 18 не установлен муниципальным правовым актом порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения. К проверке представлены акты обследования технического состояния автомобильных дорог, участвующих в опросе-голосовании. Оценка проведена визуально;
- п. 4 ст. 17 не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог.

Муниципальная программа муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области «Развитие муниципального управления» на 2022-2027 годы утверждена постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 26.10.2021 № 82.1 (с изменениями) (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы являются:

- ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- выявление комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Подосиновского городского поселения.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществляется за счет средств субсидии.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по дорожной деятельности в муниципальную программу включаются под фактически выделенные объемы финансирования.

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 30.12.2022 № 140 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2022-2024 годы» (далее – муниципальная программа) (с изменениями внесенными Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 31.01.2024 № 13).

Согласно паспорта муниципальной программы цель муниципальной программы: повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- повышение надежности транспортной инфраструктуры,
- обеспечение более комфортных условий проживания населения поселения, безопасности дорожного движения.

Исполнителем муниципальной программы является Администрация Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области.

Одними из мероприятий программы являются:

- ремонт автомобильной дороги ул. Свободы пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области,
- ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области,
- ремонт автомобильной дороги ул. Строительная пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области.

**Проверкой установлено, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – мероприятия) должны были быть запланированы в бюджете Демьяновского городского поселения (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) и использованы за счет муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2022-2024 годы».**

**В соответствии с бюджетом поселения финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет муниципальной программы «Развитие муниципального управления», что не соответствует целям этой муниципальной программы. Муниципальной программой финансирование этих мероприятий не предусмотрено.**

**Таким образом, отмечается нарушение принципов бюджетной системы Российской Федерации в части адресности и целевого характера бюджетных средств - ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и п. 4 ст. 21 БК РФ в части формирования целевых статей расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами.**

#### **7.1.4. Описание фактического проведения процедуры голосования.**

В 2022 году Администрацией Демьяновского городского поселения голосование проводилось в социальной сети ВКонтакте в трех сообществах с 22.08.2022 по 31.08.2022. По итогам проведения голосования в соответствии с итоговым протоколом заседания комиссии от 01.09.2022 определены следующие дороги, подлежащие ремонту по их очередности:

- улица Свободы – 247 голосов (31,79 %),
- улица Энергетиков – 239 голосов (30,76 %).
- улица Строительная – 160 голосов (20,59 %),
- улица Боровая – 131 голос (16,86 %).

Всего приняло участие в голосовании 777 человек (15,66 % от численности населения, имеющих право на голосование).

Также опрос – голосование проводился в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в модуле «Общественное голосование» Платформы обратной связи.

В 2022 году опрос-голосование проходил с 30.08.2022 по 06.09.2022.

Согласно протоколу результатов опроса голосования граждан по отбору объектов для включения в перечень автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих ремонту в 2023-2025 годах от 07.09.2022:

*по Подосиновскому городскому поселению* количество граждан, принявших участие в голосовании на едином портале государственных услуг, составляет 17 человек (0,46 % от численности населения, имеющих право на голосование). Голоса распределились следующим образом:

- улица Советская – 4 (23,53 %),
- улица Набережная – 4 (23,53 %),
- улица Садовая – 3 (17,65 %),
- улица Свободы – 6 (35,29 %);

*по Демьяновскому городскому поселению* количество граждан, принявших участие в голосовании на едином портале государственных услуг, составляет 12 человек (0,24 % от численности населения, имеющих право на голосование). Голоса распределились следующим образом:

- улица Боровая – 3 (25,0 %),
- улица Свободы – 4 (33,33 %),
- улица Строительная – 2 (16,67 %),
- улица Энергетиков – 3 (25,0 %).

Согласно протоколу заседания комиссии по выбору объектов ремонта автомобильных дорог, выбранных населением, от 17.01.2023 комиссия решила выбрать объектами ремонта на 2023 год следующие автомобильные дороги:

- улица Свободы, пгт Подосиновец – 3474800,74 руб.,
- улица Советская, пгт Подосиновец – 11164520,40 руб.,
- улица Свободы, пгт Демьяново – 9416888,40 руб.,
- улица Энергетиков, пгт Демьяново – 1388626,80 руб.

В 2023 году опрос-голосование проходил с 14.06.2023 по 31.07.2023.

Согласно протоколу результатов опроса голосования граждан по отбору объектов для включения в перечень автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих ремонту в 2024 году от 01.08.2023

*по Подосиновскому городскому поселению* количество граждан, принявших участие в голосовании на едином портале государственных услуг, составляет 161 человек (4,37 % от численности населения, имеющих право на голосование). Голоса распределились следующим образом:

- ул. Набережная – 133 (82,6 %),
- ул. Советская – 17 (10,5 %),
- ул. Победы – 11 (6,9 %);

*по Демьяновскому городскому поселению* в голосовании количество граждан, принявших участие в голосовании на едином портале государственных услуг, составляет 216 человек (4,44 % от численности населения, имеющих право на голосование). Голоса распределились следующим образом:

- ул. Строительная – 132 (61,1 %),
- ул. Энергетиков – 84 (38,9 %).

В соответствии с протоколом заседания комиссии по выбору объектов ремонта автомобильных дорог, выбранных населением, от 01.08.2023 объектами ремонта на 2024 год выбраны:

- ул. Набережная, пгт Подосиновец (1 место, 0,94 км),
- ул. Советская, пгт Подосиновец (2 место, 0,2 км),
- ул. Строительная, пгт Демьяново (1 место, 0,6 км).

Согласно протоколу заседания комиссии об определении объемов субсидии на ремонт автомобильных дорог от 24.08.2023 комиссия распределила объемы субсидии на ремонт в 2024 году на следующие автомобильные дороги:

- ул. Набережная, пгт Подосиновец (1 место, 0,94 км) – 12150 тыс. руб.
- ул. Советская, пгт Подосиновец (2 место, 0,2 км) – 0,
- ул. Строительная, пгт Демьяново (1 место, 0,6 км) – 10900 тыс. руб.

Расходы местного бюджета на проведение опрос - голосования отсутствуют.

## 7.2. Анализ структуры межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее – МБТ), направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### Структура МБТ

тыс. руб.

Наименование МБТ	2022 год		2023 год		текущий период 2024 года	
	уточненный план	факт	уточненный план	факт	уточненный план	факт
<i>Субсидии бюджетам на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, в том числе</i>						
Подосиновское городское поселение	6064,0	6064,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Демьяновское городское поселение	22150,7	22150,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе</i>						
Подосиновское городское поселение	0,0	0,0	13455,6	13455,6	12863,0	12863,0
Демьяновское городское поселение	0,0	0,0	10794,8	10794,7	10896,5	10896,5
<i>Субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области (исправление профиля гравийных оснований дорог, с. Октябрь), в том числе</i>						
Подосиновское городское поселение	505,4	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе</i>						
Подосиновское городское поселение	1035,0	1035,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Итого</i>						
Подосиновское городское поселение	7604,4	7600,1	13455,6	13455,6	12863,0	12863,0
Демьяновское городское поселение	22150,7	22150,7	10794,8	10794,7	10896,5	10896,5

На 2022 год объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования **Подосиновскому городскому поселению**, составил 7604,4 тыс. руб., израсходовано 7600,1 тыс. руб. или 99,9%.

В 2022 году из областного бюджета были предоставлены:

- субсидия бюджетам на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в сумме 6064,0 тыс. руб., выделенные средства израсходованы в полном объеме;

- субсидия на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области (исправление профиля гравийных оснований дорог, с. Октябрь) в сумме 505,4 тыс. руб., израсходовано 501,1 тыс. руб. (99,1 % от плана);

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1035,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1035,0 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Уточненный план на 2023 год утвержден в сумме 13455,6 тыс. руб., фактически израсходовано 13455,6 тыс. руб. или 100,0 %. Предоставлена субсидия бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 13455,6 тыс. руб., израсходована в полном объеме.

На 2024 год уточненный план межбюджетных трансфертов предусмотрен в сумме 12863,0 тыс. руб., за текущий период 2024 года израсходовано 12863,0 тыс. руб. или 100,0 %. Предоставлена субсидия бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 12863,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме.

На 2022 год объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования **Демьяновскому городскому поселению**, составил 22150,7 тыс. руб., израсходовано 22150,7 тыс. руб. или 100,0%. В 2022 году из областного бюджета была предоставлена субсидия бюджетам на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в сумме 22150,7 тыс. руб., выделенные средства израсходованы в полном объеме.

Уточненный план на 2023 год утвержден в сумме 10794,8 тыс. руб., фактически израсходовано 10794,7 тыс. руб. или 100,0 %. Предоставлена субсидия бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 10794,7 тыс. руб., израсходована в полном объеме.

На 2024 год уточненный план межбюджетных трансфертов предусмотрен в сумме 10896,5 тыс. руб., за текущий период 2024 года израсходовано 10896,5 тыс. руб. или 100,0 %. Предоставлена субсидия бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного

значения в сумме 10896,5 тыс. руб., средства израсходованы в сумме 10896,5 тыс. руб. (100,0 %).

### **7.3. Проверка своевременности внесения объема ассигнований на проведение работ в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись), внесения мероприятий в муниципальные программы, заключения соглашений о предоставлении субсидии.**

#### **2023 год**

В соответствии с Таблицей 68 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год» Приложения 34 к Закону Кировской области от 19.12.2022 № 149-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновскому городскому поселению Подосиновского района Кировской области предусмотрен объем субсидии в сумме 13455,6 тыс. руб., Демьяновскому городскому поселению Подосиновского района Кировской области - 10794,8 тыс. руб. (введено Законом Кировской области от 16.02.2023 №152-ЗО).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 19.12.2022 № 05/22 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» (с изменениями) на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей сумме 14639,32 тыс. руб., в том числе:

КБК 988 04 09 0200015210 200 – 13455,60 тыс. руб. (средства областного бюджета),

КБК 988 04 09 02000S5210 200 – 13,47 тыс. руб. (софинансирование из средств местного бюджета),

КБК 988 04 09 02000U5210 200 – 1170,25 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Бюджетные ассигнования предусмотрены Решением Подосиновской поселковой Думы от 10.03.2023 № 09/31 «О внесении изменений в Решение Подосиновской поселковой Думы от 19.12.2022 № 05/22»).

Изменения в муниципальную программу в части включения расходов в рамках отдельных мероприятий внесены Решением Подосиновской поселковой Думы от 13.03.2023 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 26.10.2021 № 82.1» своевременно, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского

городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 20.11.2013 № 110.

Решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2022 № 04/14 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) на 2023 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей сумме 10805,6 тыс. руб., в том числе:

КБК 989 04 09 0100015210 200 – 10794,8 тыс. руб. (средства областного бюджета),

КБК 989 04 09 01000S5210 200 – 10,8 тыс. руб. (софинансирование из средств местного бюджета).

### **2024 год**

В соответствии с Таблицей 36 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024 год» Приложения 33 к Закону Кировской области от 15.12.2023 № 228-ЗО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновскому городскому поселению Подосиновского района Кировской области предусмотрен объем субсидии в сумме 12863,0 тыс. руб., Демьяновскому городскому поселению Подосиновского района Кировской области предусмотрен объем субсидии в сумме 10896,5 тыс. руб. (в редакции Закона Кировской области от 28.10.2024 № 318-ЗО).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 25.12.2023 № 19/63 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) на 2024 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей сумме 12877,37 тыс. руб., в том числе:

КБК 988 04 09 02Q2815210 200 – 12863,00 тыс. руб. (средства областного бюджета),

КБК 988 04 09 02Q28S5210 200 – 12,88 тыс. руб. (софинансирование из средств местного бюджета),

КБК 988 04 09 02Q28U5210 200 – 1,49 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Решением Подосиновской поселковой Думы от 25.12.2023 № 170 «О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского

городского поселения от 26.10.2021 № 82.1» расходы предусмотрены в рамках отдельного мероприятия.

Решением Демьяновской поселковой Думы от 20.12.2023 № 13/58 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) на 2024 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей сумме 10910,9 тыс. руб., в том числе:

КБК 989 04 09 01Q2815210 200 – 10900,00 тыс. руб. (средства областного бюджета),

КБК 989 04 09 01Q28S5210 200 – 10,9 тыс. руб. (софинансирование из средств местного бюджета).

В 2023 году на реализацию отдельного мероприятия муниципальной программы «Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец; Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец» было израсходовано 14639,32 тыс. руб. (100,0 % от плана), в том числе за счет средств областного бюджета – 13455,60 тыс. руб., местного бюджета – 1183,72 тыс. руб.

За истекший период 2024 года по отдельному мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец» произведены расходы на сумму 12875,88 тыс. руб. (100,0 от плана), за счет средств местного бюджета на сумму 12,89 тыс. руб. (100,0 % от плана).

**В нарушение требований ст. 179 БК РФ не вносятся изменения в муниципальную программу по уточнению бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете поселения.**

Согласно Приложения № 1 к муниципальной программе финансирование мероприятий составляет:

- ремонт автомобильной дороги ул. Свободы пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 2023 год средства областного бюджета – 9407,471 тыс. руб., средства бюджета поселения – 9,4174 тыс. руб.,

- ремонт автомобильной дороги ул. Энергетиков пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 2023 год средства областного бюджета – 1387,929 тыс. руб. (должно быть 1387,329 тыс. руб.), средства бюджета поселения – 1,390 тыс. руб. (должно быть 1389,80 тыс. руб.),

- ремонт автомобильной дороги ул. Строительная пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 2024 год средства областного бюджета – 10900,0 тыс. руб., средства бюджета поселения – 10,911 тыс. руб.

Между министерством транспорта Кировской области и администрациями поселений заключены Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Администрацией Подосиновского городского поселения от 01.03.2023 № 043М (далее – Соглашение от 01.03.2023 № 043М),
- Администрацией Демьяновского городского поселения от 17.03.2023 № 044М (далее – Соглашение от 17.03.2023 № 044М).

**В нарушение аб. 2 п. 4.3. Порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году (приложение № 6-6 к государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П), в соответствии с которым Соглашение о предоставлении субсидий, предусмотренных законом Кировской области об областном бюджете, заключаются ежегодно до 15 февраля очередного финансового года, несвоевременно заключены соглашения.**

**В нарушение п. 3.2.2. Соглашения от 01.03.2023 № 043М на момент заключения соглашения бюджетные ассигнования на расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств областного бюджета, Администрацией Подосиновского городского поселения были не предусмотрены.**

Между министерством транспорта Кировской области и администрациями поселений заключены Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета

- Администрацией Подосиновского городского поселения от 13.02.2024 № 047М (далее – Соглашение от 13.02.2024 № 047М),
- Администрацией Демьяновского городского поселения от 14.02.2024 № 048М (далее – Соглашение от 14.02.2024 № 048М).

Согласно п. 1.1. Соглашений предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П.

Условия предоставления субсидии, установленные п. 3.2. Соглашений, выполнены.

#### **7.4. Проверка использования субсидий.**

**7.4.1. Плановые и фактические объемы субсидий, причины неосвоения, суммы возврата в областной бюджет.**

## **Администрация Подосиновского городского поселения**

**2023 год**

На основании Соглашения от 01.03.2023 № 043М общий объем бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрен в сумме 13469071,00 руб., в том числе субсидия из областного бюджета 13455600,00 руб.

В соответствии с приложением № 1 и № 2 к соглашению от 01.03.2023 № 043М субсидия предоставляется на:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец с объемом финансового обеспечения на мероприятия в соответствии с Соглашением всего в сумме 10272041,00 руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 10261768,00 руб., протяженностью 0,81 км,

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец с объемом ассигнований в сумме 3197030,00 руб., в том числе: за счет средств субсидии 3193832,00 руб., протяженностью 0,25 км.

Согласно Отчету об использовании субсидии за декабрь 2023 года (Приложение № 6 к соглашению № 043М от 01.03.2023), в соответствии с КС-3 выполнено всего 14639,32114 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 13455,60000 тыс. руб., средств местного бюджета 1183,72114 тыс. руб., 1,06000 км., из них:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец всего 11164,5204 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 10261,7680 тыс. руб., средств местного бюджета 902,7524 тыс. руб., 0,8100 км.,

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец всего 3474,80074 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 3193,83200 тыс. руб., средств местного бюджета 280,96874 тыс. руб., 0,25000 км.

Остаток субсидии из областного бюджета отсутствует.

**2024 год**

На основании Соглашения от 13.02.2024 № 047М общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 12875881,88 руб., в том числе субсидии из областного бюджета 12863000,00 руб. В соответствии с приложение № 1 и № 2 субсидия предоставляется на ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец с объемом ассигнований в сумме 12875881,88 руб., в том числе субсидии – 12863000,00 руб., протяженностью 0,714 км.

Согласно Отчету об использовании субсидии на 01.10.2024 (Приложение № 6 к соглашению № 047М от 13.02.2024), в соответствии с КС-3 выполнено всего 12876,79522 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 12863,00000 тыс. руб., средств местного бюджета 13,79522 тыс. руб., 0,714 км.

Остаток субсидии из областного бюджета отсутствует.

## **Администрация Демьяновского городского поселения**

**2023 год**

На основании Соглашения от 17.03.2023 № 044М общий объем бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрен в сумме 10805607,20 руб., в том числе субсидия из областного бюджета 10794800,00 руб.

В соответствии с приложением № 1 и № 2 к соглашению от 17.03.2023 № 044М субсидия предоставляется на:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района с объемом финансового обеспечения на мероприятия в соответствии с Соглашением всего в сумме 9416888,40 руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 9407471,00 руб., протяженностью 0,653 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района с объемом ассигнований в сумме 1388718,80 руб., в том числе: за счет средств субсидии 1387329,00 руб., протяженностью 0,093 км.

Согласно Отчету об использовании субсидии за декабрь 2023 года (Приложение № 6 к соглашению № 044М от 17.03.2023), в соответствии с КС-3 выполнено всего 10805,5152 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 10794,708 тыс. руб., средств местного бюджета 10,8072 тыс. руб., 0,748 км., из них:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района

всего 9416,8884 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 9407,471 тыс. руб., средств местного бюджета 9,4174 тыс. руб., 0,653 км.,

- ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района

всего 1388,6268 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 1387,237 тыс. руб., средств местного бюджета 1,3898 тыс. руб., 0,095 км.

## **2024 год**

На основании Соглашения от 14.02.2024 № 048М общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год предусмотрен в сумме 10907407,50 руб., в том числе субсидии из областного бюджета 10896500,00 руб. В соответствии с приложением № 1 и № 2 субсидия предоставляется на ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново с объемом ассигнований в сумме 10907407,50 руб., в том числе субсидии – 10896500,00 руб., протяженностью 0,67 км.

Согласно Отчету об использовании субсидии на 20.09.2024 (Приложение № 6 к соглашению № 048М от 14.02.2024), в соответствии с КС-3 выполнено всего 10907,3957 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета 10896,48822 тыс. руб., средств местного бюджета 10,90748 тыс. руб., 0,67 км.

**7.4.2. Оценка эффективности размещения муниципального заказа (продолжительность закупочных процедур, проведение повторных торгов, количество участников торгов, процент и сумма экономии по результатам торгов, причины заключения контракта с единственным участником и др.).**

Закупки осуществлялись администрациями поселений в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Размещение закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

## **Администрация Подосиновского городского поселения**

### **2023 год**

1. Закупка на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец на сумму 11164520,40 руб. размещена 04.04.2023 (извещение о проведении электронного аукциона от 04.04.2023 № 0340200003323004487). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 11164520,40 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 5 на «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская пгт Подосиновец» на сумму 11164520,40 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 01.03.2023.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003323004487 от 13.04.2023 (идентификационный код закупки 233432600806643260100100340014211244) Администрацией Подосиновского городского поселения 25.04.2023 заключен муниципальный контракт № 0340200003323004487 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 11164520,40 руб. (далее – муниципальный контракт № 0340200003323004487 от 25.04.2023). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

2. Закупка на ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец на сумму 3474800,74 руб. размещена 04.04.2023 (извещение о проведении электронного аукциона от 04.04.2023 № 0340200003323004534). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 3474800,74 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 5 на «Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы пгт Подосиновец» на сумму 3474800,74 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 01.03.2023.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003323004534 от 13.04.2023 (идентификационный код закупки 233432600806643260100100330014211244) Администрацией Подосиновского городского поселения 25.04.2023 заключен муниципальный контракт № 0340200003323004534 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 3474800,70 руб. (далее – муниципальный контракт

№ 0340200003323004534 от 25.04.2023). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

### **2024 год**

Закупка на ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец на сумму 12876795,22 руб. размещена 06.05.2024 (извещение о проведении электронного аукциона от 05.06.2024 № 0340200003324005996). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 12876795,22 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № б/н на «Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец» на сумму 12876795,22 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 15.04.2024.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003324005996 от 20.05.2024 (идентификационный код закупки 243432600806643260100100480014211244) Администрацией Подосиновского городского поселения 31.05.2024 заключен муниципальный контракт № 0340200003324005996 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 12876795,22 руб. (далее – муниципальный контракт № 0340200003324005996 от 31.05.2024). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

### **Администрация Демьяновского городского поселения**

#### **2023 год**

1. Закупка на ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 9416888,40 руб. размещена 07.04.2023 (извещение о проведении электронного аукциона от 07.04.2023 № 0340200003323004896). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 9416888,40 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 3 на «Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы пгт Демьяново» на сумму 9416888,40 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 06.03.2023.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003323004896 от 18.04.2023 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100340014211244) Администрацией Демьяновского городского поселения 01.05.2023 заключен муниципальный контракт № 0340200003323004896 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 9416888,40 руб. (далее – муниципальный контракт № 0340200003323004896 от 01.05.2023). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

2. Закупка на ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 1388626,80 руб. размещена 07.04.2023 (извещение о проведении электронного аукциона от 07.04.2023 № 0340200003323004894). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 1388626,80 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 6 на «Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района» на сумму 1388626,80 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 20.03.2023.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003323004894 от 18.04.2023 (идентификационный код закупки 233432600816143260100100350014211244) Администрацией Демьяновского городского поселения 01.05.2023 заключен муниципальный контракт № 0340200003323004894 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 1388626,80 руб. (далее – муниципальный контракт № 0340200003323004894 от 01.05.2023). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

## **2024 год**

Закупка на ремонт автомобильной дороги по Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново на сумму 10907395,70 руб. размещена 08.05.2024 (извещение о проведении электронного аукциона от 08.05.2024 № 0340200003324006196). Для определения начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод. В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта НМЦК – 10907395,70 руб.

Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 11 на «Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново» на сумму 10907395,70 руб. проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» 15.04.2024.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0340200003324006196 от 21.05.2024 (идентификационный код закупки 243432600816143260100100100014211244) Администрацией Демьяновского городского поселения 03.06.2024 заключен муниципальный контракт № 0340200003324006196 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново с Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор») на сумму 10907395,70 руб. (далее – муниципальный контракт № 0340200003324006196 от 03.06.2024). Снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует.

**7.4.3. Проверка формирования начальной стоимости работ; наличие утвержденной проектной (сметной) документации, положительного заключения по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости, оценка наличия фактов необоснованного включения в цену**

**договоров (контрактов) подряда расходов на строительный контроль, проектирование и т.д.**

Согласно обоснованию начальной (максимальной) цены контракта используемый метод определения НМЦК – проектно-сметный метод, что соответствует ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проектно-сметная документация утверждена администрациями поселений в составе технического задания и сметы.

В соответствии с п. 4.5. Порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году (Приложение № 6-6 к Государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П), в 2024 году (Приложение № 7 к Государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П), субсидия предоставляется при наличии положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации или Правительством Кировской области.

Согласно аб. 2 п. 5 Порядка проведения проверки сметной стоимости отдельных видов работ и объектов, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 345-П «О проверке сметной стоимости отдельных видов работ и объектов», согласно которому проверка достоверности определения сметной стоимости в отношении сметной документации (сметы) по ремонту автомобильных дорог местного значения, за исключением ремонта автомобильных дорог, выполняемого в рамках инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, осуществляется Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» на безвозмездной основе.

Проверка достоверности определения сметной стоимости проведена Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» на безвозмездной основе.

**7.4.4. Оценка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров, качества и соответствия видов выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации.**

**Оценка фактов изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе исполнения: виды, объемы, стоимость, сроки выполнения работ и др.**

**Администрация Подосиновского городского поселения  
2023 год**

1. Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003323004487 от 25.04.2023 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: 31.08.2023 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,810 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

К проверке представлено уведомление АО «Вятавтодор» о завершении работ от 31.08.2023 № 178.

Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 300 от 31.08.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 31.08.2023, Заказчиком документ получен 31.08.2023.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 04.09.2023 № 147 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (Приложение № 6 к контракту) от 28.09.2023 (далее - акт приемочной комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 300 от 31.08.2023) не подписан, отказано при рассмотрении 15.09.2023.**

**Акт о приемке выполненных работ № 300 от 31.08.2023 (Исправление № 1 от 03.10.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 03.10.2023, Заказчиком документ получен и подписан 03.10.2023.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила**

ведения реестра контрактов), **отмечается недостоверное размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС размещен акт приемочной комиссии от 07.09.2023.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2023 № 1 на сумму 11164520,40 руб. (подписан Заказчиком 28.09.2023), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 11164520,40 руб. (подписана Заказчиком 28.09.2023).

2. Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003323004534 от 25.04.2023 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: 31.08.2023 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,250 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

К проверке представлено уведомление АО «Вятавтодор» о завершении работ от 31.08.2023 № 179.

Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 301 от 31.08.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 31.08.2023, Заказчиком документ получен 31.08.2023.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 04.09.2023 № 147 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (Приложение № 6 к контракту) от 28.09.2023 (далее - акт приемочной комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 301 от 31.08.2023) не подписан, отказано при рассмотрении 15.09.2023.**

**Акт о приемке выполненных работ № 301 от 31.08.2023 (Исправление № 1 от 03.10.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 03.10.2023, Заказчиком документ получен и подписан 03.10.2023.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается недостоверное размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС размещен акт приемочной комиссии от 07.09.2023.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2023 № 1 на сумму 3474800,74 руб. (подписан Заказчиком 28.09.2023), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 3474800,74 руб. (подписана Заказчиком 28.09.2023).

### **2024 год**

Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003324005996 от 31.05.2024 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: по 30.08.2024 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,714 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка и оплата работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.08.2024 № 119 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений ул. Набережная в пгт Подосиновец от 29.08.2024 (Приложение № 6 к контракту) (далее - акт приемочной комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 69/22 от 30.08.2024) подписан и отправлен Подрядчиком 30.08.2024, Заказчиком документ получен 30.08.2024, отказано при рассмотрении 30.08.2024.**

**Акт о приемке выполненных работ № 69/22 от 30.08.2024 (Исправление № 1 от 04.09.2024) подписан и отправлен Подрядчиком 04.09.2024, Заказчиком документ получен 04.09.2024, подписан 05.09.2024.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС не размещен акт приемочной комиссии от 29.08.2024, гарантийный паспорт.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 29.08.2024 № 1 на сумму 12876795,22 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.08.2024 № 1 на сумму 12876795,22 руб.

**Администрация Демьяновского городского поселения  
2023 год**

1. Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003323004896 от 01.05.2023 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: 31.08.2023 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,653 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

К проверке представлено уведомление АО «Вятавтодор» о завершении работ от 31.08.2023 № 180.

Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 302 от 31.08.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 31.08.2023, Заказчиком документ получен 31.08.2023.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Демьяновского городского поселения от 04.09.2023 № 111 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (Приложение № 6 к контракту) от 07.09.2023 (далее - акт приемочной комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами,

техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 302 от 31.08.2023) не подписан, отказано при рассмотрении 01.09.2023.**

**Акт о приемке выполненных работ № 302 от 31.08.2023 (Исправление № 1 от 12.09.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 12.09.2023, Заказчиком документ получен 12.09.2023, подписан 18.09.2023.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2023 № 1 на сумму 9416888,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 9416888,40 руб.

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС не размещена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 9416888,40 руб., гарантийный паспорт.**

2. Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003323004894 от 01.05.2023 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: 31.08.2023 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,095 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

К проверке представлено уведомление АО «Вяттавтодор» о завершении работ от 31.08.2023 № 181.

Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 304 от 31.08.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 31.08.2023, Заказчиком документ получен 31.08.2023.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Демьяновского городского поселения от 04.09.2023 № 111 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (Приложение № 6 к контракту) от 07.09.2023 (далее - акт приемочной

комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 304 от 31.08.2023) не подписан, отказано при рассмотрении 01.09.2023.**

**Акт о приемке выполненных работ № 304 от 31.08.2023 (Исправление № 1 от 12.09.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 12.09.2023, Заказчиком документ получен 12.09.2023, подписан 18.09.2023.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2023 № 1 на сумму 1388626,80 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 1388626,80 руб.

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС не размещена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2023 № 1 на сумму 1388626,80 руб., гарантийный паспорт.**

**2024 год**

Согласно п. 6.1. муниципального контракта № 0340200003324006196 от 03.06.2024 сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: по 30.08.2024 года.

Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 5).

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта протяженность Объекта: 0,670 км.

Согласно п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтных работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).

Приемка и оплата работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

К проверке представлено уведомление АО «Вятавтодор» о завершении работ от 30.08.2024 (без номера).

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 7.6. муниципального контракта распоряжением Администрации Демьяновского городского поселения от 03.09.2024 № 125 утверждена приемочная комиссия.

Согласно акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонтных автомобильных дорог и дорожных

сооружений ул. Строительная в пгт Демьяново от 03.09.2024 (Приложение № 6 к контракту) (далее - акт приемочной комиссии) предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново Подосиновского района приняты в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов.

**Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 70/22 от 30.08.2024) подписан и отправлен Подрядчиком 30.08.2024, Заказчиком документ получен 30.08.2024, отказано при рассмотрении 30.08.2024.**

**Акт о приемке выполненных работ № 70/22 от 30.08.2024 (Исправление № 1 от 04.09.2024) подписан и отправлен Подрядчиком 04.09.2024, Заказчиком документ получен 04.09.2024, подписан 10.09.2024.**

К проверке предоставлены акт приемки выполненных работ по форме КС-2 от 30.08.2024 № 1 на сумму 10907395,70 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.08.2024 № 1 на сумму 10907395,70 руб.

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается не размещение необходимой информации в ЕИС. В ЕИС не размещен акт приемочной комиссии от 29.08.2024, гарантийный паспорт.**

В процессе исполнения муниципальных контрактов дополнительные соглашения в части изменения видов, объемов и стоимости работ администрациями поселения не заключались.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам. Работы по ремонту дорог выполнены.

**7.4.5. Наличие и качество исполнительной документации (акты формы КС-2, справки формы КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на примененные материалы, конструкции, оборудование и др.).**

**Оценка организации и качества проведения строительного контроля, в том числе проводившегося КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» (при наличии).**

К проверке представлены акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, проекты производства работ, общие журналы работ, гарантийный паспорт, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, протоколы испытаний материалов, паспорта (паспорта качества), паспорта накладные на органоминеральную смесь, акты пробного уплотнения верхнего слоя, выравнивающего слоя, журналы укладки.

В соответствии с п. 3.2.7. Соглашения от 01.03.2023 № 043М, Соглашения от 17.03.2023 № 044М, п. 3.2.6. Соглашения от 13.02.2024 № 047М, Соглашения

от 14.02.2024 № 048М проведение Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» строительного контроля в соответствии с установленными порядками и договорами, заключаемыми на безвозмездной основе.

На оказание услуг строительного контроля с Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» заключены договора по осуществлению строительного контроля.

Согласно п. 1.5. договора услуги по осуществлению строительного контроля объекта оказываются на безвозмездной основе.

В актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 имеется отметка главного инженера проекта отдела Строительного контроля КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» Русских О.М.

**7.4.6. Проверка наличия гарантийных паспортов на законченные ремонт автомобильные дороги, соответствия установленных гарантийных сроков требованиям ОДМ 218.6.029-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения».**

**Проверка наличия и устранения гарантийных случаев, включая оценку своевременности выявления и устранения гарантийных недостатков.**

В соответствии с п. 5.1.50. муниципальных контрактов от 25.04.2023 № 0340200003323004487, от 25.04.2023 № 0340200003323004534, от 01.05.2023 № 0340200003323004896, от 01.05.2023 № 0340200003323004894 подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на все конструктивные элементы и работы в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» в разрезе конструктивных элементов. Срок гарантии качества составляет на: верхний слой покрытия – 4 года.

Гарантийный срок исчисляется со дня принятия результата работы Заказчиком (подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту).

Согласно п. 5.1.60. муниципального контракта № 0340200003324005996 от 31.05.2024 подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на все конструктивные элементы и работы в соответствии с приложением № 1 постановления Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений».

В разрезе конструктивных элементов. Срок гарантии качества составляет на: верхний слой покрытия из асфальтобетона – 7 лет.

Гарантийный срок исчисляется со дня принятия результата работы Заказчиком (подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту).

Согласно п. 5.1.60. муниципального контракта № 0340200003324006196 от 03.06.2024 срок гарантии качества составляет на: верхний слой покрытия из асфальтобетона – 8 лет.

Подрядчиком выданы:

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003323004487 от 25.04.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003323004534 от 25.04.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги ул. Набережная в пгт Подосиновец Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 7 лет (муниципальный контракт № 0340200003324005996 от 31.05.2024),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003323004896 от 01.05.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года (муниципальный контракт № 0340200003323004894 от 01.05.2023),

- гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту автомобильной дороги ул. Строительная в пгт Демьяново Подосиновского района, согласно которому гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 8 лет (муниципальный контракт № 0340200003324006196 от 03.06.2024).

#### **7.4.7. Оценка своевременности выполнения обязательств подрядчиками, полноты и качества претензионно-исковой работы по фактам ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками.**

Согласно представленным документам работы по муниципальным контрактам № 0340200003323004487 от 25.04.2023 по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец, № 0340200003323004534 от 25.04.2023 по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец выполнены в полном объеме в соответствии с установленными сроками выполнения работ по муниципальным контрактам в срок 31.08.2023.

Работы по муниципальному контракту № 0340200003324005996 от 31.05.2024 по ремонту автомобильной дороги ул. Набережная в пгт Подосиновец выполнены 30.08.2024 (без нарушения срока выполнения работ).

Согласно представленным документам работы по муниципальным контрактам № 0340200003323004896 от 01.05.2023 по ремонту автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново, № 0340200003323004894 от 01.05.2023 по ремонту автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново

выполнены в полном объеме в соответствии с установленными сроками выполнения работ по муниципальным контрактам в срок 31.08.2023.

Работы по муниципальному контракту № 0340200003324006196 от 03.06.2024 по ремонту автомобильной дороги ул. Строительная в пгт Демьяново выполнены 30.08.2024 (без нарушения срока выполнения работ).

**7.4.8. Проверка своевременности оплаты выполненных работ, размер авансовых платежей, наличие фактов неотработанных авансов по состоянию на 01.01.2024, наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ. Оценка причин несвоевременной оплаты работ.**

#### **Администрация Подосиновского городского поселения**

**2023 год**

1. Согласно п. 3.2. муниципального контракта № 0340200003323004487 от 25.04.2023 заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003323004487 от 25.04.2023 на общую сумму 11164520,40 руб. произведена платежными поручениями:

- № 955 от 04.10.2023 на сумму 10273,00 руб.,
- № 956 от 09.10.2023 на сумму 892479,40 руб.,
- № 957 от 20.10.2023 на сумму 10261768,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

2. Согласно п. 3.2. муниципального контракта № 0340200003323004534 от 25.04.2023 Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003323004534 от 25.04.2023 на общую сумму 3474800,74 руб. произведена платежными поручениями:

- № 958 от 04.10.2023 на сумму 3198,00 руб.,
- № 959 от 04.10.2023 на сумму 277770,74 руб.,
- № 960 от 20.10.2023 на сумму 3193832,00 руб.

Согласно отчету о расходовании предоставленной субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения по форме согласно

приложению № 5 к Соглашению от 01.03.2023 № 043М (далее – отчет о расходах) **по состоянию на 10.10.2023** произведены кассовые расходы за счет средств местного бюджета в общей сумме 1183721,14 руб., **предельный срок оплаты по контрактам - 12.10.2023.**

**Заявка на финансирование расходных обязательств** на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году по муниципальному образованию Подосиновское городское поселение (Приложение № 8 к соглашению) **направлена 10.10.2023.** Согласно Приложению № 8 заявка на финансирование расходных обязательств на 4 квартал (на октябрь) составляет 14639321,14 руб., в том числе из областного бюджета в сумме 13455600,00 руб., из местного бюджета 1183721,14 руб.

**Областные денежные средства в сумме 13455600,00 руб. поступили 19.10.2023. Срок оплаты по контрактам – 12.10.2023. Оплата произведена 20.10.2023. В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата по муниципальным контрактам произведена с нарушением сроков оплаты, просрочка составляет 8 дней.**

В соответствии с п. 8.8. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.** Подрядчик своим правом на взыскание неустойки за нарушение сроков оплаты, предусмотренным п. 8.8. муниципального контракта, не воспользовался.

## **2024 год**

Согласно п. 7.22. муниципального контракта № 0340200003324005996 от 31.05.2024 Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003324005996 от 31.05.2024 на общую сумму 12876795,22 руб. произведена платежными поручениями:

- № 877 от 06.09.2024 на сумму 12881,88 руб.,
- № 878 от 06.09.2024 на сумму 913,34 руб.,

- № 879 от 16.09.2024 на сумму 12863000,00 руб.

Заявка на финансирование расходных обязательств на предоставление субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение № 4 к соглашению) направлена 09.09.2024 (письмо Администрации Подосиновского городского поселения № 1280-02-19 от 09.09.2024). Субсидия на финансирование расходных обязательств составляет 12863000,00 руб.

**В нарушение п. 4.3.6.4. Соглашения от 13.02.2024 № 047М заявка на финансирование расходных обязательств из областного бюджета на квартал с разбивкой по месяцам по форме согласно приложению № 8 не направлена (представляется до 15 числа месяца, предшествующего началу каждого квартала).**

Областные денежные средства в сумме 12863000,00 руб. поступили 13.09.2024. Срок оплаты по контракту – 16.09.2024. Оплата произведена 16.09.2024., без нарушения срока оплаты.

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением срока размещено платежное поручение на оплату муниципального контракта за счет средств областного бюджета.**

#### **Администрация Демьяновского городского поселения 2023 год**

1. Согласно п. 3.2. муниципального контракта № 0340200003323004896 от 01.05.2023 заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003323004896 от 01.05.2023 на общую сумму 9416888,40 руб. произведена платежными поручениями:

- № 656 от 20.09.2023 на сумму 9417,40 руб.,

- № 703 от 05.10.2023 на сумму 9407471,00 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

2. Согласно п. 3.2. муниципального контракта № 0340200003323004894 от 01.05.2023 Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003323004894 от 01.05.2023 на общую сумму 1388626,80 руб. произведена платежными поручениями:

- № 657 от 20.09.2023 на сумму 1389,80 руб.,
- № 704 от 05.10.2023 на сумму 1387237,00 руб.

Согласно отчету о расходовании предоставленной субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения по форме согласно приложению № 5 к Соглашению от 17.03.2023 № 044М (далее – отчет о расходах) по состоянию на **21.09.2023** произведены кассовые расходы за счет средств местного бюджета в общей сумме 9417,40 руб., **предельный срок оплаты по контрактам - 11.09.2023. Фактически предельный срок оплаты по контрактам должен быть 27.09.2023** (в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. Документ о приемке подписан 18.09.2023).

**Заявка на финансирование расходных обязательств** на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за сентябрь 2023 года (Приложение № 4 к соглашению от 17.03.2023 № 044М) направлена **21.09.2023**. (письмо Администрации Демьяновского городского поселения № 1370-03-18 от 21.09.2023). Субсидия составляет 10794708,00 руб.

**Областные денежные средства в сумме 10794708,00 руб. поступили 03.10.2023. Срок оплаты по контрактам – 27.09.2023. Оплата произведена 05.10.2023. В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата по муниципальным контрактам произведена с нарушением сроков оплаты, просрочка составляет 8 дней.**

В соответствии с п. 8.8. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пенья устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ. Подрядчик своим правом на взыскание неустойки за нарушение сроков оплаты, предусмотренным п. 8.8. муниципального контракта, не воспользовался.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением срока размещены платежные поручения на оплату муниципальных контрактов за счет средств местного бюджета.**

**2024 год**

Согласно п. 7.22. муниципального контракта № 0340200003324006196 от 03.06.2024 Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0340200003324006196 от 03.06.2024 на общую сумму 10907395,70 руб. произведена платежными поручениями:

- № 689 от 18.09.2024 на сумму 10907,48 руб.,
- № 780 от 15.10.2024 на сумму 10896488,22 руб.

**Заявка на перечисление из областного бюджета бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за сентябрь 2024 года (Приложение № 4 к соглашению от 14.02.2024 № 048М) направлена 24.09.2024 (письмо Администрации Демьяновского городского поселения № 1344-03-18 от 24.09.2024). Субсидия составляет 10896488,22 руб.**

**Областные денежные средства в сумме 10896488,22 руб. поступили 14.10.2024. Срок оплаты по контракту – 19.09.2024. Оплата произведена 15.10.2024. В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оплата по муниципальным контрактам произведена с нарушением сроков оплаты, просрочка составляет 26 дней.**

В соответствии с п. 8.11. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34**

**БК РФ.** Подрядчик своим правом на взыскание неустойки за нарушение сроков оплаты, предусмотренным п. 8.11. муниципального контракта, не воспользовался.

## 7.5. Результаты использования субсидий.

**7.5.1. Выполнение показателей результативности предоставления субсидий и условий их предоставления, установленных в соглашениях, муниципальных программах. Достоверность отчетности об использовании субсидий.**

**2023 год**

Согласно отчетам о достижении значений показателей результативности использования субсидии за 2023 год (приложение № 7 к Соглашению) показатели результативности использования субсидии выполнены следующим образом:

Наименование мероприятий (объектов, проектов)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Сроки выполнения мероприятий	
			плановое	фактическое	плановое	фактическое
Субсидия на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:						
ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в пгт Подосиновец	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществлен за счет средств субсидии	км	0,81	0,81	31.08.2023	03.10.2023
ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Подосиновец	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществлен за счет средств субсидии	км	0,25	0,25	31.08.2023	03.10.2023
ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново Подосиновского	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт	км	0,093	0,095	31.08.2023	18.09.2023

района	которых осуществлен за счет средств субсидии					
ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы в пгт Демьяново Подосиновского района	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществлен за счет средств субсидии	км	0,653	0,653	31.08.2023	18.09.2023

В пгт Подосиновец отремонтированы ул. Советская (протяженностью 0,81 км), ул. Свободы (протяженностью 0,25 км) в срок 03.10.2023 при планируемой дате 31.08.2023 (фактически работы выполнены 31.08.2023, приемка работ по объекту, подписание документации осуществлялось до 03.10.2023).

В результате выполненных работ произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы пгт Демьяново протяженностью 0,653 км при плане 0,653 км, в срок 18.09.2023 при планируемой дате 31.08.2023 (фактически работы выполнены 31.08.2023, приемка работ по объекту, подписание документации осуществлялось до 18.09.2023).

При плане по протяженности автомобильной дороги по ул. Энергетиков в пгт Демьяново 0,093 км фактически отремонтировано 0,095 км (муниципальный контракт был заключен на большее расстояние 0,095 км в соответствии с утвержденной сметой) в срок 18.09.2023 при планируемой дате 31.08.2023 (фактически работы выполнены 31.08.2023, приемка работ по объекту, подписание документации осуществлялось до 18.09.2023).

## 2024 год

Согласно п. 4.3.6.2. Соглашения от 13.02.2024 № 047М, Соглашения от 14.02.2024 № 048М отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 7 к Соглашению представляется не позднее 31 декабря года предоставления субсидии.

В соответствии с приложением № 2 к Соглашению от 13.02.2024 № 047М, Соглашению от 14.02.2024 № 048М значения результатов использования субсидии следующие:

Наименование мероприятий (объектов, проектов), адреса объектов	Наименование результатов использования субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования субсидии	Сроки приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), проведения мероприятий, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (линейных объектов), приобретения объектов недвижимого имущества
ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществлен	километр	0,714	до 30.11.2024

	за счет средств субсидии			
ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная в пгт Демьяново	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, ремонт которых осуществлен за счет средств субсидии	километр	0,67	01.01.2024-30.11.2024

В результате выполненных работ произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в пгт Подосиновец протяженностью 0,714 км, по ул. Строительная в пгт Демьяново протяженностью 0,67 км сроком выполнения до 30.11.2024.

**7.5.2. Применение к муниципальному образованию мер ответственности за недостижение значений результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением, а также за неиспользование субсидий (наличие фактов и суммы санкций).**

Меры ответственности к муниципальным образованиям не применялись.

**7.5.3. Оценка эффекта от использования субсидий.**

В рамках выделенных денежных средств в 2023 году произведен ремонт автомобильных дорог по ул. Советская и ул. Свободы в пгт Подосиновец, по ул. Свободы и ул. Энергетиков в пгт Демьяново, в 2024 году по ул. Набережная в пгт Подосиновец, по ул. Строительная в пгт Демьяново.

Выполненные работы соответствуют предмету опроса-голосования граждан.

В результате выполненных работ протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, находящихся в нормативном состоянии, по Подосиновскому городскому поселению увеличилась за 2023 год на 1,06 км, за истекший период 2024 года на 0,714 км, по Демьяновскому городскому поселению - за 2023 год на 0,748 км, за истекший период 2024 года на 0,67 км.

Дополнительные расходы на отремонтированные автомобильные дороги после проведения работ не производились. Запланировано продолжение ремонта ул. Советская пгт Подосиновец, ул. Энергетиков пгт Демьяново (автомобильные дороги выбраны по итогам опроса-голосования граждан на 2025 год).

Сокращения объемов других МБТ из-за введения проверяемой субсидии не установлено.

Отремонтированные дороги имеют большой социальный эффект.

Автомобильные дороги по ул. Набережная, ул. Советская – главные улицы пгт Подосиновец, по ним проходят регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования; дороги обеспечивают транспортную доступность к объектам здравоохранения, к объектам образования, по ним проходят школьные автобусные маршруты. Автомобильная дорога по ул. Свободы обеспечивает транспортную доступность к объектам социальной

инфраструктуры (школа, детский сад, дом детского творчества, МФЦ, библиотека, магазины, больница и др.).

По автомобильным дорогам по ул. Энергетиков, ул. Строительная пгт Демьяново проходят регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования. Автомобильная дорога по ул. Свободы обеспечивает транспортную доступность к объектам социальной инфраструктуры (школа, библиотека, магазины и др.). Автомобильные дороги обеспечивают транспортную доступность к объектам здравоохранения, к объектам образования. Имеется решение суда на приведение участка проезжей части ул. Строительная пгт Демьяново на всем протяжении дороги в соответствии с требованиями п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.4, 6.9 ГОСТ Р 50597-2017.

Автомобильные дороги ведут в центр поселков, используются жителями ежедневно.

## **8. Выводы:**

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

**8.1.** В нарушение п. 4 Положения (методических рекомендаций) о порядке формирования перечня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих ремонту, направленных муниципальным образованиям области согласно письма министерства транспорта Кировской области от 27.07.2022 № 1956-48-05-04 для использования в работе (далее – Положение о порядке формирования перечня автомобильных дорог), предварительный перечень объектов на 3-х летний период не сформирован.

В нарушение п. 5 Положения о порядке формирования перечня автомобильных дорог отсутствуют документы, подтверждающие критерии оценки отбора объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акты осмотра представлены не на весь перечень дорог, включенных в опрос-голосование на 2023 и 2024 годы.

**8.2.** В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией Демьяновского городского поселения:

- ст. 14 не разрабатываются годовые планы дорожных работ,
- п. 11 ч. 1 ст. 13 не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели,
- ч. 2 ст. 17 и ч. 2 ст. 18 не установлен муниципальным правовым актом порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения,
- п. 4 ст. 17 не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог.

**8.3.** В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), п. 2 Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Подосиновского

городского поселения, их участков и сооружений на них, утвержденного Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 28.12.2022 № 134, Администрацией Подосиновского городского поселения не разрабатываются годовые планы дорожных работ.

**8.4.** В нарушение Федерального закона № 257-ФЗ при планировании дорожной деятельности Администрацией Подосиновского городского поселения не соблюдаются нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**8.5.** В нарушение пунктов Положения о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2022 № 138 согласно приложению 2, Администрацией Подосиновского городского поселения:

- п. 5 - не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог комиссией (должна проводиться не реже одного раза в год);
- п. 9 – не оформлены акты оценки технического состояния автомобильных дорог согласно приложению 3 к Положению,
- п. 10 – не оформлены акты обследования автобусного маршрута.

**8.6.** В Администрации Демьяновского городского поселения отмечается нарушение принципов бюджетной системы Российской Федерации в части адресности и целевого характера бюджетных средств - ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и п. 4 ст. 21 БК РФ в части формирования целевых статей расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – мероприятия) должны были быть запланированы в бюджете Демьяновского городского поселения (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) и использованы за счет муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2022-2024 годы».

В соответствии с бюджетом поселения финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет муниципальной программы «Развитие муниципального управления», что не соответствует целям этой муниципальной программы. Муниципальной программой финансирование этих мероприятий не предусмотрено.

**8.7.** В нарушение требований ст. 179 БК РФ Администрацией Демьяновского городского поселения не вносятся изменения в муниципальную программу по уточнению бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете поселения.

**8.8.** В нарушение аб. 2 п. 4.3. Порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений

покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П согласно приложения № 6-6 к государственной программе Кировской области «Развитие транспортной системы», несвоевременно заключены Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**8.9.** В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила ведения реестра контрактов), отмечается несвоевременное размещение, недостоверное размещение, не размещение необходимой информации в ЕИС.

**8.10.** В нарушение п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), п. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ произведена оплата выполненных работ за счет средств областного бюджета с нарушением сроков оплаты, определенных условиями контрактов:

Администрацией Подосиновского городского поселения по двум муниципальным контрактам № 0340200003323004487 от 25.04.2023, № 0340200003323004534 от 25.04.2023 (просрочка составляет 8 дней);

Администрацией Демьяновского городского поселения по трем муниципальным контрактам № 0340200003323004896 от 01.05.2023 (просрочка составляет 8 дней), № 0340200003323004894 от 01.05.2023 (8 дней), № 0340200003324006196 от 03.06.2024 (26 дней).

В соответствии со ст. 306.1 БК РФ нарушение условий контрактов является бюджетным нарушением.

Нарушение сроков оплаты выполненных работ могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае взыскания штрафных санкций в виде пени, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ.

## **9. Предложения:**

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу, в прокуратуру Подосиновского района.