



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН  
Председатель  
Контрольно-счетной комиссии района  
\_\_\_\_\_ О. В. Клепиковская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Демьяновском городском поселении за 2022 год»**

27.01.2023

№ 5

пгт Подосиновец

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 3.8 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2022 № 20.

**2. Цели контрольного мероприятия:**

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

**3. Предмет контрольного мероприятия:**

Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятия; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, иная документация.

**4. Объекты контрольного мероприятия:**

- Администрация Демьяновского городского поселения.

**5. Сроки проведения контрольного мероприятия:**

с 23.01.2023 по 27.01.2023.

**6. Проверяемый период деятельности:**

2022 год.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

## **Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.**

### ***Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию мероприятий ФСГС***

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П утверждена Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (далее – государственная программа).

Для реализации государственной программы Администрацией Демьяновского городского поселения разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

- Постановления Администрации Демьяновского городского поселения от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 гг.» (с изменениями от 15.11.2017 № 112, от 20.11.2017 № 114, от 01.08.2019 № 69, от 15.10.2019 № 90, от 23.10.2019 № 93),

от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года» (с изменениями от 11.06.2020 № 58/1, от 29.10.2020 № 113, от 18.12.2020 № 130, от 02.04.2021 № 29, от 30.12.2021 № 122, 07.11.2022 № 101) (далее – муниципальная программа),

от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение»,

от 26.02.2021 № 12 «Об утверждении состава рабочей группы и плана информирования граждан по проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области»,

от 26.02.2021 № 13 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области»,

от 07.02.2022 № 13 «Об утверждении состава рабочей группы и плана информирования граждан по проведению рейтингового голосования по выбору общественной территории на 2023 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области»,

от 28.10.2021 № 96 «Об утверждении на 2022 год дизайн - проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы, продленной до 2024 года».

- Решения Демьяновской поселковой Думы

от 21.03.2013 № 7/26 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 21.12.2017 № 04/18),

от 23.12.2021 № 60/227 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

### ***Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий ФСГС***

Решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2021 № 60/227 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2721,5 тыс. руб., в том числе:

КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2713,8 тыс. руб.,

КБК 989 05 03 01000L5550 244 – 7,7 тыс. руб.

На 2023 год КБК 989 05 03 010F255550 244 - 2745,9 тыс. руб., на 2024 год КБК 989 05 03 010F255550 244 - 3082,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году составило 2721,546 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2659,833 тыс. руб., областного бюджета – 26,867 тыс. руб., местного бюджета – 27,139 тыс. руб., внебюджетных источников – 7,70705 тыс. руб.

За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории:

*благоустройство дворовых территорий:*

- ул. Юбилейная, д. № 7 пгт Демьяново (виды работ из минимального перечня - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн для мусора);

- ул. Юбилейная, д. № 5 пгт Демьяново (виды работ из минимального перечня - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн);

- ул. Советская, д. № 30 пгт Демьяново (виды работ из минимального перечня - ремонт дворовых проездов и тротуаров; из дополнительного перечня - устройство ливневой канализации, снос деревьев, разборка хозяйственных построек.);

*благоустройство общественной территории:*

- Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново (второй этап) (виды работ - реконструкция спортивной площадки с установкой новых элементов и ремонт существующих элементов).

## ***Проверка реализации мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий***

В соответствии с п. 3.1. муниципальной программы в целях благоустройства дворовых и общественных территорий проводится обследование физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, включаются в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

В ходе проведения инвентаризации состояния дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, поступивших в администрацию Демьяновского городского поселения, сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение № 4 к муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение 5 к муниципальной программе).

Согласно Приложению № 1 к муниципальной программе «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период» в Демьяновском городском поселении 120 многоквартирных домов, имеющих общее имущество.

В соответствии с п. 2. постановления Правительства Кировской области от 15.07.2021 № 362-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, в муниципальных образованиях Кировской области» (далее – порядок проведения инвентаризации) признано утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области».

В связи с этим **Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение» необходимо привести в соответствие с новым порядком проведения инвентаризации или принять новое.**

**В нарушение порядка проведения инвентаризации Администрацией поселения:**

- п. 2.1. ежегодные графики инвентаризации не утверждены; после завершения работ по благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории повторная инвентаризация не проводится, сроки инвентаризации не определены,

- п. 2.6. по результатам проведения первичной инвентаризации не составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы, соответственно в паспорт соответствующей территории результаты повторной инвентаризации не заносятся,

- п. 2.7. паспорт благоустройства территории главой администрации не утверждается.

***Проверка выполнения условий предоставления субсидии***

Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области с Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2022 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету №336321154-1-2022-001 от 28.01.2022 (далее - Соглашение), предметом которого является предоставление из областного бюджета Кировской области в 2022-2024 годах бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года», постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 30.12.2021 № 122 «О внесении изменений в постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 г. № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года».

В соответствии с п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

<b>Объем бюджетных ассигнований</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
<b>Всего:</b>	<b>2713839,00</b>	<b>2745859,00</b>	<b>3082324,00</b>
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	2686700,00	2718400,00	3051500,00

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественной территории.

Проверкой выполнения условий Соглашения в соответствии с п. 3.2. нарушений не установлено.

Локальные сметные расчеты проверены в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», получен положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости.

### ***Заключение муниципальных контрактов***

Размещение закупок на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

По результатам торгов Администрацией Демьяновского городского поселения заключено пять муниципальных контрактов на сумму 2721546,05 руб.:

- № ГС-1 от 14.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 515018,59 руб., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000111 от 04.02.2022 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100260014211244),

- № ГС-2 от 18.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 154141,00 руб., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000192 от 08.02.2022 (ИКЗ 223432600816143260100100270014299244),

- № ГС-3 от 19.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5 на сумму 868303,46 руб., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000201 от 09.02.2022 (ИКЗ 223432600816143260100100240014211244),

- № ГС-4 от 24.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7 на сумму 576534,36 руб., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 0340200003322000305 от 14.02.2022 (идентификационный код закупки 223432600816143260100100260014211244),

- № ГС-5 от 28.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ГОРКИ» на выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново на сумму 507450,00 руб., на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0340200003322001534 от 16 марта 2022 года (идентификационный код закупки 223432600816143260100100280014299244).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Администрацией Демьяновского городского поселения заключен муниципальный контракт №ГС-6 от 30.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис» на выполнение работ по реконструкции (ремонту) игрового и спортивного оборудования в парке Победу пгт Демьяново на сумму 100098,64 руб.

### ***Исполнение муниципальных контрактов***

По состоянию на 01.01.2023 заключенные муниципальные контракты на сумму 2721546,05 руб. исполнены в сумме 2721546,05 тыс. руб., 100,00 %.

- № ГС-1 от 14.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 515018,59 руб.

Заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № ГС-1 от 14.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д.30» от 28.09.2022.

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 Решение о согласовании (несогласовании) изменений существенных условий контракта (заключение) заседания комиссии по изменению существенных условий муниципального контракта (контракта), заключённого до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, утв. Постановлением от 16.09.2022 №80 Администрации Демьяновского городского поселения «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта (контракта), заключенного до 1 января 2023 года» п. 3.1 муниципального контракта изложен в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно)».

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости

выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 515018,59 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 40 от 30.09.2022 платежным поручением № 1001 от 10.11.2022 (списано 11.11.2022) в сумме 515018,59 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 2 на сумму 515018,59 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 31 на «Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30», утвержденному 14.02.2022 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой.

*- № ГС-2 от 18.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30 на сумму 154141,00 руб.*

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №ГС-2 от 18.02.2022 «выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.



Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 154141,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 41 от 30.09.2022 платежными поручениями № 1038 от 16.11.2022 в сумме 7707,05 руб., № 1070 от 23.11.2022 (списано 24.11.2022) в сумме 146433,95 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

**В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 15.11.2022, просрочка составляет 7 рабочих дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.**

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 2 на сумму 154141,00 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 32 на «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 30», утвержденному 18.02.2022 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой.

*- № ГС-3 от 19.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович на Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5 на сумму 868303,46 руб.*

В соответствии с п.3.1.срок выполнения Работ Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 14.09.2022 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14.09.2022 №3 на сумму 868303,46 руб. получены и подписаны Заказчиком 14.10.2022.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 38 от 14.09.2022 платежным поручением № 965 от 31.10.2022 в сумме 868303,46 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

**В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 28.10.2022, просрочка составляет 1 рабочий день). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.**

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 14.09.2022 № 2 на сумму 868303,46 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 41 на «Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 5», утвержденному 19.02.2022 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой.

*- № ГС-4 от 24.02.2022 с Индивидуальным предпринимателем Жамкочян Феликс Саркисович на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7 на сумму 576534,36 руб.*

На основании ч.65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Протокола № 1 от 19.09.2022 заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту №ГС-4 от 24.02.2022 «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7» от 28.09.2022, в соответствии с которым срок выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2022 года (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2022 №1 на сумму 576534,36 руб. получены и подписаны Заказчиком 31.10.2022.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 42 от 30.09.2022 платежным поручением № 1040 от 17.11.2022 (списано 18.11.2022) в сумме 576534,36 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

**В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 15.11.2022, просрочка составляет 3 рабочих дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.**

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2022 № 1 на сумму 576534,36 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 51 на «Выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 7», утвержденному главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой **без даты.**

*- № ГС-5 от 28.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЕ ГОРКИ» на выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново на сумму 507450,00 руб.*

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 12.08.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 12.08.2022 №01 на сумму 507450,00 руб. получены и подписаны Заказчиком 28.09.2022.

Акт приемки в эксплуатацию объекта в рамках муниципального контракта № ГС-5 «Выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново» от 12.08.2022 подписан Председателем приемочной комиссии 09.09.2022.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 193 от 12.08.2022 платежным поручением № 958 от 27.10.2022 (списано 28.10.2022) в сумме 507450,00 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

**В соответствии с условиями муниципального контракта срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 12.10.2022, просрочка составляет 12 рабочих дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.**

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 12.08.2022 № 1 на сумму 507450,00 руб. полностью соответствует локальной смете № 11 на «Выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново», утвержденной 28.03.2022 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой.

*- № ГС-6 от 30.03.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖилСервис» на выполнение работ по реконструкции (ремонту) игрового и спортивного оборудования в парке Победу пгт Демьяново на сумму 100098,64 руб.*

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2022 (включительно).

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

В соответствии с п. 5.7. муниципального контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.5. Контракта. Согласно п. 5.5. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату, платежное поручение на оплату.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2022 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2022 №3 на сумму 100098,64 руб. получены и подписаны Заказчиком 14.10.2022.

Оплата произведена на основании счета-фактуры № 120 от 15.09.2022 платежным поручением № 957 от 27.10.2022 (списано 28.10.2022) в сумме 100098,64 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 15.09.2022 № 1 на сумму 100098,64 руб. полностью соответствует локальной смете № 12 на «Выполнение

работ по реконструкции (ремонту) игрового и спортивного оборудования в парке Победы пгт Демьяново», утвержденной 30.03.2022 главой Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Иньковой.

**В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией Демьяновского городского поселения допущена несвоевременная оплата по четырем муниципальным контрактам. Нарушение сроков оплаты составляет от 1 до 12 рабочих дней.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС:**

- информация и документы о приемке по МК № ГС-1 от 14.02.2022 размещены в ЕИС 02.11.2022, № ГС-2 от 18.02.2022 – 28.11.2022, № ГС-3 от 19.02.2022 – 02.11.2022, № ГС-4 от 24.02.2022 - 01.11.2022, № ГС-5 от 28.03.2022 – 30.09.2022;

- информация и документы об оплате МК № ГС-1 от 14.02.2022 размещены в ЕИС 15.11.2022, № ГС-2 от 18.02.2022 – 30.11.2022.

## **8. Выводы:**

**8.1.** Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году составило 2721,546 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2659,833 тыс. руб., областного бюджета – 26,867 тыс. руб., местного бюджета – 27,139 тыс. руб., внебюджетных источников – 7,70705 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории.

**8.2.** В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области» в соответствии с п. 2. постановления Правительства Кировской области от 15.07.2021 № 362-П «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, в муниципальных образованиях Кировской области» (далее - порядок проведения инвентаризации) Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных

участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования «Демьяновское городское поселение» необходимо привести в соответствие с новым порядком проведения инвентаризации или принять новое.

**8.3.** В нарушение п. 2.1., 2.6., 2.7. порядка проведения инвентаризации Администрацией поселения:

- не утверждены ежегодные графики инвентаризации; после завершения работ по благоустройству соответствующей дворовой (общественной) территории повторная инвентаризация не проводится, сроки инвентаризации не определены,

- по результатам проведения первичной инвентаризации не составляется паспорт благоустройства территории по форме, которая утверждается правовым актом органа исполнительной власти Кировской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы, соответственно в паспорт соответствующей территории результаты повторной инвентаризации не заносятся,

- паспорт благоустройства территории главой администрации не утверждается.

**8.4.** В нарушение требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией Демьяновского городского поселения допущена несвоевременная оплата по четырем муниципальным контрактам. Нарушение сроков оплаты составляет от 1 до 12 рабочих дней.

**8.5.** В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. п. "а", "б" п. 15 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС. С нарушением сроков размещена информация и документы о приемке по пяти муниципальным контрактам, информация и документы об оплате по двум муниципальным контрактам.

## **9. Предложения:**

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, прокурору Подосиновского района.

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии  
Подосиновского района

О.В. Клепиковская