



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»
за 6 месяцев 2024 года (по состоянию на 01.07.2024)

30.08.2024

№ 56

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2023 № 08, председателем Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 6 месяцев 2024 года по состоянию на 01.07.2024.

1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района

1.1. По состоянию на 01.07.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 20.12.2023 № 33/129 «О бюджете Подосиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования в 2024 году по 3 направлениям в объеме 1858,6 тыс. руб., в 2025 году по 1 направлению в объеме 762,5 тыс. руб., в 2026 году по 1 направлению в объеме 968,3 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование	План 2024 года	План 2025 года	План 2026 года
Национальный проект «Образование»	1368,7	762,5	968,3
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	762,5	762,5	968,3
Федеральный проект «Современная школа»	606,2	0,0	0,0
Национальный проект «Культура»	489,9	0,0	0,0
Федеральный проект «Культурная среда»	489,9	0,0	0,0
ВСЕГО	1858,6	762,5	968,3

По состоянию на 01.07.2024 фактически исполнено 1438,9 тыс. руб.

- национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 762,5 тыс. руб., фактически исполнено 342,9 тыс. руб., в том числе:

2024 год

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 585,7 тыс. руб., исполнено 269,6 тыс. руб. (46,0 %),

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 176,8 тыс. руб., исполнено 73,3 тыс. руб. (41,5 %).

Федеральный проект «Современная школа»

реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

2024 год

КБК 903 07 02 010Е115460 244 – 600,0 тыс. руб., исполнено 600,0 тыс. руб. (100,0 %)

софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

2024 год

КБК 903 07 02 010Е1S5460 244 – 6,2 тыс. руб., исполнено 6,2 тыс. руб. (100,0 %).

- национальный проект «Культура»

Федеральный проект «Культурная среда»:

техническое оснащение музеев

2024 год

КБК 936 08 01 020А155000 200 – 489,9 тыс. руб., исполнено 489,8 тыс. руб. (100,0 %).

1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Подосиновского муниципального района Кировской области № 33632000-1-2024-003 от 23 января 2024 года.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 762500 рубля 00 копеек,

в 2025 году 762500 рубля 00 копеек,

в 2026 году 968300 рубля 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Кировской области бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:

уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 754900 рублей 00 копеек,

уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2025 году не более 754900 рублей 00 копеек,

уровня софинансирования, равного 93,00 %, составляет в 2026 году не более 900600 рублей 00 копеек.

Исполнение на 01.07.2024:

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 269,6 тыс. руб.

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 73,3 тыс. руб.

1.3. Администрацией Подосиновского района с министерством образования Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 31 января 2024 года № 18-ТР.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Подосиновского района субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 697-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 606 200 (шестьсот шесть тысяч двести) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

По состоянию на 01.07.2024 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа п. Пушма Подосиновского района Кировской области заключено и исполнено 4 договора (контракта) на сумму 303100,00 руб.:

- договор № 26 от 21.02.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 202800,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно п. 2.3 договора поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до подъезда Покупателя, в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора. Согласно товарной накладной № 35 от 03.04.2024 на сумму 202800,00 руб. товар поставлен 03.04.2024.

В соответствии со счетом на оплату № 26 от 03.04.2024 произведена оплата платежным поручением № 182 от 18.04.2024 на сумму 202800,00 руб.

В нарушение п. 2.2. договора, пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком допущена несвоевременная оплата по договору. Срок оплаты – 17.04.2024, оплата произведена 18.04.2024. Просрочка составляет 1 день. Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Поставщиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- договор поставки № 13 от 21.02.2024 на сумму 16868,00 руб. с ИП Калинин Н.Н.

В соответствии с п. 2.1.1. договора продавец обязуется производить поставку товара в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора, самовывоз г, Киров, ул. Блюхера, 52А. Согласно товарной накладной № 194 от 19.03.2024 на сумму 16868,00 руб. товар поставлен 19.03.2024. Оплата произведена по счету № 152 от 19.03.2024 платежным поручением № 138 от 27.03.2024 на сумму 16868,00 руб.

- контракт № 1-24 от 07.03.2024 на поставку товаров для ремонта кабинетов «Точка роста» на сумму 3100,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии с п. 10.1 контракта срок поставки товара: с 07.03.2024 по 05.04.2024, до полного исполнения контракта. В соответствии со счетом-фактурой № 398 от 07.03.2024 произведена оплата платежным поручением № 116 от 14.03.2024 на сумму 3100,00 руб.

- контракт № 2-24 от 21.03.2024 на поставку товаров для ремонта кабинетов «Точка роста» на сумму 80332,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии с п. 10.1 контракта поставка производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами контракта. Согласно УПД № 371 от 22.03.2024 товар получен 22.03.2024. Оплата произведена платежным поручением № 153 от 05.04.2024 на сумму 80332,00 руб.

По состоянию на 01.07.2024 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ленинская основная общеобразовательная школа с. Заречье Подосиновского района Кировской области заключено и исполнено 6 договоров (контрактов) на сумму 303100,00 руб.:

- договор поставки № 6 от 22.02.2024 на сумму 7356,00 руб. с ИП Калинин Н.Н.

В соответствии с п. 2.1.1. договора продавец обязуется производить поставку товара в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора, самовывоз г, Киров, ул. Блюхера, 52а. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2024 к договору № 6 от 22.02.2024. Согласно товарной накладной № 216 от 22.03.2024 на сумму 7356,00 руб. товар поставлен 22.03.2024. Предъявлен счет на оплату № 117 от 22.03.2024 на сумму 7356,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 162 от 05.04.2024 на сумму 7356,00 руб.

- договор поставки № 544 от 11.03.2024 на сумму 20443,00 руб. с ИП Метелева О.Д.

Согласно п. 5.1 договора поставка осуществляется путем доставки Поставщиком товара по адресу местонахождения Покупателя в течение 15 дней с момента подписания договора Поставщиком. В соответствии с товарной накладной № 1116 от 26.03.2024 на сумму 20443,00 руб. товар поставлен 26.03.2024. Предъявлен счет на оплату № 544 от 26.03.2024 на сумму 20443,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 163 от 05.04.2024 на сумму 20443,00 руб.

- договор № 22 от 16.02.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 188000,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно п. 2.3 договора поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до подъезда Покупателя, в течение 40 рабочих дней.

В соответствии с товарной накладной № 34 от 03.04.2024 на сумму 188000,00 руб. товар поставлен 03.04.2024. Предъявлен счет на оплату № 22 от 03.04.2024 на сумму 188000,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 191 от 12.04.2024 на сумму 188000,00 руб.

- контракт № 1 от 07.03.2024 на поставку товара на сумму 44091,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии с п. 3.1 контракта дата поставки товара: 07.03.2024. Согласно УПД № 385 от 07.03.2024 товар поставлен 07.03.2024.

В нарушение п. 4.1. договора, пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком допущена несвоевременная оплата по договору. Срок оплаты – 20.03.2024, оплата произведена платежным поручением № 161 от 05.04.2024 на сумму 44091,00 руб., просрочка составляет 16 дней. Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Поставщиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- контракт № 4 от 21.03.2024 на поставку товара на сумму 3100,00 руб. с ООО «Исток».

В соответствии с п. 3.1.контракта дата поставки товара: 21.03.2024. В соответствии с УПД № 446 от 21.03.2024 произведена оплата платежным поручением № 133 от 25.03.2024 на сумму 3100,00 руб.

- договор № 57 от 04.04.2024 поставки мебели для создания центра Точка роста на сумму 40110,00 руб. с ИП Перминова О.А.

Согласно п. 2.3 договора поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до подъезда Покупателя, в течение 40 рабочих дней с момента подписания договора.

В соответствии с товарной накладной № 60 от 27.05.2024 на сумму 40110,00 руб. товар поставлен 27.05.2024. Предъявлен счет на оплату № 57 от 27.05.2024 на сумму 44110,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 297 от 06.06.2024 на сумму 40110,00 руб.

1.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между министерством культуры Кировской области и администрацией Подосиновского района Кировской области № 33632000-1-2024-004 от 5 февраля 2024 года.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году бюджету Подосиновского района субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев... в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в целях достижения результатов регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие культуры».

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2024 году 489800 рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 484900 рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.07.2024 муниципальным казенным учреждением культуры «Подосиновский краеведческий музей» заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму 489800,00 руб.:

- № 21 поставки товара от 12.03.2024 на сумму 245200,00 руб. с ИП Вальконин И.К.

В соответствии с п. 1.1. муниципального контракта Поставщик обязуется поставить Сборно-разборную металлическую конструкцию 2 шт. (далее-товар) в ассортименте и в количестве, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1 контракта), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

Согласно п. 2.1. муниципального контракта: контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 30.06.2024.

В соответствии с п. 5.1. поставка товара осуществляется силами Поставщика в полном объеме, в количестве и качестве, установленными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), по адресу: 613930, Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Советская, дом 91, срок поставки товара - по 30 апреля.

Согласно УПД № 7 от 19.03.2024 товар поставлен 11.04.2024. Предъявлен счет на оплату № 11 от 19.03.2024 на сумму 245200,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 1355 от 17.04.2024 (списано 18.04.2024) на сумму 245200,00 руб.

- № 22 поставки товара от 12.03.2024 на сумму 244600,00 руб. с ООО «АУРА ХОУМ».

В соответствии с п. 1.1. муниципального контракта Поставщик обязуется поставить Интерактивный стол Pgototype 32 (далее-товар) в ассортименте и в количестве, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1 контракта), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

Согласно п. 2.1. контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 30.06.2024.

В соответствии с п. 5.1. поставка товара осуществляется силами Поставщика в полном объеме, в количестве и качестве, установленными в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), по адресу: 613930, Кировская область, Подосиновский район, пгг Подосиновец, ул. Советская, дом 91, срок поставки товара - по 30 апреля 2024 года.

Согласно УПД № 9 от 04.04.2024 товар поставлен 12.04.2024. Представлен счет на оплату № 16 от 04.04.2024 на сумму 244600,00 руб., товарно-транспортная накладная № 9 от 04.04.2024 на сумму 244600,00 руб. Оплата произведена платежным поручением № 1354 от 22.04.2024 (списано 23.04.2024) на сумму 244600,00 руб.

Исполнение на 01.07.2024:

КБК 936 08 01 020A155000 200 – 489,8 тыс. руб.(100,0 %)

2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения

2.1. По состоянию на 01.07.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2023 № 13/58 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год – 2909,7 тыс. руб., фактически исполнено 817,8 тыс. руб. (28,1 %), в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды – 2312,3 тыс. руб., исполнено 817,8 тыс. руб. (35,4 %), в том числе:

КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2257,3 тыс. руб., исполнено 793,5 тыс. руб. (35,2 %),

КБК 989 05 03 01000U5550 244 – 55,0 тыс. руб., исполнено 24,3 тыс. руб. (44,2 %);

- реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 597,4 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе:

КБК 989 05 03 010F2S5370 244 – 298,7 тыс. руб.,

КБК 989 05 03 010F215370 244 – 298,7 тыс. руб.

2.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 № 33632154-1-2023-001. Заключены дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 № 33632154-1-2023-001: от 18.07.2023 № 33632154-1-2023-001/1, от 24.01.2024 № 33632154-1-2023-001/2, от 25.01.2024 № 33632154-1-2023-001/3.

Согласно п. 2.1., 2.2. Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

Объем бюджетных ассигнований	2023 год	2024 год	2025 год
Всего:	2499091,00	2257273,00	0,00
Из них субсидия, предоставляемая из областного бюджета (99%), руб.	2474100,00	2234700,00	0,00

Согласно приложению № 3 к Соглашению (в редакции дополнительного соглашения от 24.01.2024) субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий: **в 2023 году - благоустройство 1 дворовой территории, благоустройство 3 общественных территорий (фактически в 2023 году выполнены работ по благоустройству 3 дворовых территорий и 1 общественной территории)**, в 2024 году - благоустройство 1 дворовой территории, благоустройство 1 общественной территории. По информации Администрации Демьяновского городского поселения по выявленному несоответствию мероприятий планируется внесение изменений в Соглашение.

По состоянию на 01.07.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 2275123,52 руб., исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 817771,06 руб.:

- № ГС-1/1 от 16.02.2024 на «ремонт настила пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново» с ИП Соколов С.В. на сумму 583359,20 руб.

Заключены дополнительные соглашения к муниципальному контракту от 16.02.2024 № ГС-1/1 на «ремонт настила пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново»:

- № 1 от 06.06.2024, пункт 2.2 муниципального контракта изложен новой редакцией: цена контракта составляет 550269,00 руб.,

- № 2 от 10.06.2024, пункт 2.2 муниципального контракта изложен новой редакцией: цена контракта составляет 547022,20 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципальных контрактов срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 10.06.2024 на сумму 547022,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и

затрат по форме КС-3 № 1 от 10.06.2024 на сумму 547022,20 руб., счет на оплату № 3 от 10.06.2024.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком допущена несвоевременная оплата по договору. Срок оплаты – 20.06.2024, по состоянию на 01.07.2024 оплата не произведена.

- № ГС-1/2 от 16.02.2024 на «ремонт перильного ограждения пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица по ул. Строительной пгт Демьяново» с ИП Соколов С.В. на сумму 331906,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципальных контрактов срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 07.05.2024 на сумму 331906,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 07.05.2024 на сумму 331906,00 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 2 от 29.05.2024 платежным поручением № 411 от 10.06.2024 в сумме 331906,00 руб. (списано 11.06.2024). Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 20.05.2024, просрочка составляет 22 дня). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

- № ГС-2/1 от 22.02.2024 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3» с ИП Соколов С.В. на сумму 312444,98 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципальных контрактов срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

- № ГС-2/2 от 22.02.2024 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории, устройство ограждения по адресу: 613911, Кировская

область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3» с ИП Соколов С.В. на сумму 597885,28 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципальных контрактов срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

- № ГС-2/3 от 25.03.2024 на «выполнение работ по благоустройству дворовой территории, установка малых архитектурных форм по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д.3» с ИП Соколов С.В. на сумму 485865,06 руб.

В соответствии с п. 3.1 муниципальных контрактов срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024 года.

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципального контракта.

Предоставлены акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 28.05.2024 на сумму 485865,06 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 28.05.2024 на сумму 485865,06 руб.

Оплата произведена на основании счета на оплату № 3 от 29.05.2024 платежными поручениями № 412 от 10.06.2024 в сумме 24293,26 руб., № 433 от 18.06.2024 (списано 19.06.2024) в сумме 461571,80 руб. Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

Согласно п. 2.6. муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета и (или) счета-фактуры.

В соответствии с п. 2.7. датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств местного бюджета).

В нарушение требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 07.06.2024, просрочка составляет 12 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

В нарушение положений статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статей 24, 44 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) установлено наличие признаков дробления закупок с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

Муниципальные контракты № ГС-1/1 от 16.02.2024 и № ГС-1/2 от 16.02.2024 заключены администрацией поселения без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) с одним и тем же Подрядчиком (ИП Соколов С.В.) с единой целью (ремонт пешеходного мостика в Заречном парке через р. Межевица

по ул. Строительной пгт Демьяново), временной интервал, в течение которого заключены муниципальные контракты от одной даты 16.02.2024, что указывает на наличие признаков дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика;

Принимая во внимание тождественность предмета муниципальных контрактов № ГС-2/1 от 22.02.2024, № ГС-2/2 от 22.02.2024, № ГС-2/3 от 25.03.2024 (ремонт и благоустройство дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. мкр. Березки, д. 3), временной интервал, в течение которого заключены муниципальные контракты (22.02.2024 и 25.03.2024), действия администрации поселения свидетельствуют о наличии факта дробления контракта на сумму до 600,00 тыс. руб. в целях их заключения с единственным подрядчиком.

Согласно статьям 24, 47 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. При нарушении данных требований, определение поставщика незаконным способом может быть признано недействительным.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещены соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В результате заключения вышеуказанных муниципальных контрактов с единственным подрядчиком, данный хозяйствующий субъект получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракта, тем самым был поставлен в преимущественное положение с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность. Администрация поселения не обеспечила эффективность финансовых вложений, проявила субъективный подход к выбору контрагента и не обеспечила равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что существенным образом влияет на конкуренцию.

2.3. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 02.02.2024 № 42-УО 2024.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету

Демьяновского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 597400 (пятьсот девяносто семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Демьяновского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 298700 (двести девяносто восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.07.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 597400,00 руб.:

- № 431050878 на выполнение работ по устройству уличного освещения в д. Нижнее Маялово Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области от 26.04.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 302089,20 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ;

- № ГС-3 «устройство уличного освещения в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» от 17.05.2024 с ООО «КЛЕВЕР-ЛАН» на сумму 295310,80 руб. Согласно п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2024.

3. Реализация национальных проектов на территории Пинюгского городского поселения

3.1. По состоянию на 01.07.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Пинюгской поселковой Думы от 22.12.2023 № 19/61 «О бюджете Пинюгского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 620,0 тыс. руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 620,0 тыс. руб., в том числе:

КБК 980 05 03 010F2S5370 244 – 310,0 тыс. руб.,

КБК 980 05 03 010F215370 244 – 310,0 тыс. руб.

3.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 12.02.2024 № 43-УО 2024.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Пинюгского городского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Пинюгского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 620000 (шестьсот двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Пинюгского городского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 310000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.07.2024 в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 431049956 на выполнение работ по устройству (модернизации) уличного освещения в пгт Пинюг ул. Коммунальная, Набережная, Фестивальная, Чапаева, Лесная, Свободы Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области от 15.03.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 590022,81 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ.

4. Реализация национальных проектов на территории Утмановского сельского поселения

4.1. По состоянию на 01.07.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Утмановской сельской Думы от 18.12.2023 № 12/40 «О бюджете Утмановского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (с изменениями) за счет средств

федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 771,8 тыс. руб., фактически исполнено 0,0 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов – 771,8 тыс. руб., в том числе:

КБК 980 05 03 010F2S5370 244 – 385,9 тыс. руб.,

КБК 980 05 03 010F215370 244 – 385,9 тыс. руб.

4.2. Администрацией поселения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 09.02.2024 № 44-УО 2024.

Согласно п. 1.1. Соглашения предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2024 году/2025 и 2026 годах бюджету Утмановского сельского поселения субсидии на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 № 6-П.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Утмановского сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2024 году 771800 (семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Утмановского сельского поселения, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2024 году 385900 (триста восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2026 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.07.2024 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 771800,00 руб.:

- № 431050214 на выполнение работ по организации участка линии уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района Кировской области от 21.03.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 319846,21 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ;

- № 431050880 на выполнение работ по устройству уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района Кировской области от 23.04.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на

сумму 291413,57 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ;

- № 401052161 на выполнение работ по устройству уличного освещения в с. Утманово Утмановского сельского поселения Подосиновского района Кировской области от 18.06.2024 с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на сумму 160540,22 руб. Согласно п. 1.3. муниципального контракта период выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.08.2024. Допускается досрочное выполнение работ.

В нарушение положений статьи 72 БК РФ, статей 24, 44 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ установлено наличие признаков дробления закупок с целью ухода от конкурентных способов определения Подрядчика. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

Муниципальные контракты заключены администрацией поселения без проведения конкурсных процедур с единственным подрядчиком (закупки до 600,00 тыс. руб.) в контрактах один и тот же Подрядчик (ПАО «Россети Центр и Приволжье»), с единой целью (реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения), временной интервал, в течение которого заключены договора (между контрактами небольшие промежутки времени 21.03.2024, 23.04.2024, 18.06.2024), что указывает на наличие разделения закупки и передаче их единственному подрядчику.

5. Предложения

Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 6 месяцев 2024 года направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская