



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»  
за 2023 год (по состоянию на 01.01.2024)

19.02.2024

№ 5

пгт Подосиновец

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2023 № 08, председателем Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 2023 год по состоянию на 01.01.2024.

**1. Реализация национальных проектов на территории Подосиновского района**

**1.1.** По состоянию на 01.01.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Подосиновской районной Думы от 16.12.2022 № 17/77 «О бюджете Подосиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2023 год в объеме 45593,5 тыс. руб., на 2024 год - 1673,2 тыс. руб., на 2025 год - 764,1 тыс. руб., фактически исполнено 45593,5 тыс. руб. или 100,0 %, в том числе по направлениям:

- национальный проект «Образование»

*Федеральный проект «Современная школа»*

реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2023 год - КБК 903 07 02 010E11546Г 244 – 300,0 тыс. руб., исполнено 300,0 тыс. руб. (100,0 %),

2024 год - КБК 903 07 02 010E11546Г 244 – 900,0 тыс. руб.;

софинансирование на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2023 год - КБК 903 07 02 010E1S546Г 244 – 3,1 тыс. руб., исполнено 3,1 тыс. руб. (100,0 %),

2024 год - КБК 903 07 02 010E1S546Г 244 – 9,1 тыс. руб.;

*Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:*

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 775,2 тыс. руб., фактически исполнено за 2023 год 775,2 тыс. руб. (100,0 %), в том числе:

*2023 год*

КБК 903 07 02 010EB51790 111 – 595,4 тыс. руб., исполнено 595,4 тыс. руб. (100,0 %),

КБК 903 07 02 010EB51790 119 – 179,8 тыс. руб., исполнено 179,8 тыс. руб. (100,0 %),

- национальный проект «Безопасные качественные дороги»

*2023 год*

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

КБК 936 04 09 080R1N3940 244 – 44070,0 тыс. руб., исполнено 44070,0 тыс. руб. (100,0 %),

софинансирование на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

КБК 936 04 09 080R1S3940 244 – 445,2 тыс. руб., исполнено 445,2 тыс. руб. (100,0 %).

### **1.1.1. Национальный проект «Образование»**

*Федеральный проект «Современная школа»*

Администрацией Подосиновского района с министерством образования Кировской области заключено соглашение о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 31 января 2023 года № 18-ТР.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

в 2023 году 303 100 (триста три тысячи сто) рублей 00 копеек,

в 2024 году 909 300 (девятьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

в 2023 году 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек,

в 2024 году 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Закупки осуществлялись у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 1 квартале 2023 года муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа с.Утманово Подосиновского района Кировской области заключено 5 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 303100,00 руб.

По итогам 2023 года исполнено 5 муниципальных контрактов на сумму 303100,00 руб. (100,0 %):

№	Контракт (договор)							Фактический срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные расходы	Реквизиты платежных поручений
	Дата заключения	Номер	Наименование исполнителя	Сумма, руб.	Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	Срок оплаты	Наименование товара (работы, услуги)			
1	15.03.2023	6-АП	ООО «Офис и Стиль»	35100,00	26.04.2023	в течение 10 рабочих дней с даты получения «товара» на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной	рудонные жалюзи для создания центра Точка роста	05.04.2023	УПД № 4947 от 05.04.2023	№ 223 от 12.04.2023 на сумму 35100,00 руб.
2	03.03.2023	17	ООО «Компания Газосвет»	31918,00	03.04.2023	в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения «Товара» и подписания товарной накладной сторонами	изготовление табличек, брендированного информационного стенда для создания центра Точка роста	20.03.2023	счет № 182 от 20.03.2023, товарная накладная № 179 от 20.03.2023	№ 936/150 от 20.03.2023 на сумму 3100,00 руб., № 942/156 от 27.03.2023 на сумму 28818,00 руб.
3	10.03.2023	256	ИП Метелева Ольга Дмитриевна	31950,00	25.03.2023	порядок оплаты - расчет производится по факту поставки товара, путем перечисления Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика в течении 10 календарных дней	товары для создания центра Точка роста (краска «Лакра», краска эмаль, колер, шпатлевка)	23.03.2023	счет № 256 от 23.03.2023, товарная накладная № 472 от 23.03.2023	№ 944/158 от 29.03.2023 на сумму 31950,00 руб.
4	20.03.2023	49	ИП Перминова Ольга Александровна	23000,00	30.06.2023	на основании счета и товарной накладной в течении 10 рабочих дней на расчетный счет «Поставщика» после получения товара	шкаф вытяжной для кабинета химии (Бук) с вентилятором и гофрой	05.06.2023	счет № 49 от 05.06.2023, товарная накладная № 58 от 05.06.2023	№ 380 от 19.06.2023 на сумму 23000,00 руб.
5	20.03.2023	44	ИП Перминова Ольга Александровна	181132,00	30.06.2023	в течении 10 рабочих дней после получения товара	мебель	05.06.2023	счет № 44 от 05.06.2023, товарная накладная № 59 от 05.06.2023	№ 381 от 19.06.2023 на сумму 181132,00 руб.
	ИТОГО			303100,00						303100,00

*Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*

Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Подосиновского муниципального района Кировской области № 33632000-1-2023-006 от 26 января 2023 года.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

- в 2023 году 775152 рубля 00 копеек,
- в 2024 году 764142 рубля 00 копеек,
- в 2025 году 764142 рубля 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Кировской области бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2023 году не более 767400 рублей 00 копеек, составляет в 2024 году не более 756500 рублей 00 копеек, составляет в 2025 году не более 756500 рублей 00 копеек.

Исполнение на 01.01.2024 – 775,2 тыс. руб.:

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 111 – 595,4 тыс. руб.

КБК 903 07 02 010ЕВ51790 119 – 179,8 тыс. руб.

**1.1.2. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

Между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией Подосиновского района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» от 14 марта 2023 года № 2023-МП-1.

В соответствии с п. 2.1. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:

- в 2023 году 44 515 200 (сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек,
- в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,
- в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Согласно п. 2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет Подосиновского района, в соответствии с Соглашением составляет не более:

- в 2023 году 44 070 000 (сорок четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек,

в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Размещение закупок на выполнение работ по ремонту моста через реку Пушма на автомобильной дороге подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе Кировской области осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

В соответствии с решением комиссии на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0340200003323003502 от 31.03.2023 года заключен муниципальный контракт № 0340200003323003502 на выполнение работ по ремонту моста через реку Пушма на автомобильной дороге подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе Кировской области 13.04.2023 с ООО «СЕВЕРЛЕССТРОЙ». Заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.08.2023 к муниципальному контракту № 0340200003323003502 от 13 апреля 2023 года (в связи с изменением банковских реквизитов раздел 17 «Реквизиты сторон» излагается в новой редакции).

Согласно п. 3.1. муниципального контракта цена контракта составляет 44 515 200,00 (Сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) в том числе НДС по налоговой ставке 20 (%) процентов.

В соответствии с п. 3.1.1 муниципального контракта цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. В цену Контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п.

Согласно п. 6.1. муниципального контракта сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: 01 мая 2023 года.

Окончание работ: 31 октября 2023 года.

В соответствии с п. 6.3. муниципального контракта обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтных работ по Объекту (Приложение №5 к контракту).

Согласно Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных ремонтных автомобильных дорог и дорожных сооружений от 24.11.2023 принято решение приемочной комиссии – предъявленные к приемке законченные работы по ремонту моста через реку Пушма на автомобильной дороге подъезд к деревне Лодейно в Подосиновском районе Кировской области принять в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и законодательных актов.

Порядок приемки работ осуществляется в соответствии с п. 7. муниципального контракта.

Согласно п. 7.2. муниципального контракта Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, журнал по форме КС-6а в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

В соответствии с п. 7.4. муниципального контракта датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Согласно п. 7.5. муниципального контракта в срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке (акт выполненных работ № 72 от 31.10.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 31.10.2023, Заказчиком документ получен 31.10.2023, не подписан, отказано при рассмотрении 02.11.2023. Представлено письмо Администрации Подосиновского района от 02.11.2023 № 4279-01-05 о размещении Подрядчиком документа о приемке с нарушением условий раздела 7 муниципального контракта. Акт выполненных работ № 72 от 31.10.2023 (Исправление № 1 от 27.11.2023) подписан и отправлен Подрядчиком 27.11.2023, Заказчиком документ получен и подписан 27.11.2023.

Предоставлены акты выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура, платежные поручения на оплату:

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2023 на общую сумму 44515200,00 руб.:

№ 1 на сумму 480400,00 руб.,

№ 2 на сумму 6688074,00 руб.,

№ 3 на сумму 4625435,50 руб.,

№ 4 на сумму 16478823,50 руб.,

№ 5 на сумму 105041770,00 руб.,

№ 6 на сумму 4865474,00 руб.,

№ 7 на сумму 66875,00 руб.,

№ 8 на сумму 580010,00 руб.,

№ 9 на сумму 225931,00 руб.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 31.10.2023 на сумму 44515200,00 руб.,

- счет-фактура № 72 от 31.10.2023, счет-фактура № 72 от 31.10.2023 (Исправление № 1 от 27.11.2023) на сумму 44515200,00 руб.,

- платежные поручения на общую сумму 44515200,00 руб.: № 6589 от 30.11.2023 в сумме 44070000,00 руб., № 6545 от 27.11.2023 (списано 28.11.2023) в сумме 445200,00 руб.

Согласно п. 3.2. муниципального контракта Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. Сроки оплаты по муниципальному контракту не нарушены.

В соответствии с п. 3.2.6. соглашения заключен договор № 12 от 26.04.2023 по осуществлению строительного контроля на безвозмездной основе с Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области».

## **2. Реализация национальных проектов на территории Демьяновского городского поселения**

По состоянию на 01.01.2024 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Демьяновской поселковой Думы от 23.12.2022 № 04/14 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) за счет средств федерального, областного и бюджета поселения предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 2528,9 тыс. руб., на 2024 год – 2944,0 тыс. руб., фактически исполнено 2528,9 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- мероприятия по формированию современной городской среды (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») в 2023 году – 2528,9 тыс. руб., в том числе КБК 989 05 03 010F255550 244 – 2499,1 тыс. руб., КБК 989 05 03 01000U5550 244 – 29,8 тыс. руб., в 2024 году – 2944,0 тыс. руб. (КБК 989 05 03 010F255550 244), исполнение – 2528,9 тыс. руб.

По итогам 2023 года принятые бюджетные обязательства составили 2528,9 тыс. руб., или 100,0 %. Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2023 год составили 2528,9 тыс. руб.

### **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Демьяновском городском

поселении за 2023 год». В результате проведения контрольного мероприятия в соответствии с отчетом от 16.02.2024 № 4 (отчет прилагается) установлено:

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году составило 2528,9 тыс. руб. (100,0 % плана). За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории.

2. В нарушение пункта 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов Заказчиком не приняты меры к взысканию с Подрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ. Заказчиком не направлены требования об уплате неустойки в отношении Подрядчика, несвоевременно выполнившего контрактные обязательства, по муниципальным контрактам:

- № ГС-1 от 24.03.2023 на «устройство пешеходного мостика в Заречном Парке через р. Межевица по ул. Тракторной пгт Демьяново Подосиновского района» (далее – муниципальный контракт № ГС-1) в сумме 23767,08 руб.,

- № ГС-3 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» (далее – муниципальный контракт № ГС-3) в сумме 16664,79 руб.,

- № ГС-6 от 27.03.2023 на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22» (далее – муниципальный контракт № ГС-6) в сумме 1738,14 руб.

3. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, требований, установленных пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, неверно указан срок оплаты в муниципальных контрактах № ГС-1, № ГС-3.

4. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата произведена с нарушением сроков оплаты по пяти муниципальным контрактам. Просрочка составляет от 9 до 28 календарных дней.

Нарушение сроков оплаты могло привести к дополнительным (неэффективным) расходам бюджета в случае выставления исковых требований по выплате пени со стороны подрядчика, что противоречит принципу эффективности бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.

5. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, требований, установленных статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в муниципальном контракте № ГС-6 неверно прописан порядок сдачи-приемки результата выполненных работ (п. 5.2., п. 5.4.-5.7 муниципального контракта).

6. В нарушение пункта 1 статьи 72, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 34 и статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ неправомерно приняты актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 затраты в виде коэффициента к муниципальным контрактам, не предусмотренные документацией о закупке, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на общую сумму 91775,92 руб.



7. В нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта "е" пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила) в реестр не включена информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта, в том числе требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное соответственно подрядчику, а также размер начисленной, списанной, уплаченной неустойки (штрафа, пени) (в ЕИС не размещены требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты). В нарушение подпункта "а" пункта 15 Правил отмечается несвоевременное размещение необходимой информации в ЕИС: соглашение о расторжении контракта размещено в ЕИС 09.10.2023 (срок размещения – 06.10.2023).

### **Предложения**

Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 2023 год направить главе Подосиновского района, в Подосиновскую районную Думу.

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии  
Подосиновского района

О.В. Клепиковская