



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«___» _____ 20__ года

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и эффективности использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды
в населенных пунктах Подосиновского района
за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 1 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии от 19.12.2018.

2. Цель контрольного мероприятия:

Оценка эффективности соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.

Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утверждённая постановлением Правительства области от 31.08.2017 № 449-П (далее – Госпрограмма).

Отдельное мероприятие «Формирование современной городской среды» государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 28.12.2012 № 189/838.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Демьяновского городского поселения,
- Администрация Подосиновского городского поселения.

5. Проверяемый период:

2017 – 2018 годы и истекший период 2019 год.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

август – сентябрь 2019 года.

7. Вопросы контрольного мероприятия:

7.1. Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (далее – мероприятия ФСГС):

Муниципальными образованиями приняты нормативные правовые акты, регулирующие реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Администрацией Демьяновского городского поселения

- Решение Демьяновской поселковой Думы от 21.03.2013 № 7/26 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 21.12.2017 № 04/18);

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 17.03.2017 № 19 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» с изменениями от 18.04.2017 № 29;

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 19.05.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год»;

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 гг.» (с изменениями от 15.11.2017 № 112, от 20.11.2017 № 114, от 01.08.2019 № 69);

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 15.12.2017 № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 годы» (с изменениями от 07.09.2018 № 86, от 29.12.2018 № 128);

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 22.06.2017 № 53А «Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год»;

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 27.02.2018 № 19А «Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 год» на 2018 год» (с изменениями от 07.09.2018 № 87);

- Постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 10.10.2018 № 100 «Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 год» на 2019 год».

Администрацией Подосиновского городского поселения:

- Решение Подосиновской поселковой Думы от 30.04.2012 № 62/13 «Об утверждении правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями от 21.12.2015 № 48/106, от 18.03.2016 № 51/118, от 24.03.2017 № 67/170, от 29.09.2017 № 01/07, от 31.10.2017 № 03/11);

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 09.10.2017 № 106 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области»;

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 09.10.2017 № 107 «Об утверждении графика проведения инвентаризации придомовой территории многоквартирных домов»;

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 16.10.2017 № 116 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на период 2018-2022 годы»;

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2017 № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 годы» (с изменениями от 23.09.2019 № 89);

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 28.12.2018 № 187 «Об утверждении дизайн-проектов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 год» на 2019 год».

7.2. Анализ плановых и фактических объёмов финансирования мероприятий ФСГС

Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 утверждена государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы.

Цели и задачи Государственной программы будут достигаться путем реализации трех подпрограмм и одного отдельного мероприятия, в том числе подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» на 2016-2020 годы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2016 - 2021 годы муниципальные образования Кировской области участвуют в реализации отдельных мероприятий (п.7.4), в том числе: отдельное мероприятие – «Формирование современной городской среды» (п.7.4.3). В рамках мероприятия из областного бюджета предусматривается субсидии местным бюджетам на поддержку формирования современной городской среды.

Законом Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2017 год и утверждено Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2017 год (Приложение 2 к Подпрограмме «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» на 2016-2020 годы), в том числе Подосиновский район (Демьяновское городское поселение) - в сумме 6 636 989 руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование муниципального образования	Сумма	Источники финансирования		Мероприятия	
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	на благоустройство дворовых территорий	на благоустройство мест общего пользования
Подосиновский район	6 636 989	6 305 139	331 850	4 424 659	2 212 330

Демьяновское городское поселение	6 636 989	6 305 139	331 850	4 424 659	2 212 330
-------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

В течение 2017 года изменения в Закон в части средств Субсидии, предусмотренной Демьяновскому городскому поселению, не вносились.

На реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Демьяновскому городскому поселению в 2017 году выделено 6762,69 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 6305,13 тыс. руб.;

из областного – 331,85 тыс. руб.,

местного – 92,07 тыс. руб.,

иные средства – 33,63 тыс. руб.

Средства федерального и областного бюджета – 6637 тыс. руб.

По итогам года на реализацию проекта направлено 6762,69 тыс. руб. (100% от запланированного объема) (Таблица 2).

Таблица 2

Объёмы финансирования, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.			В том числе:					
				На благоустройство дворовых территорий, тыс. руб.			На благоустройство мест общего пользования, тыс. руб.		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Всего, в том числе:	6762,69	6762,69	100	4528,24	4528,24	100	2234,45	2234,45	100
из федерального бюджета	6305,13	6305,13	100	4203,42	4203,42	100	2101,71	2101,71	100
из областного бюджета	331,85	331,85	100	221,23	221,23	100	110,61	110,61	100
из местного бюджета	92,07	92,07	100	69,95	69,95	100	22,12	22,12	100
иные средства	33,63	33,63	100	33,63	33,63	100	0	0	100

С 2018 года действует государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 31.08.2017 № 449-П.

В соответствии с Приложением 43 к Закону Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Демьяновскому городскому поселению Подосиновского района выделена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды в 2018 году в сумме 1853,8 тыс. руб. Всего реализовано – 1906,2 тыс. руб. (100 % от плана), из них средства местного бюджета – 18,7 тыс. руб., 33,7 тыс. руб. – иные средства.

В соответствии с Приложением 82 к Закону Кировской области от 18.12.2018 № 210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Демьяновскому городскому поселению выделена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на формирование современной городской среды на 2019 год в сумме 2685,5 тыс. руб., Подосиновскому городскому поселению - 4312,1 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий ФСГС по годам представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципального образования	Финансирование мероприятий ФСГС					
	2017		2018		2019	
	план	факт	план	факт	план	факт
Демьяновское городское поселение	6762,69	6762,69	1906,2	1906,2	2685,5	0,0
Подосиновское городское поселение	0,0	0,0	0,0	0,0	4312,1	0,0

7.3. Проверка реализации органами местного самоуправления мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий, обследованию физического состояния дворовых и общественных территорий.

Администрацией Демьяновского городского поселения *не приняты нормативно-правовые акты по проведению мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий, обследованию их физического состояния. Инвентаризация не проведена. Паспорта благоустройства обследуемых территорий не составлены.*

По данным Администрации Демьяновского городского поселения общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 122, в том числе одна дворовая территория не требует ремонта, количество общественных территорий – 12.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 09.10.2017 № 106 утверждены Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, состав муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на

территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области.

В соответствии с постановлением первичная инвентаризация территорий муниципального образования Подосиновское городское поселение проводится в два этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий – в срок до 20 октября 2017 года;

второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в срок до 31 октября 2017 года.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 09.10.2017 № 107 утвержден график проведения инвентаризации придомовой территории многоквартирных домов. Постановление с утвержденным графиком размещено на сайте муниципального образования.

С 11 по 20 октября 2017 года муниципальным образованием проведена инвентаризация придомовой территории 21 многоквартирного дома. По итогам инвентаризации составлены паспорта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Муниципальными образованиями не проведена инвентаризация общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Паспорта благоустройства обследуемых территорий не составлены.

Не составлены паспорта благоустройства территорий населенных пунктов.

Повторная инвентаризация не проводилась.

Ежегодная актуализация паспортов населенных пунктов администрациями муниципальных образований не проведена.

7.4. Проверка выполнения условий предоставления субсидий на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета.

2017 год

Демьяновское городское поселение

Выполнение условий предоставления субсидии местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды в рамках отдельного мероприятия согласно п. 3.11 Подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» на 2016 – 2021 годы государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 28.12.2012 № 189/838:

- проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское

городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год» был опубликован для общественного обсуждения на официальном сайте администрации Подосиновского района в разделе «Демьяновское городское поселение» в срок до 1 апреля;

- Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 17.03.2017 № 19 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» утверждены порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу на 2017 год. Постановление утверждено и опубликовано в срок не позднее 1 апреля 2017 года;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Демьяновского городского поселения» на 2017 год утверждена постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 19.05.2017 № 37 и опубликована на официальном сайте Подосиновского района в разделе «Демьяновское городское поселение» в срок до 25 мая 2017 года;

- Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 22.06.2017 № 53А «Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год» утверждены в срок не позднее 1 июля дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории;

- реализация муниципальной программы на 2017 год завершилась до конца 2017 года.

2018 – 2019 годы

Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования городской среды определены Постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы» (приложение 2 к Государственной программе).

Демьяновское городское поселение

Выполнение условий предоставления субсидии на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета:

- наличие в составе муниципального образования населённого пункта с численностью населения свыше 1000 чел. (численность населения пгт Демьяново свыше 1000 чел.);

- реализация мероприятий ФСГС на территориях, включённых в перечень приложения № 7 к Госпрограмме и перечень Приложения № 8 к Госпрограмме (с 2019 года): общественная территория – площадь (Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская), дворовые территории – Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д. 5 и д. 5а;

- наличие муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 15.12.2017 № 129 (с изменениями от 07.09.2018 № 86, от 29.12.2018 № 128);

- наличие Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, утвержденных Решением Демьяновской поселковой Думы от 21.03.2013 № 7/26 (с изменениями от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 21.12.2017 № 04/18);

- заключение соглашения между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Демьяновского городского поселения:

о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год №33632154-1-2018-003 от 15.11.2018;

о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету №33632154-1-2019-002 от 30.03.2019 (на 2019 год);

- наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия на формирование современной городской среды (установлено в заключенном соглашении);

- софинансирование из местного бюджета в размере не менее 1 % от общего объема расходного обязательства муниципального образования на соответствующий финансовый год. Проверкой соблюдения условий софинансирования при предоставлении субсидии бюджету Демьяновского городского поселения на реализацию мероприятий программы нарушений не установлено.

Подосиновское городское поселение

2019 год

Выполнение условий предоставления субсидии:

- наличие в составе муниципального образования населённого пункта с численностью населения свыше 1000 чел. (численность населения пгт Подосиновец свыше 1000 чел.);

- реализация мероприятий ФСГС на территориях, включённых в перечень приложения № 7 к Госпрограмме и перечень Приложения № 8 к Госпрограмме (с 2019 года): общественная территория – спортивная площадка (Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, парк), дворовые территории – Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12 и д. 22;

- наличие муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2017 № 173 (с изменениями от 23.09.2019 № 89);

- наличие Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, утвержденных Решением Подосиновской поселковой Думы от 30.04.2012 № 62/13 (с изменениями от 21.12.2015 № 48/106, от 18.03.2016 № 51/118, от 24.03.2017 № 67/170, от 29.09.2017 № 01/07, от 31.10.2017 № 03/11);

- заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету от 30.03.2019 № 33632151-1-2019-002 между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Подосиновского городского поселения;

- наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия на формирование современной городской среды (установлено в заключенном соглашении);

- софинансирование из местного бюджета в размере не менее 1 % от общего объема расходного обязательства муниципального образования на соответствующий финансовый год.

7.5. Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям, установленным муниципальными порядками формирования и реализации муниципальных программ, а также требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды (приложение № 2 к Госпрограмме).

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований Подосиновского района Кировской области является создание комфортных условий проживания граждан в поселениях района. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципальных образований района были приняты муниципальные программы по формированию современной городской среды, в рамках которых предусматривается поддержка из областного бюджета.

Программой предусмотрена реализация двух направлений: благоустройство дворовых территорий; благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий).

Муниципальная программа Демьяновского городского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год» утверждена Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 19.05.2017 № 37.

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 15.12.2017 № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 годы» (с изменениями от 07.09.2018 № 86, от 29.12.2018 № 128) утверждена программа на 2018 - 2022 годы.

Муниципальная программа Подосиновского городского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» принята Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2017 № 173 (с изменениями от 23.09.2019 № 89).

Выполнение условий предоставления субсидий, обязывающие предусматривать в Муниципальной программе требования в соответствии с п. 2.4 Правил предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды.

Муниципальными программами на 2018 – 2022 годы предусматривается мероприятие «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий», в рамках которого в целях благоустройства дворовых и общественных территорий проводится обследование физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утвержденным Правительством Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, включаются в программу.

В рамках благоустройства дворовых территорий предусмотрены

минимальный и дополнительный перечни видов работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, исходя из минимального перечня, представлен в Приложении 5.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на территории муниципального образования представлены в Приложении 6.

При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселений определены формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций.

Финансового участия собственников помещений многоквартирного дома при выполнении минимального перечня работ не предусмотрено.

При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселений определены формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций.

Формой финансового участия заинтересованных лиц, организаций в случае выполнения работ из дополнительного перечня определена единовременная целевая плата с собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме. Минимальная доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома - не менее 5 % от общей стоимости работ из дополнительного перечня. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в благоустройстве дворовой территории, имеют право на предоставление спонсорской помощи.

Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, спонсорской помощи, учет и расходование поступающих сумм осуществляется на основании Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение 7).

Порядок включения дворовых территорий в Программу, Порядок включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в Программу утверждены постановлениями администрации Демьяновского городского поселения на 2017 год – от 17.03.2017 № 19, на 2018-2022 – от 29.09.2017 № 90; администрации Подосиновского городского поселения от 16.10.2017 г. № 116. Порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования (общественных территорий), критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий приведен в Приложении 8.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории поселений, должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение, на которых планируется благоустройство в 2017 году, утвержден в Приложении 3.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утвержден в Приложении 3 к программам Демьяновского и Подосиновского городских поселений.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Дворовые территории, требующие благоустройства, но не подавшие в установленный срок Предложения включаются в муниципальную программу в случае выделения дополнительного финансирования.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, утвержден в Приложении 4 к программам Демьяновского и Подосиновского городских поселений.

В муниципальной программе отсутствуют мероприятия, связанные с возможностью привлечения студенческих отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы участия.

Муниципальной программой Демьяновского городского поселения 2017 года предусмотрен объем средств в сумме 6 703 359 рублей, в том числе 2/3 объема средств субсидии из федерального бюджета составляют средства, направленные на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Демьяновского городского поселения.

На 2018 – 2022 годы общий объем финансирования программы Демьяновского городского поселения составляет 4638,711 тыс. рублей. За 2018 год Администрацией Демьяновского городского поселения реализовано мероприятий ФСГС на сумму 1906212,46 руб., в 2019 году – 2490587,58 руб. Всего за два года реализации программы профинансировано 4396800,04 руб., что составляет 94,8 % от запланированных средств.

Общий объем финансирования муниципальной программы Подосиновского городского поселения на 2018 – 2022 годы составляет 4355,658 тыс. рублей.

7.6. Проверка соблюдения требований методики распределения субсидий, в части соответствия периода (года) предоставления субсидии и численности населения муниципального образования (п. 3.3 приложения № 2 к Госпрограмме).

Субсидия на формирование современной городской среды предоставляется Демьяновскому городскому поселению ежегодно, как монопрофильному муниципальному образованию (в соответствии с п. 3.1.1 приложения № 2 к Госпрограмме на формирование современной городской среды).

В соответствии с п. 3.3 приложения № 2 к Госпрограмме в 2019 году субсидии на формирование современной городской среды предоставляются муниципальным образованиям с численностью населения от 4200 до 6499 человек включительно. Численность населения Подосиновского городского поселения соответствует данному критерию.

7.7. Проверка выполнения муниципальными образованиями – получателями субсидии обязательств, установленных разделом 6 приложения № 2 к Госпрограмме.

Оценка наличия в соглашениях с Министерством мер ответственности за нарушение указанных обязательств и их фактического применения.

В соответствии с разделом 6 приложения № 2 к Госпрограмме муниципальными образованиями выполнены следующие обязательства:

- размещенный в конце марта 2017 года проект муниципальной программы Демьяновского городского поселения 2017 года проходил общественное обсуждение с 1 апреля по 2 мая 2017 года, размещенный в октябре 2017 года проект 2018-2020 годов обсуждался в течение октября-ноября; 19.10.2017 на официальном сайте Администрации Подосиновского городского поселения размещен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» для общественного обсуждения;

- с 22 марта по 5 апреля 2017 года осуществлялся прием предложений от жителей поселка Демьяново на включение в муниципальную программу 2017 года конкретных дворовых и общественных территорий, с 9 октября по 23 ноября 2017 года – на 2018-2020 годы; от жителей поселка Подосиновец прием предложений осуществлялся в октябре-ноябре 2017 года;

- в целях осуществления контроля и координации реализации Программы создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, инициативных жителей поселения для комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Организация деятельности общественной комиссии, а также принципы организации участия граждан и организаций в общественном обсуждении проекта Программы

регламентированы Порядком общественного обсуждения проекта Программы.

Состав общественной комиссии и Порядок общественного обсуждения утверждены Постановлениями Администрации Демьяновского городского поселения на 2017 год – от 17.03.2017 №19 (с изменениями от 18.04.2017 № 29), на 2018 – 2022 годы – от 29.09.2017 № 90 (с изменениями от 20.11.2017 № 114). В мае и ноябре проведены заседания общественной комиссии, на которых рассматривались и оценивались поступившие предложения по дворовым и общественным территориям.

Состав общественной комиссии и Порядок общественного обсуждения утверждены Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 16.10.2017 г. № 116.

24.11.2018 проведено заседание общественной комиссии, на которой рассматривались и оценивались поступившие предложения по дворовым и общественным территориям.

- подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта текущего года (не позднее 10 января в редакции постановления Правительства Кировской области от 29.03.2019 № 121-П) с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общественного пользования, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» утверждены Постановлениями Администрации Демьяновского городского поселения на 2018 год – от 27.02.2018 № 19А (с изменениями от 07.09.2018 № 87), на 2019 год – от 10.10.2018 № 100.

Постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 28.12.2018 № 187 утверждены дизайн-проекты по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 год» на 2019 год.

На основании пункта 7 Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды, дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. Срок для подготовки и утверждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в Программу, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц – до 01.11. года предшествующего году реализации проекта (Демьяновское городское поселение), не позднее 01 марта текущего года (Подосиновское городское поселение).

Протоколом № 2 от 28.02.2018 заседания общественной комиссии вынесено решение по утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общественного пользования муниципальной

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» на 2018 год *(в соответствии с п.7 порядка утверждения дизайн-проектов срок подготовки и утверждения дизайн-проектов нарушен)*. Протоколом № 4 от 07.09.2018 принято решение комиссии о внесении изменений в дизайн-проект благоустройства территории общественного пользования. Протоколом № 5 от 09.10.2018 заседания общественной комиссии вынесено решение по утверждению дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» на 2019 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Протоколом № 2 от 26.12.2018 принято решение комиссии об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общественного пользования, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Дизайн-проекты содержат текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе концепцию и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

- обязательство по заключению муниципальных контрактов в 2018 году на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий на всю сумму предоставленной субсидии на формирование современной городской среды не позднее 10 июня, в 2019 году на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая текущего года, на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий - не позднее 1 июля не соблюдено, **сроки заключения муниципальных контрактов 2018-2019 годов нарушены;**

- в соответствии с подписанным соглашением 2019 года о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету муниципалитеты обязуются:

п. 4.3.9.17. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

п. 4.3.9.18. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соглашении с Министерством на 2018 год меры ответственности за нарушение указанных обязательств не предусмотрены.

Соглашением 2019 года предусмотрена мера ответственности в случае не заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 мая 2019 года, по благоустройству общественных территорий до 1 июля 2019 года – на основании решения межведомственной комиссии Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области Министерство вправе перераспределить выделенные указанному Муниципалитету средства субсидии на поддержку формирования современной городской среды в пользу иных муниципальных образований, получателей средств субсидии в текущем году.

7.11. Проверка законности и результативности использования субсидий из областного бюджета.

Демьяновское городское поселение

Органы местного самоуправления обеспечивают утверждение муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории, и заключают соглашения с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (до 22.11.2017 министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области) о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год» утверждена постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 19.05.2017 № 37.

Между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Администрацией Подосиновского района Кировской области и Администрацией Демьяновского городского поселения заключено соглашение от 15.05.2017 № 3-ГС, предметом которого (п. 1.1) является предоставление из областного бюджета в 2017 году бюджету Муниципального района, а из бюджета Муниципального района бюджету Получателя субсидии на поддержку формирования современной городской среды по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 752 0503 27200R5550 521 251 17 992. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий в соответствии с приложением № 1 к соглашению. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Таблица 4).

Таблица 4

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:			
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные ассигнования
Благоустройство дворовых территорий	4528,24	4203,42	221,23	69,95	33,63
Благоустройство мест общего пользования	2234,45	2101,71	110,61	22,12	0
Итого	6762,69	6305,13	331,85	92,07	33,63

Согласно п.1.2 Соглашения размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального района, составляет 6 636 989 рублей (шесть миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей).

В соответствии с пунктом 1.3 Соглашения объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете с кодом направления расходов в целевой статье L5550 на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2017 году составляет 92 075 рублей (девяносто две тысячи семьдесят пять рублей).

Пункт 1.4 Соглашения предусматривает, что объем внебюджетных ассигнований с кодом направления расходов в целевой статье L5550 на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2017 году составляет 33630 рублей (тридцать три тысячи шестьсот тридцать рублей).

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 1% от объема Субсидии (п.2.2.1 Соглашения). Условий софинансирования соблюдены.

Субсидия предоставляется на ремонт 3 дворовых территорий и благоустройства 2 территорий общего пользования.

Решением Демьяновской поселковой Думы от 21.12.2016 №59/216 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2017 год» (в редакции решений поселковой Думы: от 28.03.2017 №63/223; от 26.05.2017 №65/231, от 13.06.2017 №66/235, от 27.07.2017 №67/242, от 31.10.2017 № 02/05, от 25.12.2017 №05/21) на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предусмотрены расходы в общей сумме 6762,7 тыс. рублей, в том числе:

21,3 тыс. руб. по КБК 989.04.09.01000L5550.200 – средства местного бюджета,

2108,3 тыс. руб. по КБК 989.04.09.01000R5550.200 – средства федерального и областного бюджета,

104,4 тыс. руб. по КБК 989.05.03.01000L5550.200 – средства местного бюджета,

4528,7 тыс. руб. по КБК 989.05.03.01000R5550.200 – средства федерального и областного бюджета.

На момент заключения соглашения 15.05.2017 в бюджете Демьяновского городского поселения бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия в 2017 году, не были утверждены Решением поселковой Думы. Ассигнования были предусмотрены Решением Демьяновской поселковой Думы от 26.05.2017 №65/231 в общей сумме 6737 тыс. рублей, в том числе:

100 тыс. руб. по КБК 989.05.03.01000L5550.200 – средства местного бюджета,

6737 тыс. руб. по КБК 989.05.03.01000R5550.200 – средства федерального и областного бюджета.

Фактическое расходование средств субсидии осуществлено в соответствии с кодами бюджетной классификации, в том числе на дорожное хозяйство подраздел 04 09 – 2129,6 тыс. руб., на благоустройство подраздел 05 03 – 4633,09 тыс. руб.

Проверкой правильности применения кодов бюджетной классификации при отражении в бюджете Демьяновского городского поселения расходов на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды нарушений не выявлено.

Сметная документация на выполнение работ прошла государственную экспертизу в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». Выдано положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ.

Использование бюджетных ассигнований Программы осуществлялось Администрацией поселения посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закупки осуществлены на основании плана-графика на 2017 год, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Нарушений при проведении закупочных процедур не установлено.

По результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком (подрядчиком) на сумму 6675953 руб.

Всего на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году заключено контрактов, договоров на общую сумму 6762694 рублей, что составляет 100 % от общего объема средств (Таблица 5):

Таблица 5

Муниципальный контракт	Дата	Подрядчик	Сумма, руб.	Срок выполнения работ до
№ 0340200003317003700-0149540-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области	23.08.2017	КОГП «Вятавтодор»	859462	08.09.2017
№ 0340200003317004906-0149540-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области	04.09.2017	КОГП «Вятавтодор»	1270143	30.10.2017
№ 0340200003317006029-0149540-01 на выполнение работ по обустройству катка по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Энергетиков, дом 3 «В»	03.10.2017	ООО «Строительно-монтажная организация»	2147982	30.10.2017

№ 0340200003317006715-0149540-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм)	17.10.2017	ООО «Домстрой»	493332	30.10.2017
№ 0340200003317007085-0149540-01 на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома № 35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области	24.10.2017	КОГП «Вятавтодор»	1905304	10.11.2017
№ 66 выполнение работ по благоустройству парка Первостроителей по ул. Советская пгт Демьяново	17.11.2017	ООО «Домстрой»	86471	29.11.2017
Всего:			6762694	

Работы выполнены по всем контрактам в полном объеме. Претензий со стороны заказчика и подрядчиков нет.

Доля реализованных мероприятий на обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий составила 1/3 часть объема средств, израсходованных по муниципальной программе, т.е. 2234453 руб., что соответствует муниципальной программе.

Доля выполненных работ по обустройству дворовых территорий составила 2/3 части объема средств, израсходованных по муниципальной программе, т.е. 4528241 руб., что соответствует муниципальной программе.

Для подтверждения расходов предоставлены акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета, платежные поручения на оплату. Также для проверки были предоставлены на каждый объект благоустройства:

- общий журнал работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт приемки законченных работ;
- гарантийный паспорт;
- сертификаты на строительные материалы.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм) ***представлен не по унифицированной форме первичной учетной документации (строки столбика наименование работ не совпадают со строками столбика стоимости работ, строки смещены вниз).***

Выборочной проверкой соответствия актов выполненных работ, послуживших основанием для совершения платежей, по некоторым разделам

локальных сметных расчетов расхождений не выявлено. Результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ позиции по смете	Наименование разделов, подразделов, видов работ	Всего общая стоимость, руб. по смете (прямые затраты)	Всего общая стоимость, руб. по акту КС-2 (прямые затраты)
обустройство катка по адресу: пгт. Демьяново, ул. Энергетиков 3в			
Раздел 2. Освещение			
28	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	1	1
29	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1394	1394
30	Опоры стальные	-1187	-1187
31	Опора НФГ-8,0-02-ц	3298	3298
32	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	8	8
33	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	41	41
34	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	96	96
35	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на мостиках	106	106
36	Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	1186	1186
37	Лампа МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВАЯ МГЛ 400 Вт НР1-T Plus 400/645 E40 горизонтальная.	570	570
38	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	401	401
39	Кронштейн 1К1-1,5-1,5-гор цинк.	565	565
40	Коробка ответвительная на стене	10	10
41	Коробка клеммная соединительная КС-3	4	4
42	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	36	36
43	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	174	174
44	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	498	498
45	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м ³ , группа грунтов 1	107	107
23	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	5872	5872
47	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	167	167
48	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм	4982	4982
	<i>Итого по разделу 2</i>	18329	18329

Раздел 3. Скамейки			
50	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	1	1
51	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	192	192
52	Скамья без спинки 1,5м.	4573	4573
53	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	11	11
54	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	63	63
	<i>Итого по разделу 3</i>	4840	4840

Оплата расходов Администрации Демьяновского городского поселения 2017 года представлена в Таблице 7.

Таблица 7

Муниципальный контракт	КС-2			КС-3			Платежное поручение		
	Номер	дата	Сумма, руб.	Номер	дата	Сумма, руб.	Номер	дата	Сумма, руб.
на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 0340200003317003700-0149540-01 от 23.08.2017 на сумму 859462 руб.	1	30.10.2017	859462	1	30.10.2017	859462	1292	26.12.2017	8595
							1293	26.12.2017	850867
на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 0340200003317004906-0149540-01 от 04.09.2017 на сумму 1270143 руб.	1	29.10.2017	997332	1	29.10.2017	997332	1276	20.12.2017	9973,77
							1277	20.12.2017	987358,23
							1301	27.12.2017	270082,77
на выполнение работ по обустройству катка по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Энергетиков, дом 3 «В» 0340200003317006029-0149540-01 от 03.10.2017 на сумму 2147982 руб.	1	29.10.2017	2147982	1	29.10.2017	2147982	1208	06.12.2017	21479,82
							1231	08.12.2017	2126502,18
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и	1	29.10.2017	493332	1	29.10.2017	493332	1163	08.12.2017	29600,32
							1164	08.12.2017	463731,68

установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм) 0340200003317006715-0149540-01 от 17.10.2017 на сумму 493332 руб.									
на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома № 35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 0340200003317007085-0149540-01 от 24.10.2017 на сумму 1905304 руб.	1	09.11.2017	1808200	1	09.11.2017	1808200	1278	20.12.2017	48454,71
	2	13.12.2017	97104	2	13.12.2017	97104	1279	20.12.2017	1759745,29
							1299	27.12.2017	93096,03
							1300	27.12.2017	4007,97
выполнение работ по благоустройству парка Первостроителей по ул. Советская пгт Демьяново 66 от 17.11.2017 на сумму 86471 руб.	1	29.11.2017	86471	1	29.11.2017	86471	1258	14.12.2017	865,18
							1259	14.12.2017	85605,82

По муниципальному контракту № 0340200003317003700-0149540-01 от 23.08.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области на сумму 859462 руб. акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны 30.10.2017. Срок выполнения работ по контракту до 08.09.2017. **Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.** Вовремя контракт не был исполнен даже частично.

В соответствии с п. 9.4 муниципального контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063. **Заказчик пени не предъявил.**

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 120668,46 руб. (срок исполнения обязательств по контракту – 17 дней, период просрочки – 52 дня, ставка ЦБ – 9,0 %).

В соответствии с п. 2.4 муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Оплата произведена Заказчиком на основании счета-фактуры № 774 от 30.10.2017 **с нарушением установленных сроков оплаты 26.12.2017, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** В соответствии с п.9.2 муниципального контракта в связи с просрочкой исполнения Заказчиком срока оплаты

выполненных по Контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Заказчиком были нарушены сроки оплаты работ по муниципальному контракту № 0340200003317004906-0149540-01 от 04.09.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Требование об уплате пеней Подрядчиком не предъявлялось.

Согласно представленным документам по контракту работы были выполнены частично на сумму 997332 руб. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 997332 руб. подписаны 29.10.2017. Оплата произведена 20.12.2017 на основании счета-фактуры № 773 от 29.10.2017.

Срок выполнения работ по контракту до 30.10.2017. Работы на сумму 272811 руб. в срок не выполнены. Работы выполнены 15.12.2017. (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 272811 руб. от 15.12.2017, счет-фактура № 867 от 15.12.2017, оплата произведена 27.12.2017). **Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.**

В соответствии с п. 9.4 муниципального контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063. **Заказчик пени не предъявил.**

Согласно произведенного расчета пени за просрочку исполнения контракта составляют 77343,60 руб. (срок исполнения обязательств по контракту – 57 дней, период просрочки – 47 дней, ставка ЦБ – 8,25 %).

Муниципальным контрактом не предусмотрено поэтапное принятие работ фактически исполненных Подрядчиком, в таком случае пени рассчитываются от цены контракта.

По муниципальному контракту № 0340200003317006029-0149540-01 на выполнение работ по обустройству катка по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Энергетиков, дом 3 «В» **оплата работ произведена по счету № 36 от 29.10.2017 несвоевременно 06.12.2017 - 21479,82 руб., 08.12.2017 – 2126502,18 руб.** (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.10.2017). **Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** Требование об уплате пеней не предъявлялось.

Срок оплаты по муниципальному контракту № 0340200003317006715-0149540-01 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у

жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм) **нарушен, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** Оплата произведена 08.12.2017 (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 29.10.2017, счет-фактура № 34 от 29.10.2017). Пени не предъявлены. **В реестре контрактов размещенная недостоверная информация об исполнении контракта откорректирована в период проверки.**

Оплата по муниципальному контракту № 0340200003317007085-0149540-01 на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома № 35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области **произведена** 20.12.2017 на сумму 1808200 руб. с **нарушением срока** (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 1808200 руб. от 09.11.2017, счет-фактура № 829 от 09.11.2017), 27.12.2017 на сумму 97104 руб. (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 97104 руб. от 13.12.2017, счет-фактура № 855 от 13.12.2017). **Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** Пени не предъявлялись.

Срок выполнения работ по контракту до 10.11.2017. **Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.** Согласно представленным документам по контракту 09.11.2017 работы были выполнены частично на сумму 1808200 руб. Работы на сумму 97104 руб. выполнены 13.12.2017.

В соответствии с п. 9.8 муниципального контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). **Заказчик пени не предъявил.**

Согласно произведенного расчета сумма пени составляет 17814,59 руб. (период просрочки – 34 дня, ставка ЦБ – 8,25 %).

Муниципальным контрактом не предусмотрено поэтапное принятие работ фактически исполненных Подрядчиком, в таком случае пени рассчитываются от цены контракта.

Услуги по осуществлению функций строительного контроля оказаны ООО «Кировская Строительная Организация»:

- на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области договор № 39/17 от 24.08.2017 на сумму 17200 руб.,

- на выполнение работ по обустройству катка по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Энергетиков, дом 3 «В» договор № 40/17 от 03.08.2017 на сумму 42960 руб.,

- на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области договор № 68/17 от 10.09.2017 на сумму 25403 руб.,

- на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм) договор № 92/17 от 17.10.2017 на сумму 9867 руб.,

- на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома №35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области договор № 93/17 от 02.11.2017 на сумму 20102 руб.

Договора оплачены на основании актов выполненных работ и выставленных счетов-фактур из средств местного бюджета.

В ходе выборочного визуального осмотра отремонтированных объектов установлено:

- выполнение работ по обустройству катка по муниципальному контракту № 0340200003317006029-0149540-01 от 03.10.2017 в соответствии с локальным сметным расчетом. Фактически установлена хоккейная коробка, выполнены работы по устройству искусственного покрытия, установлены 2 мачты освещения и 10 скамеек;

- выполнение работ по муниципальному контракту №0340200003317006715-0149540-01 от 17.10.2017 по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 (приобретение и установка спортивных детских площадок, малых архитектурных форм) в соответствии с локальным сметным расчетом. Фактически установлено спортивное и игровое оборудование, устроен металлический мостик через овраг.

Распоряжением Администрации Демьяновского городского поселения №245 от 29.12.2017 «О принятии имущества в казну муниципального образования Демьяновское городское поселение» в казну принято следующее имущество:

- недвижимое имущество (хоккейная коробка, опоры 2 шт.),
- движимое имущество (скамья 10 шт., скамейки 6 шт., ограждение мусорных баков – 42 м., кованный мостик, детская площадка, спортивный комплекс, игровой комплекс, декоративный забор).

Между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Демьяновского городского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год от 15.11.2018 № 33632154-1-2018-003, предметом которого является предоставление из бюджета Кировской области в 2018 году бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на поддержку формирования

современной городской среды на 2018 год в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 758 0503 30000 R5550 523 251.

Согласно пункту 2.1 Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год от 15.11.2018 № 33632154-1-2018-003 - общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 1 906 231 руб.

Пунктом 2.2 Соглашения предусмотрено, что общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировской области бюджету Демьяновского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 97,25 %, составляет в 2018 году не более 1 853 800 руб.

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства.

Решением Демьяновской поселковой Думы от 25.12.2017 №05/20 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений поселковой Думы: от 22.02.2018 №07/24; от 26.04.2018 №08/28, от 28.06.2018 №10/43, от 04.09.2018 №12/55, от 06.11.2018 №14/58, от 12.12.2018 №15/63, от 29.12.2018 №18/76) предусмотрены расходы по КБК 989.05.03.01000L5550.200 в сумме 1906,2 тыс. руб.

На момент заключения соглашения 15.11.2018 в бюджете Демьяновского городского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1917,3 тыс. рублей по КБК 989.05.03.01000L5550.200.

В 2018 году на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Демьяновскому городскому поселению выделено 1906,2 тыс. руб., в том числе: из федерального и областного бюджета – 1853,8 тыс. руб. (97,25 %); местного – 18,7 тыс. руб. (1 %), иные средства – 33,7 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды 2018 года Администрацией Демьяновского городского поселения заключены муниципальные контракты, договора на общую сумму 1906212,46 руб.

Электронный аукцион № 0340200003318008583 о выполнении ремонтных работ ограждения в парке «Первостроителей» по ул. Советской в пгт Демьяново на сумму 231387 руб., размещенный 29.06.2018, признан несостоявшимся. Заявка, поданная ООО «Регион» на участие в электронном аукционе, признана несоответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе (протокол от 24.07.2018).

В связи с этим, *Администрацией Демьяновского городского поселения были заключены три договора на общую сумму 254394 руб. с единственным поставщиком ООО «Регион» (на 23007 руб. больше, чем сумма аукциона):*

- договор № 2 по устройству ограждения в парке Первостроителей по улице Советской пгт. Демьяново от 09.11.2018 на сумму 96974 руб.,
- договор № 3 на окраску ограждения и цветочных от 12.11.2018 на сумму 61024 руб.,
- договор № 4 на ремонт ограждения от 12.11.2018 на сумму 96397 руб.

Принимая во внимание тождественность предмета договоров, временной интервал, в течение которого заключены договора, действия администрации свидетельствуют о наличии факта дробления контракта на сумму до 100 000 рублей в целях их заключения с единственным подрядчиком.

В результате заключения вышеуказанных муниципальных контрактов между администрацией и ООО «Регион» как с единственным подрядчиком, данный хозяйствующий субъект получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены договора, тем самым был поставлен в преимущественное положение с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.

Заключенные договора направлены на достижение единой хозяйственной цели (выполнение ремонтных работ ограждения в парке «Первостроителей» по ул. Советской в пгт Демьяново, приобретателем по ним является одно и то же лицо (Администрация Демьяновского городского поселения), имеющее единый интерес, предметом являются однородные ремонтные работы, в связи с чем, фактически, образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими самостоятельными договорами с целью обхода установленной законом необходимости проведения торгов. Заказчик обязан был осуществлять закупку с применением способов определения подрядчиков по результатам публичных процедур. Применение же в качестве способа определения подрядчика размещения заказа у единственного поставщика является нарушением Закона о контрактной системе (п. 4 ч.1 ст. 93). Следовательно, Администрация Демьяновского городского поселения не обеспечила эффективность финансовых вложений, проявила субъективный подход к выбору контрагента и не обеспечила равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что существенным образом влияет на конкуренцию. ***Таким образом, Администрацией Демьяновского городского поселения и ООО «Регион» нарушен п.4 ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».***

В связи с заключением нескольких договоров до 100 тысяч рублей с одним и тем поставщиком и по одному и тому же предмету установлен факт искусственного дробления закупки с целью ухода от конкурентных способов определения поставщика. ***Неэффективное расходование бюджетных средств составляет 254394 руб.***

По всем муниципальным контрактам, договорам работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Благоустройство дворовых территорий по ул. М. Конева д.3, д.5, д.7:

Муниципальный контракт № 0340200003318007598-0149540-02 выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования у жилых домов №5, №7 по улице Маршала Конева в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области заключен 24.07.2018 с ООО «Мастеркидс» на сумму 325275 рублей. Закупка произведена у единственного поставщика (подрядчика). Срок выполнения работ до 30.10.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.08.2018 по счету № 119 от 30.08.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 325275 руб. (платежное поручение № 772 от 16.10.2018). В соответствии с п. 2.5 муниципального контракта оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры. **Срок оплаты нарушен, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** Пени Подрядчиком не предъявлялись.

Услуги по осуществлению функций строительного контроля оказаны ООО «Кировская Строительная Организация» на основании договора № 125/18 от 01.08.2018 на сумму 3546 руб.

Договор оплачен на основании акта выполненных работ и счета-фактуры из средств местного бюджета.

Муниципальный контракт № 0340200003318007600-0149540-01 на выполнение работ по ремонту дворовых территории у жилых домов: № 3, № 5 и № 7, по улице Маршала Конева пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области заключен 20.07.2018 с КОГП «Вятавтодор» на сумму 1126206 рублей. Закупка произведена у единственного поставщика (подрядчика). Срок выполнения работ до 30.10.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 29.10.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 29.10.2018, счета № 67 от 29.10.2018, счета-фактуры № 1012 от 29.10.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 1126206 руб. (платежное поручение № 1031 от 14.12.2018). **Срок оплаты выполненных работ нарушен, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.** Пени не предъявлялись.

Услуги по осуществлению функций строительного контроля выполнены ООО «Кировская Строительная Организация» на основании договора № 126/18 от 01.08.2018 на сумму 12276 руб.

Договор оплачен на основании акта выполненных работ и счета-фактуры из средств местного бюджета.

Договор № 5 на выполнение работ по установке скамейки во дворе дома № 5 по адресу: пгт Демьяново, ул. Маршала Конева, д.5 заключен 14.12.2018 с Индивидуальным предпринимателем Ульянов Сергей Геннадьевич на сумму 3989 руб. Окончание выполнения работ – 15.12.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.12.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 15.12.2018, счета № 1 от 15.12.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 3989 руб. (платежное поручение № 1104 от 24.12.2018). Заказчиком своевременно выполнены обязательства по оплате договора.

Благоустройство территорий общего пользования - парк Первостроителей:

Муниципальный контракт № 01 на выполнение работ по ремонту системы освещения в парке Первостроителей в пгт Демьяново заключен 27.07.2018 с ООО «Домстрой» на сумму 97523,46 рублей. Срок окончания работ - 06.08.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 06.08.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 06.08.2018, счета № 24 от 13.08.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 97523,46 руб. (платежные поручения № 671 от 10.09.2018 на сумму 96548,19 руб. и № 766 от 11.10.2018 на сумму 975,27 руб.). В соответствии с п.2.4 договора оплату за выполненные работы Заказчик производит на основании подписанного акта приемки-сдачи выполненных работ и выставленного счета на оплату в течение 15 календарных дней. ***Срок оплаты нарушен, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.*** Подрядчик Пени не предъявлял.

Договор № 1 по укладке брусчатки в парке Первостроителей по улице Советской в пгт Демьяново заключен 07.11.2018 с ООО «Регион» на сумму 98824 руб. Срок окончания работ - 15.11.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.11.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 15.11.2018, счета № 204 от 15.11.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 98824 руб. (платежное поручение № 1032 от 17.12.2018). Согласно п. 4.3.2. договора оплата выполненных работ производится на основании подписанного обеими сторонами в соответствии с порядком, указанном в п. 3 настоящего договора, акта выполненных работ и выставленного счета на оплату в течение 30 дней с момента подписания. ***Срок оплаты не соблюден, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлены.***

Договор № 2 по устройству ограждения в парке Первостроителей по улице Советской пгт. Демьяново заключен 09.11.2018 с ООО «Регион» на сумму 96974 руб. Срок окончания работ - 16.11.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 16.11.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 16.11.2018, счета № 205 от

16.11.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 96974 руб. (платежное поручение № 1033 от 17.12.2018). ***Срок оплаты в соответствии с условиями договора не соблюден, что могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.***

Договор № 3 на окраску ограждения и цветочных клумб заключен 12.11.2018 с ООО «Регион» на сумму 61024 руб. Срок окончания работ - 19.11.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 19.11.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 19.11.2018, счета № 206 от 19.11.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 61024 руб. (платежное поручение № 1034 от 17.12.2018). Заказчиком своевременно выполнены обязательства по оплате договора.

Договор № 4 на ремонт ограждения заключен 12.11.2018 с ООО «Регион» на сумму 96397 руб. Срок окончания работ - 21.11.2018. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 21.11.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 21.11.2018, счета № 207 от 21.11.2018 произведена оплата выполненных работ на сумму 96397 руб. (платежное поручение № 1035 от 17.12.2018). Заказчиком своевременно выполнены обязательства по оплате договора.

Фактическое расходование средств субсидии осуществлено в соответствии с кодами бюджетной классификации на благоустройство подраздел 05 03 – 1906,2 тыс. руб. Проверкой правильности применения кодов бюджетной классификации нарушений не выявлено.

Проведена выборочная проверка соответствия актов выполненных работ разделам локальных сметных расчетов по видам работ. Расхождений не выявлено.

Соглашение № 33632154-1-2019-002 о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету в 2019 году заключено между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Демьяновского городского поселения 30.03.2019.

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2019 году бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на поддержку формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 758, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 30ЯФ2 55550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» государственной программы Кировской области «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах

Кировской области на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2019 № 449-П.

Согласно пункта 2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 2712627 руб.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Демьяновского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2019 году не более 2685500руб. (п.2.2 Соглашения).

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 2 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства.

На момент заключения соглашения 30.03.2019 в бюджете Демьяновского городского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования в полном объеме.

Решением Демьяновской поселковой Думы от 25.12.2018 №17/75 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений поселковой Думы от 28.03.2019 №22/90; от 16.07.2019 №26/109) утверждены расходы в общей сумме 2754,4 тыс. рублей, в том числе:

41,8 тыс. руб. по КБК 989.05.03.01000L5550.200,
2712,6 тыс. руб. по КБК 989.05.03.010F255550.200.

Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году (в соответствии с Приложением № 7 и Приложением № 8 к Госпрограмме) представлен в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта
1	Общественная территория (Площадь)	Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская
2	Дворовая территория	Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д. 5
3	Дворовая территория	Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д. 5а

В целях реализации мероприятий по формированию современной городской среды 2019 года Администрацией Демьяновского городского поселения на 01.09.2019 заключены муниципальные контракты, договора на общую сумму 2490587,58 руб. (Таблица 9).

Таблица 9

Муниципальный контракт	Номер	Дата	Подрядчик	Сумма, руб.	Срок выполнения работ до
выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования у жилых домов № 5 и № 5а по улице Энергетиков в пгт Демьяново	1	06.06.2019	ООО «Авен-Север»	816532,48	31.08.2019
на выполнение ремонтных работ сцены на рыночной площади по адресу: пгт Демьяново, ул. Советская, Подосиновского района, Кировской области	2	16.06.2019	ООО «Авен-Север»	914715,10	31.08.2019
на выполнение работ по ремонту дворовых проездов по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков д. 5, д. 5а	3	06.05.2019	КОГП «Вятавтодор»	759340	31.08.2019
Всего:				2490587,58	

Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок составила 234850,42 руб.

Срок выполнения работ согласно муниципальных контрактов - 31.08.2019. Работы выполнены в установленные сроки.

По состоянию на 27.09.2019:

- по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дворовых проездов по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков д. 5, д. 5а подписаны Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31.08.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 31.08.2019 на сумму 759340 руб.

- по муниципальным контрактам на выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования у жилых домов № 5 и № 5а по улице Энергетиков в пгт Демьяново и на выполнение ремонтных работ сцены на рыночной площади по адресу: пгт Демьяново, ул. Советская, Подосиновского района, Кировской области проходит процедура приемки выполненных работ и подписание документов, полученных от Подрядчика. В соответствии с п.5.1 контракта срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов.

На услуги по осуществлению функций строительного контроля заключены договора с ООО «Кировская Строительная Организация»:

- № 78/19 от 20.06.2019 на сумму 8870 руб. (выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования у жилых домов № 5 и № 5а по улице Энергетиков в пгт Демьяново),

- № 77/19 от 20.06.2019 на сумму 12167 руб. (на выполнение ремонтных работ сцены на рыночной площади по адресу: пгт Демьяново, ул. Советская, Подосиновского района, Кировской области),

- № 79/19 от 20.06.2019 на сумму 8125 руб. (на выполнение работ по ремонту дворовых проездов по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков д. 5, д. 5а).

Подосиновское городское поселение

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.12.2017 № 173 (с изменениями от 23.09.2019 № 89).

Между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Подосиновского городского поселения заключено соглашение от 30.03.2019 № 33632151-1-2019-002 о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету.

Предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2019 году бюджету Подосиновского городского поселения субсидии на поддержку формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 758, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 30ЯФ2 55550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» государственной программы Кировской области «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2019 № 449-П.

Согласно п. 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 4 355 657 руб.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Подосиновского городского поселения, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2019 году не более 4 312 100 руб. (п. 2.2. Соглашения).

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 2 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства.

На момент заключения соглашения 30.03.2019 в бюджете Подосиновского городского поселения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4355,22 тыс. рублей по КБК 989.05.03. 020F255550.200 не в полном объеме, софинансирование из местного бюджета было не предусмотрено.

Решением Подосиновской поселковой Думы от 21.12.2018 №24/83 «О бюджете Подосиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений поселковой Думы от 06.02.2019 №25/89; от 27.03.2019 №26/94, от 17.05.2019 №26/98, от 14.06.2019 №28/99, от 23.07.2019 №27/107, от 16.08.2019 №30/108) предусмотрены расходы в общей сумме 4402,26 тыс. рублей, в том числе:

46,6 тыс. руб. по КБК 988.05.03.02000L5550.200,

4355,66 тыс. руб. по КБК 988.05.03.020F255550.200.

Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году (в соответствии с Приложением № 7 и Приложением № 8 к Госпрограмме) представлен в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта
1	Общественная территория (Спортивная площадка)	Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, парк
2	Дворовая территория	Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12
3	Дворовая территория	Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22

Сметная документация на выполнение работ прошла государственную экспертизу в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». Выдано положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ.

Использование бюджетных ассигнований Программы осуществлялось Администрацией поселения посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закупки осуществлены на основании плана-графика, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Нарушений при проведении закупочных процедур не установлено.

По результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона на 01.09.2019 Администрацией Подосиновского городского поселения заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком (подрядчиком) на сумму 4355521 руб. (Таблица 11).

Таблица 11

Муниципальный контракт	Номер	Дата	Подрядчик	Сумма, руб.	Срок выполнения работ до
выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12	1	05.05.2019	КОГП «Вятавтодор»	403708	31.08.2019
выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22	2	04.05.2019	КОГП «Вятавтодор»	539700	31.08.2019
выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12	3	14.05.2019	ООО «Авен-Север»	78251	31.08.2019
выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22	4	08.05.2019	ООО «Авен-Север»	78251	31.08.2019
выполнение работ по благоустройству спортивной площадки по адресу: пгт Подосиновец, Парк	5	05.08.2019	ООО «Авен-Север»	3079157	27.09.2019
выполнение работ по установке видеонаблюдения в парке пгт Подосиновец	6	17.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Форпостспецмонтаж»	176454	30.10.2019
Всего:				4355521	

Размещенный 16.08.2019 электронный аукцион № 0140300020919000018 о выполнении работ по установке видеонаблюдения в парке пгт Подосиновец на сумму 176454 руб. отменен Распоряжением Администрации Подосиновского городского поселения от 26.08.2019 № 312/1-02-19 «Решение об отмене проведения процедуры электронного аукциона» по необходимости внесения изменений в существенные условия закупки.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на применённые материалы, конструкции, оборудование и др.) на муниципальные контракты со сроком выполнения работ до 31.08.2019 по состоянию на 27.09.2019 **к проверке не представлены.**

В соответствии с п. 5.7 муниципальных контрактов срок принятия выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 составляет не более 30 (тридцати) дней с момента фактического получения от Подрядчика документов.

На услуги по осуществлению функций строительного контроля заключены договора с ООО «Кировская Строительная Организация»:

- № 187/19 от 12.08.2019 на сумму 7969 руб. (на выполнение работ по благоустройству спортивной площадки по адресу: пгт Подосиновец, Парк),
- № 188/19 от 12.08.2019 на сумму 8639 руб. (на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12),
- № 189/19 от 12.08.2019 на сумму 1675 руб. (на выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 12),
- № 190/19 от 12.08.2019 на сумму 11550 руб. (на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22),
- № 191/19 от 12.08.2019 на сумму 1675 руб. (на выполнение работ по установке малых архитектурных форм по адресу: пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 22).

Услуги по осуществлению функций строительного контроля не оплачены.

7.12. Оценка результативности использования субсидий на формирование современной городской среды и обустройство городских парков: достижение значений целевых показателей, установленных Госпрограммой, Муниципальными программами, соглашениями с Министерством.

Демьяновское городское поселение

При проверке *установлено несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей Программы на 2017 год согласно паспорта муниципальной программы и таблицы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» п.4 Программы.* Сравнение показателей представлено в Таблице 12.

Таблица 12

Целевые показатели (индикаторы)	
согласно паспорта Программы	согласно таблицы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы»
количество благоустроенных дворовых территорий	количество благоустроенных дворовых территорий
доля благоустроенных дворовых территорий <i>многоквартирных домов</i> от общего количества дворовых территорий <i>многоквартирных домов</i>	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
охват населения благоустроенными дворовыми территориями	охват населения благоустроенными дворовыми территориями <i>(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в МКД)</i>
количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
доля благоустроенных <i>территорий от общего количества таких территорий</i>	доля благоустроенных <i>муниципальных территорий общего пользования к общему количеству общественных территорий</i>

Не соответствует показатель по количеству благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в Паспорте Программы (ожидаемые конечные результаты реализации Программы) и в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» п.4 Программы. По паспорту программы планируется выполнить благоустройство 2 территорий общего пользования, по таблице – 3 ед.

При проверке Программы на 2018-2022 годы установлено несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей согласно паспорта муниципальной программы и Приложения № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации государственной программы». Сравнение показателей представлено в Таблице 13.

Таблица 13

Целевые показатели (индикаторы)	
согласно паспорта Программы	согласно Приложения № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации государственной программы»
количество благоустроенных дворовых территорий	количество благоустроенных дворовых территорий
доля благоустроенных в соответствии правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, <i>которые требуют благоустройства</i>	доля благоустроенных в соответствии правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
количество благоустроенных общественных территорий	количество благоустроенных общественных территорий

Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой Администрации Демьяновского городского поселения, представлено в Таблице 14.

Таблица 14

№	Наименование показателя (единица измерения)	Значение целевого показателя по годам			
		2017		2018	
		план	факт	план	факт
1	Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	4	3	7	6
2	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	3	2	1	3

Согласно предоставленных отчетов о достижении значений показателей результативности, которые предусмотрены соглашениями о предоставлении субсидии бюджету Демьяновского городского поселения, все установленные плановые значения в 2017-2018 годах по показателям полностью достигнуты.

В соответствии с представленными отчетами плановые и фактические показатели:

- за 2017 год: количество отремонтированных дворовых территорий – 3 ед., количество обустроенных территорий общего пользования – 2 ед.;

- за 2018 год: благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства.

Подосиновское городское поселение

При проверке установлено несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей Программы на 2018-2020 годы согласно паспорта муниципальной программы и Приложения № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации государственной программы». Сравнение показателей представлено в Таблице 15.

Таблица 15

Целевые показатели (индикаторы)	
согласно паспорта Программы	согласно Приложения № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации государственной программы»
количество благоустроенных дворовых территорий	количество благоустроенных дворовых территорий
доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, <i>которые требуют благоустройства</i>	доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
количество благоустроенных общественных территорий	количество благоустроенных общественных территорий

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 100%;

за период 2018 - 2022 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 7 единиц,

количество благоустроенных общественных территорий составит 3 единицы.

7.13. Проверка своевременности и полноты предоставления отчётности об использовании субсидий из областного бюджета. Оценка достоверности отчётности об использовании субсидий на отчётные даты.

Демьяновское городское поселение

Согласно пункту 3.5.8 Соглашения № 3-ГС от 15.05.2017 Администрация Демьяновского городского поселения обязуется представлять министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

- отчет о расходовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к соглашению в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

- отчет о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3 к соглашению в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

В ходе проверки представлены отчеты Администрации поселения, направленные министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

- отчет о расходовании Субсидии на поддержку формирования современной городской среды по состоянию на 01 января 2018 года (приложение № 2 к соглашению);

- отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01 января 2018 года (приложение № 3 к соглашению).

Показатели отчетов соответствуют данным первичных документов и регистров бухгалтерского учета. Отчеты предоставлены по установленной форме.

Согласно пункта 4.3.5 Соглашения № 33632154-1-2018-003 от 15.11.2018 Администрация Демьяновского городского поселения обязуется обеспечивать представление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области отчетов о:

- расходах бюджета Демьяновского городского поселения, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к Соглашению, не позднее 15 января, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.

Администрацией Демьяновского городского поселения в соответствии с заключенным соглашением в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области ежеквартально представлялись отчеты по установленным формам: о расходах бюджета Демьяновского городского поселения, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; о достижении значений показателей результативности.

Согласно пункта 4.3.5 Соглашения № 33632154-1-2019-002 от 30.03.2019 Администрация Демьяновского городского поселения обязуется обеспечивать представление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области отчетов о (об):

- расходах бюджета Демьяновского городского поселения, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значения результата регионального проекта по форме согласно приложению № 4 к Соглашению, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 6 к Соглашению, выполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчетность за 2019 год не представлялась.

Подосиновское городское поселение

Согласно пункта 4.3.5 Соглашения № 33632151-1-2019-002 от 30.03.2019 Администрация Подосиновского городского поселения обязуется

обеспечивать представление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области отчетов о (об):

- расходах бюджета Подосиновского городского поселения, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значения результата регионального проекта по форме согласно приложению № 4 к Соглашению, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 6 к Соглашению, выполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчетность за 2019 год не представлялась.

7.14. Проверка реализации мероприятий по организации общественного участия в реализации мероприятий ФСГС: утверждение и общественное обсуждение Муниципальной программы, соблюдение порядка и сроков рассмотрения предложений граждан, организаций к Муниципальной программе, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки этих предложений; мероприятия по привлечению граждан к трудовому участию и др.

Одним из условий выделения средств на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является разработка и утверждение муниципальной программы по формированию современной городской среды.

Демьяновское городское поселение

В конце марта 2017 года на официальном сайте администрации Подосиновского района в разделе «Демьяновское городское поселение» был размещен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2017 год» для общественного обсуждения.

В период с 22 марта по 5 апреля 2017 года осуществлялся прием предложений от жителей поселка на включение в муниципальную программу конкретных дворовых и общественных территорий. За это время поступило 8 предложений по благоустройству дворовых территорий и 2 предложения – по общественным территориям.

С 1 апреля по 2 мая 2017 года проходил этап общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в период которого любые заинтересованные лица могли направить Организатору (Администрации Демьяновского городского поселения) письменные предложения.

2 мая были проведены публичные слушания.

За период общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту муниципальной программы не поступило.

10 мая 2017 года было проведено заседание общественной комиссии, на котором рассматривались и оценивались поступившие предложения по дворовым и общественным территориям.

Решением комиссии были утверждены адресные перечни территорий пгт Демьяново, которые вошли в программу на 2017 год: 4 дворовые территории (ул. Советская, д. 35, ул. Советская, д. 35а, ул. Энергетиков, д.1, ул. Энергетиков, д.1а), 2 общественные зоны (обустройство катка на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу по адресу: ул. Энергетиков, 3в; благоустройство Парка Первостроителей по адресу: ул. Советская (район ж\д вокзала).

Остальные дворовые территории были предложены общественной комиссией для включения в программу по благоустройству на 2018-2022 годы.

В октябре 2017 года на официальном сайте администрации Подосиновского района в разделе «Демьяновское городское поселение» для общественного обсуждения был размещен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы».

В период с 9 октября по 23 ноября 2017 года осуществлялся прием предложений от жителей поселения на включение в муниципальную программу конкретных дворовых и общественных территорий. За это время поступило 20 предложений по благоустройству дворовых территорий и 11 предложений – по общественным территориям. В этот же период времени проходил и этап обсуждения проекта муниципальной программы, в период которого любые заинтересованные лица могли направить Организатору (Администрации Демьяновского городского поселения) письменные предложения. 16 ноября в здании Центра культуры и досуга было проведено общественное обсуждение проекта программы, на котором был высказан ряд предложений, в том числе по увеличению срока приема предложений и по включению отдельных дворовых территорий в программу.

24 ноября 2017 года было проведено заседание общественной комиссии, на котором рассматривались и оценивались поступившие предложения по дворовым и общественным территориям. Решением комиссии были утверждены адресные перечни территорий Демьяновского городского поселения, которые войдут в программу по благоустройству на 2018-2022 годы. Это 20 дворовых территорий пгт Демьяново: ул. Маршала Конева, 3; ул. Маршала Конева, 5; ул. Энергетиков, 5а; ул. Энергетиков, 5; ул. Боровая, 21; ул. Комсомольская, 2а; ул. Юбилейная, 1; ул. Советская, 20; ул. Советская, 22а; мкр «Березки», 10; ул. Советская, 30; ул. Советская, 22; ул. Юбилейная, 7; ул. Школьная, 3; мкр «Березки», 3; ул. Маршала Конева, 7; ул. Юбилейная, 5; ул. Советская, 32; ул. Юбилейная, 3; ул. Энергетиков, 3 и 11 общественных зон: Парк Первостроителей пгт Демьяново; рыночная площадь пгт Демьяново; Парк

Победы пгт Демьяново; сквер ул. Комсомольская – ул. Строительная пгт Демьяново; Заречный парк пгт Демьяново; мемориальный комплекс «Южный прибор» пгт Демьяново; памятник участникам Великой Отечественной войны с. Заречье; площадь у Дома Культуры с детской площадкой с. Заречье; сквер с обелиском участникам Великой Отечественной войны с. Шолга; памятник Воину-Освободителю Великой Отечественной войны п. Лунданка; стелла Погибшим воинам в Великой Отечественной войне п. В-Малье.

Остальные дворовые территории, требующие благоустройства и не подавшие в установленный срок предложения, будут включаться в программу по благоустройству на 2018-2022 годы в случае выделения дополнительного финансирования.

Подосиновское городское поселение

19.10.2017 на официальном сайте администрации Подосиновского городского поселения был размещен проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2020 годы» для общественного обсуждения.

В период с октября по ноябрь 2017 года осуществлялся прием предложений от жителей поселка на включение в муниципальную программу конкретных дворовых и общественных территорий. За это время поступило 7 предложений по благоустройству дворовых территорий и 3 предложения – по общественным территориям.

24.11.2018 было проведено заседание общественной комиссии, на котором рассматривались и оценивались поступившие предложения по дворовым и общественным территориям. Решением комиссии были утверждены адресные перечни территорий Подосиновского городского поселения, которые вошли в программу по благоустройству на 2018-2022 годы.

Мероприятия по благоустройству дворовых территории в форме трудового участия граждан муниципальными образованиями не проводились.

Выводы:

1. В нарушение требований Постановления Правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области» Администрацией Демьяновского городского поселения не приняты нормативно-правовые акты по проведению мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий, обследованию их физического состояния. Отсутствуют данные по проведению инвентаризации. Муниципальным образованием не проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Не составлены паспорта благоустройства обследуемых территорий.

Администрацией Подосиновского городского поселения не проведена инвентаризация общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, паспорта благоустройства обследуемых территорий не составлены. Повторная инвентаризация не проводилась.

Муниципальными образованиями не составлены паспорта благоустройства территорий населенных пунктов. Ежегодная актуализация паспортов населенных пунктов не проводится.

2. В нарушении пункта 7 Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы, утвержденного Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 15.12.2017 № 129, не соблюден срок утверждения дизайн-проектов 2018 года общественной комиссией (до 01.11. года предшествующего году реализации проекта).

3. Муниципальными образованиями допущено нарушение обязательства по заключению муниципальных контрактов, установленного разделом 6 приложения №2 к Госпрограмме: установленные сроки для заключения муниципальных контрактов 2018-2019 годов не соблюдены.

4. По состоянию на 27.09.2019 Администрацией Подосиновского городского поселения не представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на применённые материалы, конструкции, оборудование и др.) на муниципальные контракты со сроком выполнения работ до 31.08.2019.

5. Несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей по наименованию согласно паспорта муниципальной программы Демьяновского городского поселения на 2017 год и таблицы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» п.4 Программы, по количеству благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей по наименованию согласно паспорта муниципальными программами на 2018-2022 годы и Приложения № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации государственной программы».

6. Нарушены сроки выполнения работ по трем муниципальным контрактам 2017 года, заключенным Администрацией Демьяновского городского поселения:

- № 0340200003317003700-0149540-01 от 23.08.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (пени за просрочку исполнения контракта в размере 120668,46 руб. не предъявлены);

- № 0340200003317004906-0149540-01 от 04.09.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (пени за просрочку исполнения контракта в размере 77343,60 руб. не предъявлены);

- № 0340200003317007085-0149540-01 от 24.10.2017 на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома № 35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (пени за просрочку исполнения контракта в размере 17814,59 руб. не предъявлены).

7. Нарушены сроки оплаты по десяти муниципальным контрактам (договорам), заключенным Администрацией Демьяновского городского поселения:

- № 0340200003317003700-0149540-01 от 23.08.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области;

- № 0340200003317004906-0149540-01 от 04.09.2017 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории у жилых домов по улице Энергетиков дом 1 и дом 1А пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области;

- № 0340200003317006029-0149540-01 от 03.10.2017 на выполнение работ по обустройству катка по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, улица Энергетиков, дом 3 «В»;

- № 0340200003317006715-0149540-01 от 17.10.2017 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у жилого дома по улице Советская, дом 35 пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области (приобретение и установка спортивных детских площадок малых архитектурных форм);

- № 0340200003317007085-0149540-01 от 24.10.2017 на выполнение работ по ремонту дворовой территории у жилого дома № 35 по улице Советская пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области;

- № 0340200003318007598-0149540-02 от 24.07.2018 на выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования у жилых домов №5, №7 по улице Маршала Конева в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области;

- № 0340200003318007600-0149540-01 от 20.07.2018 на выполнение работ по ремонту дворовых территории у жилых домов: № 3, № 5 и № 7, по улице Маршала Конева пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области;

- № 01 от 27.07.2018 на выполнение работ по ремонту системы освещения в парке Первостроителей в пгт Демьяново;

- № 1 от 07.11.2018 по укладке брусчатки в парке Первостроителей по улице Советской в пгт Демьяново;

- № 2 от 09.11.2018 по устройству ограждения в парке Первостроителей по улице Советской пгт. Демьяново.

Нарушение установленных сроков оплаты могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции.

8. Дробление несостоявшейся закупки на договора до 100 000 рублей в целях их заключения Администрацией Демьяновского городского поселения с единственным подрядчиком. Об этом свидетельствует тождественность предмета договоров, временной интервал, в течение которого заключены договора.

Заключены три договора до 100 000 руб. на общую сумму 254394 руб. с единственным поставщиком ООО «Регион» в период с 09.11.2018 по 12.11.2018 на достижение единой хозяйственной цели (на выполнение ремонтных работ ограждения в парке «Первостроителей»).

Неэффективное расходование бюджетных средств составляет 254394 руб.

Предложения:

Направить представления об устранении нарушений и недостатков в адрес руководителей учреждений.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская