



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«__» _____ 20__ года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в 2020 году в МКОУ НОШ с. Яхреньга»

28.12.2020

№ 53

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 19.12.2019 № 08.

2. Цели контрольного мероприятия:

Проверить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование».

3. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие деятельность учреждения, финансовые и иные документы, обосновывающие и подтверждающие использование бюджетных средств, бухгалтерская отчетность.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области (МКОУ НОШ с. Яхреньга).

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 22.12.2020 по 24.12.2020.

6. Проверяемый период деятельности:

2020 год.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

МКОУ НОШ с. Яхреньга осуществляет свою деятельность на основании принятого общим собранием трудового коллектива МКОУ НОШ с. Яхреньга (протокол № 3 от 26.10.2015) Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области, утвержденного Распоряжением Администрации Подосиновского района от 06.11.2015 № 738.

МКОУ НОШ с. Яхреньга является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан на образование. Учредителем школы является Администрация Подосиновского района.

Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств областного бюджета муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на основании бюджетной сметы.

Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности МКОУ НОШ с. Яхреньга, является Управление образования Администрации Подосиновского района.

Ведение бюджетного учета и финансовой деятельности осуществляется муниципальным казенным учреждением централизованная бухгалтерия учреждений образования Подосиновского района Кировской области в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в 2020 году произведен текущий ремонт спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга.

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №754-П утверждена государственная программа Кировской области «Развитие образования».

Цели и задачи Государственной программы, определенные в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования и молодежной политики достигаются путем реализации мероприятий шести подпрограмм и отдельного мероприятия, в том числе подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Подпрограмма включает отдельные мероприятия, направленные на достижение цели и решение задач Подпрограммы, в соответствии с приоритетами государственной политики Кировской области.

На решение задачи «Модернизация содержания образования и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей» направлена реализация регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области», разработанного в

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование».

В ходе реализации мероприятий проекта предполагается предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

В Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом, сформированный исходя из критериев отбора муниципальных образований Кировской области (Приложение № 8 к Подпрограмме), на 2020 год вошло муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальной общеобразовательной школы с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области с ремонтом спортивного зала с объемом финансирования 1136,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1025,7 тыс. руб., областного – 54,0 тыс. руб., местного – 56,9 тыс. руб.

В соответствии с Приложением 66 к Закону Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Подосиновскому району Кировской области выделена субсидия местным бюджетам из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год в сумме 1079,7 тыс. руб.

Между министерством образования Кировской области и Администрацией Подосиновского района Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 22.01.2020 № 33632000-1-2020-001 (далее – соглашение), предметом которого является предоставление из областного бюджета Кировской области в 2020-2022 годах бюджету Подосиновского района субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 703 0702 021E2 50970 521 в рамках регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области «Развитие образования».

Согласно пункту 2.1 Соглашения - общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Подосиновского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 1136600,00 руб., в 2021 году 1329900,00 руб.

Пунктом 2.2 Соглашения предусмотрено, что общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Подосиновского района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 94,99 %, составляет в 2020 году не более 1079700,00 руб., уровня софинансирования, равного 95,00 %, составляет в 2021 году не более 1263400,00 руб.

Условия предоставления субсидии в соответствии с п. 3.2 Соглашения выполнены:

- муниципальной программой Подосиновского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 25.10.2013 № 216 (с изменениями от 18.11.2014 № 319, 30.12.2014 № 403, 22.05.2015 № 162, 28.07.2015 № 240, 07.10.2015 №304, 30.12.2015 № 455, 07.07.2016 № 171, 10.10.2016 № 280, 30.12.2016 № 374, 10.04.2017 № 61, 14.06.2017 №141, 30.06.2017 №158, 06.10.2017 № 217, 29.12.2017 №293, 10.04.2018 №49, 23.04.2018 №54, 07.06.2018 №95, 30.08.2018 № 156, 07.12.2018 № 249, 29.12.2018 № 286, 26.03.2019 № 89, 26.06.2019 № 167, 30.09.2019 № 223, 26.12.2019 № 317) предусмотрены средства в объеме 1136,6 тыс. руб. на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (на ремонт спортивного зала в МКОУ НОШ с.Яхреньга);

- на момент заключения соглашения 22.01.2020 в бюджете Подосиновского района предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 соглашения.

В соответствии с Решением Подосиновской районной Думы от 19.12.2019 № 42/270 «О бюджете Подосиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 28.02.2020 № 43/274) приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2020 год» предусмотрены расходы в сумме 1136,6 тыс. руб. по КБК 903 07 02 010E250970 200.

- распоряжением Администрации Подосиновского района от 15.01.2020 № 14 утвержден перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Подосиновского района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2020 год.

- между министерством образования Кировской области и Администрацией Подосиновского района Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом от 22.01.2020 № 33632000-1-2020-00

- сметная документация на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МКОУ НОШ с. Яхреньгап на сумму 1136,379 тыс. руб. прошла государственную экспертизу в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». Выдано положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ 05.06.2019.

Локальный сметный расчет утвержден 04.06.2019 директором школы и согласован с начальником Управления образования Администрации Подосиновского района.

- централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» через КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок»,

- в соответствии с приказом МКОУ НОШ с. Яхреньга от 20.01.2020 № 61 на базе школы создан спортивный клуб «Здоровейка».

Всего заключено контрактов на общую сумму 1136600,00 руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования на ремонт спортивного зала.

Уполномоченным учреждением Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 17.02.2020 осуществлено размещение электронного аукциона № 0340200003320001042 на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга на сумму 1136379,00 руб.

На основании результатов размещения аукциона в электронной форме извещение № 0340200003320001042 (протокол подведения итогов электронного аукциона от 03.03.2020 № 0340200003320001042-3) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области и Индивидуальный предприниматель Черкасова Елена Сергеевна заключили муниципальный контракт № 0340200003320001042 от 24.03.2020 на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга на сумму 952003,04 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта срок выполнения работ: в течение 50 (пятьдесят) дней с даты подписания контракта.

Работы выполнены 15.07.2020. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Период просрочки составляет 63 дня.

В соответствии с п. 6.11 муниципального контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Заказчиком предъявлены пени за просрочку, составлено требование (претензия) об уплате пени (штрафа, неустойки) в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара (работы, услуги) № 90 от 30.07.2020 на сумму 8996,43 руб. в срок до 01.10.2020. Пени не уплачены. Заказчиком подано исковое заявление в суд.

Подрядчик исполнил обязательства по контракту на сумму 904467,73 руб. В соответствии с п. 9.2 муниципального контракта, ст. 450 ГК РФ контракт расторгнут по соглашению сторон (соглашение о расторжении муниципального контракта от 28.07.2020).

Для подтверждения расходов предоставлены акт выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет, платежное поручение на оплату, локальный сметный расчет № 1/2 на сумму 904467,73 руб.

На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.07.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 15.07.2020 по счету № 0010/20 от 15.07.2020 произведена оплата выполненных работ на сумму 904467,73 руб. (платежное поручение № 342 от 06.08.2020).

В соответствии с п. 2.3.2. муниципального контракта оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Оплата произведена своевременно.

Проведена проверка соответствия акта выполненных работ разделам локального сметного расчета по видам работ. Расхождений не выявлено.

Строительный контроль проводился за счет средств местного бюджета.

Муниципальный контракт № 26 от 05.06.2020 заключен с ИП Борисов П.В. на сумму 93407,00 руб. на выполнение работ по текущему ремонту системы освещения спортивного зала и раздевалки МКОУ НОШ с. Яхреньга в соответствии с локальным сметным расчетом № 4 «Текущий ремонт системы освещения спортивного зала и раздевалки МКОУ НОШ с. Яхреньга», утвержденным 20.04.2020 директором школы и согласованным с начальником Управления образования Администрации Подосиновского района.

В соответствии с п. 2.1. муниципального контракта срок окончания выполнения работ 22 июня 2020 года (включительно). Работы выполнены 19.06.2020. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 26 от 19.06.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 19.06.2020 по счету № 16 от 19.06.2020 произведена оплата выполненных работ на сумму 93407,00 руб. (платежное поручение № 330 от 17.07.2020). В соответствии с п. 4.3.2. муниципального контракта оплата выполненных работ производится в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата произведена своевременно.

Проведена проверка соответствия акта выполненных работ разделам локального сметного расчета по видам работ. Расхождений не выявлено.

Муниципальный контракт № 30 от 01.07.2020 на выполнение работ по текущему ремонту тренерской комнаты, раздевалки и частичному ремонту спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга заключен с ИП Труфакин С.В. на сумму 91189,96 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом № 5 от 10.04.2020 «Текущий ремонт тренерской комнаты, раздевалки и частичный ремонт спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга», утвержденным 10.04.2020 директором школы и согласованным с начальником Управления образования Администрации Подосиновского района.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта сроки выполнения работ: в течение 22 (двадцати двух) дней с даты подписания контракта.

Работы выполнены 22.07.2020.

На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 22.07.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №2 от 22.07.2020 по счету № 8 от 22.07.2020 произведена оплата выполненных работ на сумму 91189,96 руб. (платежное поручение № 336 от 24.07.2020). В соответствии с п. 2.3.2. муниципального контракта оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Оплата произведена своевременно.

Проведена проверка соответствия акта выполненных работ разделам локального сметного расчета по видам работ. Расхождений не выявлено.

Муниципальный контракт № 32 от 14.08.2020 на дополнительные работы по текущему ремонту спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга заключен с ИП Труфакин С.В. на сумму 47535,31 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом № 31 от 14.08.2020 «Текущий ремонт системы освещения спортивного зала и раздевалки МКОУ НОШ с. Яхреньга», утвержденным 14.08.2020 исполняющим обязанности директора школы и согласованным с начальником Управления образования Администрации Подосиновского района.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта сроки выполнения работ: с даты подписания контракта по 17 августа 2020 года включительно. Работы выполнены 17.08.2020. На основании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 17.08.2020, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 19.06.2020 по счету № 15 от 17.08.2020 произведена оплата выполненных работ на сумму 47535,31 руб. (платежное поручение № 371 от 21.08.2020). В соответствии с п. 2.3.2. муниципального контракта оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Оплата произведена своевременно.

Проведена проверка соответствия акта выполненных работ разделам локального сметного расчета по видам работ. Расхождений не выявлено.

Выводы:

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в 2020 году произведен текущий ремонт спортивного зала МКОУ НОШ с. Яхреньга с объемом финансирования 1136,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1025,7 тыс. руб., областного – 54,0 тыс. руб., местного – 56,9 тыс. руб. Заключено

контрактов на общую сумму 1136,6 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования на ремонт спортивного зала.

Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района.

Председатель
контрольно-счетной комиссии
Подосиновского района

О.В. Клепиковская