



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

УТВЕРЖДЕН
Председатель
Контрольно-счетной комиссии района
_____ О. В. Клепиковская

«___» _____ 20__ года

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств
на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
в Демьяновском городском поселении за 2021 год»

24.06.2022

№ 30

пгт Подосиновец

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 20.12.2021 № 02.

2. Цели контрольного мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятия; документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, иная документация.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Демьяновского городского поселения.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 01.06.2022 по 22.06.2022.

6. Проверяемый период деятельности:

2021 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году составило 2830,573 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2761,803 тыс. руб., областного бюджета – 27,897 тыс. руб., местного бюджета – 28,179 тыс. руб., внебюджетных источников – 12,694 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено благоустройство 3 дворовых территорий и 1 общественной территории.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию мероприятий ФСГС

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П утверждена Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2020-2024 годы (далее – Государственная программа).

Для реализации Государственной программы Администрацией Демьяновского городского поселения разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

- Постановления Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года» (с изменениями от 11.06.2020 №58/1, от 29.10.2020 № 113, от 18.12.2020 № 130, от 30.12.2021 № 122),

от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение»,

от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018 - 2022 гг.» (с изменениями от 15.11.2017 № 112, от 20.11.2017 № 114, от 01.08.2019 № 69, от 15.10.2019 № 90, от 23.10.2019 № 93),

от 30.04.2020 № 49 «Об утверждении на 2021 год дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской на 2018-2022 годы, продлённой до 2024 года»,

- Решения Демьяновской поселковой Думы

от 21.03.2013 № 7/26 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 21.12.2017 № 04/18),

от 17.12.2020 № 45/172 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Проверка результатов проведения в 2021 году инвентаризации уровня благоустройства, в т. ч. наличие паспортов благоустройства объектов и населенных пунктов, актуализация паспортов благоустройства

В целях благоустройства дворовых и общественных территорий проводится обследование физического состояния дворовых и общественных территорий.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, включаются в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

В ходе проведения инвентаризации состояния дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, поступивших в администрацию Демьяновского городского поселения, сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение № 4 к муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (Приложение 5 к муниципальной программе).

В Демьяновском городском поселении общее количество многоквартирных домов имеющих общее имущество составляют 115. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Демьяновского городского поселения, утвержден согласно Приложению 1 к муниципальной программе.

В соответствии с Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 15.04.2020 № 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение» утверждено:

- Положение о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение (далее – Положение),

- состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение,

- график проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение.

В соответствии с пунктом 3.2. Положения по итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории.

В соответствии с графиком проведения инвентаризации: первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий - до 01.06.2020, второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - до 01.06.2024.

Администрацией поселения нарушен порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения на территории Кировской области, утвержденный постановлением правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П: не проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отсутствуют паспорта благоустройства обследуемых территорий, не составлен паспорт благоустройства территории населенного пункта.

Оценка выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году

Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области (далее - Администрация Демьяновского городского поселения) с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2021 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету № 336321154-1-2021-001 от 08.02.2021 (далее - Соглашение), предметом которого является предоставление из бюджета Кировской области в 2021-2023 годах бюджету Демьяновского городского поселения субсидии на поддержку формирования современной городской среды (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 23.08.2021 Администрацией Демьяновского городского поселения с Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 33632154-1-2021-001.

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от

25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года», постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 18.12.2020 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 г. № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года».

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Демьяновского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2021 году – 2 817 879,00 рублей, в 2022 году – 2 700 809,11 рублей, в 2023 году – 2 712 324,00 рублей.

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий муниципальной программы - благоустройство 3 дворовых территорий, благоустройство 1 общественной территории.

Проверкой выполнения условий Соглашения в соответствии с п. 3.2. установлено следующее:

- в соответствии с подпунктом а) постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года» продлена муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года, муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2024 годы» утверждена в новой редакции;

В соответствии с муниципальной программой запланированы следующие мероприятия на сумму 2830,573 тыс. руб.:

благоустройство дворовых территорий:

- ул. Юбилейная, д. № 1 пгт Демьяново (ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка скамеек; установка урн);

- ул. Советская, д. № 32 пгт Демьяново (ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров; установка ливневой канализации);

- ул. Юбилейная, д. № 3 пгт Демьяново (ремонт дворовых проездов).

благоустройство общественной территории:

- Сквер ул. Комсомольская, ул. Строительная пгт Демьяново (реконструкция зеленых насаждений (обрезка деревьев расчистка от

кустарников); создание прогулочных зон (устройство тротуара); установка ограждения; реконструкция монумента).

- в соответствии с подпунктом б)

на 2021 год в бюджете Демьяновского городского поселения в соответствии с решением Демьяновской поселковой Думы от 17.12.2020 № 45/172 «О бюджете Демьяновского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предусмотрены ассигнования (в т.ч. софинансирование местного бюджета) в сумме 2830,5 тыс. руб.: КБК 0503 010F255550 - 2817,8 тыс. руб., КБК 0503 010000L5550 – 12,7 тыс. руб.

- в соответствии с подпунктом в) заключено Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета местному бюджету № 336321154-1-2021-001 от 08.02.2021;

- в соответствии с подпунктом г):

обеспечена централизация закупок, предусмотренная часть 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии. Данное условие не распространяется на субсидии, предоставляемые на софинансирование муниципальных контрактов (договоров) заключаемых на основании пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 19 и 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размещение закупок на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществлялось Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320014799 от 24.12.2020 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320014799 от 04.01.2021 на выполнение работ по устройству ливневой канализации по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32 на сумму 253875,55 руб.

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320015030 от 28.12.2020 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320015030 от 08.01.2021 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32 на сумму 397918,86 руб.

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320015150 от 13.01.2021 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320015150 от 24.01.2021 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3 на сумму 793279,18 руб.

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320015151 от 13.01.2021 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320015151 от 24.01.2021 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 1 на сумму 997000,00 руб.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона №0340200003321002351-3 от 30.03.2021 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Полутов Александр Геннадьевич заключили муниципальный контракт № 0340200003321002351 от 10.04.2021 на выполнение работ по благоустройству сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 322421,66 руб. Экономия в результате проведения аукциона – 66038,18 руб.

На средства от экономии осуществлена закупка у единственного поставщика (в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). На выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32 Администрация Демьяновского городского поселения и Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт № ГС-5 от 28.09.2021 на сумму 66077,53 руб.

- в соответствии с подпунктом д) условиями муниципальных контрактов авансирование не предусмотрено;

- в соответствии с подпунктом е) локальные сметные расчеты проверены в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», получен положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости:

локальный сметный расчет № 37 на выполнение работ по устройству ливневой канализации по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32 на сумму 253875,55 руб.,

локальный сметный расчет № 3 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32 на сумму 397918,86 руб.,

локальный сметный расчет № 35 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3 на сумму 793279,18 руб.,

локальный сметный расчет № 87 на выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 1 на сумму 1092911,16 руб.,

локальный сметный расчет № 15 на выполнение работ по благоустройству сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 388459,84 руб.

- в соответствии с подпунктом ж) КОГКУ «Управление капитального строительства» проводит строительный контроль по договорам, заключенным на безвозмездной основе на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, администрацией поселения заключены договора строительного контроля, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета, в связи с тем, что средства Субсидии на ФСГС предусмотрены на финансирование проектов по ремонту объектов капитального строительства;

- в соответствии с подпунктом з) Решением Демьяновской поселковой Думы от 21.03.2013 № 7/26 утверждены Правила внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области» (с изменениями от 24.11.2015 № 41/148, от 19.04.2016 № 50/173, от 28.03.2017 № 63/224, от 21.12.2017 № 04/18).

В соответствии с пунктом 4.3.13. Соглашения **не выполнены** следующие обязательства:

- в соответствии с подпунктом е) не обеспечена своевременная актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2024 годы» разработана с соблюдением требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Демьяновского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Демьяновского городского поселения 11.11.2013 № 117.

До утверждения проект муниципальной программы выносился на общественное обсуждение. Актуализация муниципальной программы

осуществлялась по результатам проведения общественных обсуждений проектов благоустройства общественных территорий и рейтингового голосования.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, **актуализация муниципальной программы после утверждения бюджета и внесения в него изменений администрацией поселения не проводилась, не соблюдались сроки ее корректировки.** Так, в первоначальной редакции бюджета Демьяновского городского поселения (решение Демьяновской поселковой Думы от 17.12.2020 № 45/172) объем финансирования по формированию современной городской среды составлял 2605,2 тыс. руб., при этом самой программой (в редакции постановления № 130 от 18.12.2020) финансирование было предусмотрено в сумме 2605,1 тыс. руб. В соответствии с решением Демьяновской поселковой Думы от 04.03.2021 № 49/181 внесены изменения в бюджет поселения, объем финансирования мероприятий по формированию современной городской среды увеличился и составил 2830,5 тыс. руб. В муниципальную программу по финансированию мероприятий внесены изменения постановлением № 122 от 30.12.2021, в соответствии с которым объем финансирования составил 2830,5 тыс. руб. Срок актуализации программы нарушен более чем на 5,5 месяцев.

- в соответствии с подпунктом ж) не обеспечено проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ при внесении в них изменений;

- в соответствии с подпунктом з) не обеспечено проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядком проведения инвентаризации, утвержденным Правительством Кировской области;

- в соответствии с подпунктом к) не обеспечено в полном объеме размещение информации о реализации муниципальной программы в модуле «Формирование комфортной городской среды» Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Информация размещена за 2019-2020 годы не в полном объеме. Объекты, отремонтированные в 2021 году, не отражены.

- в соответствии с подпунктом л) не обеспечено осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией. Общественной комиссией не проконтролирован вопрос по утверждению дизайн-проектов на 2021 год. Отмечается несоответствие

утвержденных дизайн-проектов с фактически выполненными объектами, включение объекта без обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

Контроль за ходом реализации Программы должен осуществляться общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 29.09.2017 № 90 (с изменениями от 15.11.2017 № 112, от 20.11.2017 № 114, от 01.08.2019 № 69, от 15.10.2019 № 90, от 23.10.2019 № 93).

- в соответствии с подпунктом м) не подготовлен и не утвержден с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3. На заседании общественной комиссии (протокол № 6 от 29.04.2020) обсуждался дизайн-проект благоустройства общественной территории по адресу - Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново, в соответствии с постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 30.04.2020 № 49 дизайн-проект утвержден по адресу пгт Демьяново ул. Комсомольская. Сквер Комсомольский.

В соответствии с протоколом № 6 от 29.04.2020 заседания общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и утверждения дизайн - проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2020 год (**опечатка в протоколе, нужно на 2021 год**) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы рассмотрены предложения заинтересованных лиц об уточнении перечня работ и дизайн – проектов, рассмотрены предложения по наиболее посещаемым муниципальным территориям общего пользования (общественным пространствам) для включения в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, продленной до 2024 года», для реализации данных работ в 2021 году, проведена оценка и отбор предложений на 2021 год, утверждены представленные дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий по адресам: пгт Демьяново ул. Юбилейная, д. 1; пгт Демьяново ул. Советская, д. 32, **по общественной территории - Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново.**

Постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 30.04.2020 № 49 в соответствии с **протоколом № 5** заседания общественной комиссии по утверждению дизайн – проектов от 29.04.2020 года (**опечатка в постановлении, нужно протокол № 6**) утверждены дизайн-проекты в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы, продленной до 2024 года» на 2021 год. На 2021 год утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий по адресам: пгт Демьяново ул. Юбилейная, д. 1; пгт Демьяново ул. Советская, д. 32, благоустройства территорий общественного пользования по адресу - **по адресу пгт Демьяново ул.**

Комсомольская. Сквер Комсомольский (в протоколе заседания общественной комиссии - Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново).

- в соответствии с подпунктом н) муниципальный контракт №0340200003321002351 от 10.04.2021 на выполнение работ по благоустройству сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 322421,66 руб. заключен позднее 1 апреля.

Исполнение контрактов, заключенных в 2021 году

В 2021 году заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2830572,78 руб., исполнено на сумму 2830572,78 руб., в том числе пять контрактов в результате проведения аукциона на сумму 2764495,25 руб., исполнено на сумму 2764495,25 руб.:

№	Наименование работ, услуг	Исполнитель, дата, номер контракта	Сумма по контракту, руб.	Сумма принятых работ, руб.	Сумма оплаченных работ, руб.
1	устройство ливневой канализации по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32	Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович, муниципальный контракт №0340200003320014799 от 04.01.2021	253875,55	253875,55	253875,55
2	ремонт дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32	Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович, муниципальный контракт №0340200003320015030 от 08.01.2021	397918,86	397918,86	397918,86
2	ремонт дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3	Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320015150 от 24.01.2021	793279,18	793279,18	793279,18
4	ремонт дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 1	Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили муниципальный контракт №0340200003320015151 от 24.01.2021	997000,00	997000,00	997000,00
5	благоустройство сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района	Индивидуальный предприниматель Полутов Александр Геннадьевич заключили муниципальный контракт № 0340200003321002351 от 10.04.2021	322421,66	322421,66	322421,66
	Итого		2764495,25	2764495,25	2764495,25

Без проведения конкурсных процедур заключен один контракт на сумму 66077,53 руб., исполнено на 66077,53 руб.:

№	Наименование работ, услуг	Исполнитель, дата, номер контракта	Сумма по контракту	Сумма принятых работ	Сумма оплаченных работ
1	выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: 613911, Кировская область,	Индивидуальный предприниматель Жамкочян Феликс Саркисович заключили	66077,53	66077,53	66077,53

Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32	муниципальный контракт № ГС-5 от 28.09.2021			
Итого		66077,53	66077,53	66077,53

Сдача-приемка результатов выполненных работ осуществлялась в соответствии с п. 5 муниципальных контрактов.

Согласно п. 2.6. оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Для подтверждения расходов предоставлены акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета (счета-фактуры), платежные поручения на оплату.

- выполнение работ по устройству ливневой канализации по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2021 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2021 №3 на сумму 253875,55 руб. подписаны Заказчиком 15.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 26/4 от 15.09.2021 платежными поручениями № 936 от 18.11.2021 в сумме 12693,78 руб., № 959 от 24.11.2021 в сумме 241181,77 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 05.11.2021, просрочка составляет 19 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 2 от 15.09.2021 на сумму 253875,55 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 37, утвержденному главой Администрации без даты.

- выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2021 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2021 №3 на сумму 397918,86 руб. подписаны Заказчиком 15.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 26/3 от 15.09.2021 платежным поручением № 960 от 24.11.2021 в сумме 397918,86 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 05.11.2021, просрочка составляет 19 дней). Это

могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 2 от 15.09.2021 на сумму 397918,86 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 3, утвержденному главой Администрации без даты.

- выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2021 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2021 №3 на сумму 793279,18 руб. подписаны Заказчиком 15.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 26/1 от 15.09.2021 платежными поручениями № 943 от 19.11.2021 в сумме 793279,18 руб. (списано со счета 22.11.2021).

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 05.11.2021, просрочка составляет 17 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 2 от 15.09.2021 на сумму 793279,18 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 35, утвержденному главой Администрации без даты.

- выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 1

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2021 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 15.09.2021 №3 на сумму 997000,00 руб. подписаны Заказчиком 15.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 26/2 от 15.09.2021 платежными поручениями № 944 от 19.11.2021 в сумме 997000,00 руб. (списано со счета 22.11.2021).

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 05.11.2021, просрочка составляет 17 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 2 от 15.09.2021 на сумму 997000,00 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету № 87, утвержденному главой Администрации без даты.

- выполнение работ по благоустройству сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 14.09.2021 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 14.09.2021 №1 на сумму 322421,66 руб. подписаны Заказчиком 11.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 12 от 14.09.2021 платежным поручением № 885 от 12.11.2021 в сумме 322421,66 руб. (списано со счета 16.11.2021).

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 04.11.2021, просрочка составляет 8 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

Акт приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 14.09.2021 на сумму 322421,66 руб. полностью соответствует локальному сметному расчету, утвержденному главой Администрации без даты.

- выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Советская, д. 32

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2021 (включительно).

Работы выполнены в срок.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30.09.2021 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.09.2021 №3 на сумму 66077,53 руб. подписаны Заказчиком 25.10.2021.

Оплата произведена на основании счета № 32/2 от 30.09.2021 платежным поручением № 979 от 29.11.2021 в сумме 66077,53 руб.

Расчеты с подрядчиком осуществлены в полном объеме.

В соответствии с условиями договора срок оплаты выполненных работ не соблюден (срок оплаты – 15.11.2021, просрочка составляет 14 дней). Это могло повлечь за собой возможное взыскание пеней в случае обращения Подрядчиком в судебные инстанции. Пени не предъявлялись.

При сверке объемов и стоимости работ на основании локальной сметы с актом о приемке выполненных работ расхождений не установлено.

В нарушение ст. 34 Закона 44-ФЗ администрацией поселения допущена несвоевременная оплата по шести контрактам.

В ходе проверки проведен визуальный осмотр выполненных работ по благоустройству 3 дворовых территорий и 1 общественной территории. В ходе визуального осмотра составлен Акт контрольного обмера (обследования) от 08.06.2022.

Дворовая территория пгт Демьяново ул. Советская, д. 32

В результате визуального осмотра выявлено следующее:

- работы по контракту выполнены в полном объеме: произведен ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установлена ливневая канализация,
- цементобетонное покрытие на тротуарах в отдельных местах отслоилось.



Дворовая территория пгт Демьяново ул. Юбилейная, д. 1

Выполнен визуальный осмотр дворовой территории, установлено следующее:

- выполнены следующие работы: произведен ремонт дворовых проездов, тротуаров,
- скамейки в наличии в количестве 3 шт.,
- урны в наличии в количестве 3 шт., на место не установлены, в настоящее время не используются, находятся в подъездах, стоят под трубами отопления.





Дворовая территория пгт Демьяново ул. Юбилейная, д. 3

Выполнен визуальный осмотр дворовой территории, нарушений не выявлено, работы выполнены в полном объеме.



Общественная территория - сквер ул. Комсомольская, ул. Строительная пгт Демьяново

В результате визуального осмотра выявлено следующее:

- произведена расчистка площадей сквера от кустарников, мелкой растительности, обрезка деревьев,
- косметический ремонт монумента (на монументе имеются трещины, подтеки, отслоение краски), около монумента уложена тротуарная дорожка (по дизайн-проекту не планировалось),
- установка ограждения,
- устройство тротуара.



Выявленные недостатки свидетельствуют о низком качестве применяемых материалов или нарушении технологии выполнения работ.

Из вышеперечисленного следует некачественное выполнение работ в нарушении ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1.4. муниципальных контрактов, где прописано: «4.1.4. Своевременно и качественно выполнить

все Работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с СНиП, ГОСТ, СанПиН и действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями и предъявить Работы в полной готовности с комплектом исполнительной документации Заказчику.».

В связи с выше установленным необходимо проведение гарантийных работ.

В соответствии с пунктом 4.1.5. муниципальных контрактов Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Согласно п. 6.2. муниципальных контрактов гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных работ и составляет 36 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

Также просматривается неэффективное использование средств по установке урн в количестве 3 шт. в связи с их неиспользованием по назначению на сумму 13221,20 руб.

В результате выполнения работ имеются расхождения с утвержденными дизайн-проектами. В соответствии с дизайн-проектами по ул. Советская, д. 32 должны быть установлены урны и скамейки у подъездов. По ул. Юбилейная, д. 1 у подъездов должны быть установлены урны, фактически урны стоят в подъездах, дополнительно установлены скамейки. В сквере произведено незапланированное устройство тротуарной плитки около монумента.

Иные вопросы, возникшие в ходе проведения контрольного мероприятия

В адрес администрации поселения поступило заявление от собственников д.21 по ул. Боровой пгт Демьяново. В 2020 году в соответствии с муниципальным контрактом № ГС-1 от 02.10.2020 Индивидуальным предпринимателем Жамкочан Феликс Саркисович выполнялись работы по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21. После зимы выявлены дефекты бетонного основания тротуара. На имя Подрядчика администрацией поселения подготовлено письмо от 14.06.2022 № 686-03-18 «Об устранении выявленных дефектов по гарантийному случаю», срок устранения до 01 сентября 2022 года.

8. Выводы:

8.1. В нарушение порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения на территории Кировской области, утвержденный постановлением правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П: не проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отсутствуют

паспорта благоустройства обследуемых территорий, не составлен паспорт благоустройства территории населенного пункта.

8.2. В нарушение подпунктов е), ж), з), к), л), м), н) пункта 4.3.13. Соглашения № 336321154-1-2021-001 от 08.02.2021 не выполнены следующие обязательства:

8.2.1. В нарушение подпункта е) не обеспечена своевременная актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды

Актуализация муниципальной программы после утверждения бюджета и внесения в него изменений администрацией поселения не проводилась, не соблюдались сроки ее корректировки. Так, в первоначальной редакции бюджета Демьяновского городского поселения (решение Демьяновской поселковой Думы от 17.12.2020 № 45/172) объем финансирования по формированию современной городской среды составлял 2605,2 тыс. руб., при этом самой программой (в редакции постановления № 130 от 18.12.2020) финансирование было предусмотрено в сумме 2605,1 тыс. руб. В соответствии с решением Демьяновской поселковой Думы от 04.03.2021 № 49/181 внесены изменения в бюджет поселения, объем финансирования мероприятий по формированию современной городской среды увеличился и составил 2830,5 тыс. руб. В муниципальную программу по финансированию мероприятий внесены изменения постановлением № 122 от 30.12.2021, в соответствии с которым объем финансирования составил 2830,5 тыс. руб. Срок актуализации программы нарушен более чем на 5,5 месяцев;

8.2.2. В нарушение подпункта ж) не обеспечено проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ при внесении в них изменений;

8.2.3. В нарушение подпункта з) не обеспечено проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядком проведения инвентаризации, утвержденным Правительством Кировской области;

8.2.4. В нарушение подпункта к) не обеспечено в полном объеме размещение информации о реализации муниципальной программы в модуле «Формирование комфортной городской среды» Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Информация размещена за 2019-2020 годы не в полном объеме. Объекты, отремонтированные в 2021 году, не отражены;

8.2.5. В нарушение подпункта л) не обеспечено осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией. Общественной комиссией не проконтролирован вопрос по утверждению дизайн-проектов на 2021 год. Отмечается несоответствие утвержденных дизайн-проектов с фактически выполненными объектами, включение объекта без обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

8.2.6. В нарушение подпункта м) не подготовлен и не утвержден с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-

проект благоустройства дворовой территории по адресу пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 3. На заседании общественной комиссии (протокол № 6 от 29.04.2020) обсуждался дизайн-проект благоустройства общественной территории по адресу - Парк Победы ул. Комсомольская пгт Демьяново, в соответствии с постановлением Администрации Демьяновского городского поселения от 30.04.2020 № 49 дизайн-проект утвержден по адресу пгт Демьяново ул. Комсомольская. Сквер Комсомольский;

8.2.7. В нарушение подпункта н) не соблюден срок заключения муниципального контракта. Фактически муниципальный контракт №0340200003321002351 на выполнение работ по благоустройству сквера «Комсомольский» пгт Демьяново Подосиновского района на сумму 322421,66 руб. заключен 10.04.2021, по соглашению должен быть заключен не позднее 01.04.2021.

8.3. В нарушение ст. 34 Закона 44-ФЗ администрацией поселения допущена несвоевременная оплата по шести контрактам.

8.4. В нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1.4. муниципальных контрактов отмечается некачественное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий пгт Демьяново ул. Юбилейная, д. 1, ул. Советская, д. 32, общественной территории сквер ул. Комсомольская, ул. Строительная пгт Демьяново.

8.5. Неэффективное использование средств в сумме 13221,20 руб. в связи с неиспользованием по назначению установленных урн по ул. Юбилейная, д. 1.

8.6. В результате выполнения работ имеются расхождения с утвержденными дизайн-проектами. В соответствии с дизайн-проектами по ул. Советская, д.32 должны быть установлены урны и скамейки у подъездов. По ул. Юбилейная, д. 1 у подъездов должны быть установлены урны, фактически урны стоят в подъездах, дополнительно установлены скамейки. В сквере произведено незапланированное устройство тротуарной плитки около монумента.

9. Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Подосиновскую районную Думу, главе Подосиновского района, прокурору Подосиновского района.

Председатель контрольно-
счетной комиссии района

О.В. Клепиковская